

DODATEK č. 5

ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: 1609-2012-130723 a evidenční číslo zhotovitele 03PUJI - 2292 - 3014/12, uzavřené podle § 536 a následujícího obchodního zákoníku a dle článku LXXV přechodného ustanovení zákona č. 303/2013 Sb., změna zákonů v souvislosti s přijetím rekonstrukce soukromého práva, ve znění pozdějších předpisů dne 19. 09. 2012 a ve znění pozdějších dodatků smlouvy (dále jen „Smlouva“),

SMLUVNÍ STRANY

O b j e d n a t e l:

**ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,
Pobočka Cheb**

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí Pobočky Cheb, tel.: XXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXX,

V technických záležitostech oprávněna jednat: Ing. Hana Berkovcová, odborný rada, tel.: XXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXX,

Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb

Právní forma: organizační složka státu

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

Z h o t o v i t e l:

Sdružení VRV - AGP

Adresa: **Nábřeží 4, 150 56, Praha 5**

Zastoupený: Ing. František Smrčka, ředitel divize 03, VRV a.s., pověřený podáním nabídky

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Smrčka, ředitel divize 03, VRV a.s., pověřený podáním nabídky

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Málek, p. Ondřej Pavlíček

IČ: 47116901

DIČ: CZ47116901

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXX

Kontaktní spojení: Ing. Tomáš Málek

adresa: Divize 03 – Nábřeží 4, 150 56 Praha

e-mail: XXXXXXXXXXX

číslo telefonu: XXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ustanovením článku XI. bodu 4. Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v článku 1 tohoto dodatku.

Čl. 1 Vymezení rozsahu změn

1) Změna údajů v identifikaci zhotovitele Smlouvy o dílo

Na základě oznámení zhotovitele ze dne 23. 2. 2016, doručeném dne 25. 2. 2016 pod č. j. SPU 097235/2016 došlo ke změně v osobě oprávněné jednat v technických záležitostech zhotovitele v rámci provádění návrhu Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Jindřichov u Tršnic (dále jen „KoPÚ“).

Původní údaj:

Z h o t o v i t e l:**Sdružení VRV - AGP**

Adresa: **Nábřeží 4, 150 56, Praha 5**

Zastoupený: Ing. František Smrčka, ředitel divize 03, VRV a.s., pověřený podáním nabídky
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Smrčka, ředitel divize 03, VRV a.s., pověřený podáním nabídky

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Málek

IČ: 47116901

DIČ: CZ47116901

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

Kontaktní spojení: Ing. Tomáš Málek

adresa: Divize 03 – Nábřeží 4, 150 56 Praha

e- mail: XXXXXXXXXXXX

číslo telefonu: XXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Nový údaj:

Z h o t o v i t e l:**Sdružení VRV - AGP**

Adresa: **Nábřeží 4, 150 56, Praha 5**

Zastoupený: Ing. František Smrčka, ředitel divize 03, VRV a.s., pověřený podáním nabídky
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Smrčka, ředitel divize 03, VRV a.s., pověřený podáním nabídky

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Málek, p. Ondřej Pavlíček

IČ: 47116901

DIČ: CZ47116901

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

Kontaktní spojení: Ing. Tomáš Málek

adresa: Divize 03 – Nábřeží 4, 150 56 Praha

e- mail: XXXXXXXXXXXX

číslo telefonu: XXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

2) Změna termínu odevzdání dílčího fakturačního celku (dále jen „FC“):**Dílčí FC 2. 6. - Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ**

Na základě opodstatněné žádosti zhotovitele uvedené v protokolu ze dne 7. 9. 2016 a doručené objednateli, ve kterém jsou uvedeny důvody pro změnu termínu předání dílčího FC 2.6 - Předložení kompletní dokumentace k návrhu pozemkových úprav v k. ú. Jindřichov u Tršnic, dochází, v souladu se zněním článku XI. bodu 4. Smlouvy, k uzavření tohoto dodatku na změnu termínu dokončení výše uvedeného dílčího FC. Vzhledem k tomu, že ještě nemohl být vystaven návrh komplexních pozemkových úprav, zapracovány případné připomínky a námitky podané v době vystavení návrhu a neproběhlo závěrečné jednání nelze vyhotovit zpracovatelem kompletní dokumentace celého návrhu KoPÚ. Výše uvedené je důvodem pro úpravu termínu dílčího FC 2. 6.

Ve smlouvě je uveden termín ukončení dílčího FC 2. 6. dle přílohy č. 1 Smlouvy do 1. 12. 2016.

Termín ukončení dílčího FC 2. 6. se mění z **původního termínu ukončení 1. 12. 2016 na nový termín ukončení: 28. 2. 2017**

Příloha č. 1 smlouvy se mění následovně:

Původní údaj:

	Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
2.	Návrhové práce					
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	4 000	12 000	1. 12. 2016

Nový údaj:

	Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
2.	Návrhové práce					
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	4 000	12 000	28. 2. 2017

Termíny plnění následujících fakturačních celků zůstávají beze změny dle platné přílohy č. 1 smlouvy o dílo.

**Čl. 2.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 5 ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má platnost originálu.
3. Tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
4. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Chebu dne: 9. 11. 2016

V Praze dne: 15. 11. 2016

.....
Ing. Vratislav Vaigelt
vedoucí Pobočky Cheb
Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,
Pobočka Cheb

.....
Ing. František Smrčka
ředitel divize 03, VRV a.s.