

## **DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DÍLO**

uzavřený dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### **mezi smluvními stranami**

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,**  
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,  
Pobočka Opava  
zastoupený: Ing. Zdeňkem Šiškou, vedoucím Pobočky Opava

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Šiška, vedoucí Pobočky Opava  
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
Adresa: Krnovská 2861/69, 746 01 Opava  
Tel./Fax:  
E-mail:  
ID DS: z49per3  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **AGROPROJEKT PSO s.r.o.**  
Sídlo: Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno  
zastoupený: jednatelem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Střítecký, jednatel  
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
IČ: 41601483  
DIČ: CZ41601483

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2171.

### **Čl. I. Předmět dodatku č. 5**

1. Předmětem dodatku č. 5 je úprava **ČL. VI. Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění bod 1.** smlouvy o dílo na vypracování návrhu **Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kravaře ve Slezsku a Štítina (dále jen „dílo“)**, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu operátu katastru nemovitostí ve vyhlášce č. 357/2013 Sb., v platném znění – mapa DKM (viz. rozpis v čl. VI. smlouvy) a to **úprava termínu předání etapy činnosti 3a - vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků.**

2. Předmětem dodatku č. 5 je dále **úprava osoby oprávněné jednat ve smluvních a technických záležitostech na straně zhotovitele.**

Nové znění oddílu „smluvní strany“ části „Zhotovitel“:

**Z h o t o v i t e l :** **AGROPROJEKT PSO s.r.o.**  
**adresa:** Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno  
**oprávněn jednat:**  
▪ **ve smluvních záležitostech:** Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel  
▪ **v technických záležitostech:**  
**bankovní spojení:**  
**číslo účtu:**  
**IČ/DIČ:** 41601483/CZ41601483

dále jen „zhotovitel“

3. Současně dochází tímto dodatkem k úpravě termínu celkového předání díla tj. **Čl. VI. bodu 1.** věty druhé v tomto znění:

Zhotovitel se dále zavazuje kompletně dokončit dílo specifikované **v Čl. III. a Čl. IV.** této smlouvy **v termínu do 31.10.2017.**

#### **Odůvodnění dodatku:**

K bodu 1. Čl. I dodatku č. 5: Předání etapy 3a - vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků je podmíněno vydáním rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv podle § 11 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jehož termín vydání je komplikován problematikou způsobu zapsání věcných břemen a kontrolou příloh k tomuto rozhodnutí katastrálním pracovištěm podle pokynu č.43 ČUZK ze dne 2.prosince 2013.

K bodu 2. Čl. I dodatku č. 5: Ke změně osoby jednající na straně zhotovitele došlo na základě žádosti zhotovitele a informace z obchodního rejstříku.

K bodu 3. Čl. I dodatku č. 5: Termín kompletního dokončení díla závisí na termínu nabytí právní moci rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv (s ohledem na § 12 odst. 2 zákona 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

**Změnu dokládá následující výkaz prací se zvýrazněním změn.**

<b>KOPÚ KRAVAŘE A ŠTÍTINA</b>		<b>MJ</b>	<b>Počet MJ</b>	<b>Cena za MJ</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>Termín ukončení v počtu měsíců od uzavření smlouvy</b>
<b>1 Přípravné a geodetické práce</b>						
1a	Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu	ha	1296	350	453 600	10
1b	Zaměření skutečného stavu a obnova a doplnění podrobného polohového bodového pole	ha	1330	1150	1 529 500	17
1c	Zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, vytýčení a zaměření lomových bodů hranic pozemků vč. stabilizace lomových bodů hranic pozemků	100 bm	658	2 600	1 710 800	17
1d	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb.	100 bm	65	2000	130 000	25
1e	Vypracování nezbytných GP	100 bm	100	1500	150 000	25
1f	Dokumentace nároků vlastníků	ha	1330	800	1 064 000	24
<b>Přípravné a geodetické práce celkem (1a-1f) bez DPH</b>					<b>5 037 900</b>	
<b>2 Návrhové práce</b>						
2a	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací)	ha	1330	1100	1 463 000	45
2b	Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy	ha	100	5 500	550 000	41
2c	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	1330	2300	3 059 000	46
2d	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace	pare	2	25 000	50 000	30.9.2014
<b>Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH</b>					<b>5 122 000</b>	
<b>3 Vytýčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo</b>						
<b>3a</b>	<b>Vytýčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků</b>	100 bm	200	1 250	250 000	<b>do 31.10.2017</b>
3b	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	1330	450	598 500	do 31.8.2015
<b>Vytýčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH</b>					<b>848 500</b>	
<b>Rekapitulace</b>						
<b>1. Přípravné a geodetické práce celkem ( 1a-1e) bez DPH</b>					<b>5 037 900</b>	
<b>2. Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH</b>					<b>5 122 000</b>	
<b>3. Vytýčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo</b>					<b>848 500</b>	
<b>Cena celkem bez DPH</b>					<b>11 008 400</b>	
<b>DPH (19% etapa 1a = 86 184,- Kč 20% etapa 1b – 2c = 1 931 260,- Kč 21% etapa 2d – 3b = 188 685,- Kč)</b>					<b>2 206 129</b>	
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>					<b>13 214 529</b>	

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 8.7.2009, dodatku č. 1 ze dne 30.11.2010 a dodatku č. 2 ze dne 6.8.2013, dodatku č.3 ze dne 8.7.2014 a dodatku č. 4 z 25.5.2015 zůstávají beze změn.

## **Čl. II. Závěrečná ustanovení**

1. Pokud v tomto dodatku č. 5 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
2. Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Dodatek č. 5 může být měněn pouze na základě písemné dohody podepsané oběma smluvními stranami.
4. Závazky za plnění tohoto dodatku č. 5 přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.
5. Dodatek č. 5 nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 5 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 5 nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Opavě dne: 23.11.2016

**Z a o b j e d n a t e l e :**

V Brně dne: 25.11.2016

**Z a z h o t o v i t e l e :**

.....  
Ing. Zdeněk Šiška  
vedoucí Pobočky Opava

.....  
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký  
jednatel