

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: 25/2015-537100 (434-2015-537207 - KoPÚ Liběchov)

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ:01312774

Zastoupený:

Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jiří Veselý

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Oldřich Smolík, vedoucí Pobočky Mělník

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

tel. XXXXXXXXXXXX

Adresa:

Bezručova 109, 276 01 Mělník

E-mail:

XXXXXXXXXX

ID DS:

XXXXXXXXXX

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXX

Číslo účtu:

XXXXXXXXXX

IČ/DIČ:

01312774/není plátce DPH

dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL:

GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

Sídlo:

Kpt. Olesinského 69, 261 01 Příbram II

Zastoupený:

jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vladimír Luks

V technických záležitostech oprávněn jednat:

XXXXXXXXXX

Tel.:

XXXXXXXXXX

E-mail:

XXXXXXXXXX

ID DS:

XXXXXXXXXX

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXX

Číslo účtu:

XXXXXXXXXX

IČ:

61682764

DIČ:

CZ 61682764

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. objednatele 25/2015-537100 (434-2015-537207) uzavřené dne 9. 6. 2015 mezi objednatele ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a zhotovitelem GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o. Příbram ve znění dodatku č. 1.

I.

V návaznosti na dokončení dílčích částí 3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a 3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona výše uvedené smlouvy došlo ke snížení MJ u těchto dílčích částí. Uzavřením obvodu upravovaného území zároveň byla upřesněna výměra obvodu, která se snížila z předpokládaných 420 ha na skutečných 385,2211 ha, z toho řešených dle § 2 zákona 384,5326 ha.

Na základě výše uvedeného vznikly méněpráce:

Hlavní celek / dílčí část		MJ	počet MJ dle SoD	cena za MJ [Kč]	cena bez DPH dle SoD [Kč]	Skutečný počet MJ	skutečná cena bez DPH [Kč]
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	225	900	202 500	188	169 200
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	420	200	84 000	385	77 000
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	420	500	210 000	385	192 500
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	420	400	168 000	385	154 000
3.3.	Mapové dílo	ha	420	300	126 000	385	115 500
Celkem					790 500		708 200

a v důsledku toho se mění ustanovení článku VI. „Cena za provedení díla“, odstavec číslo 6.1. takto:

REKAPITULACE CENY	
1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.6.) bez DPH	464 200,- Kč
2. Hlavní celek-Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	458 500,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	115 500,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	213 600,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 251 800,- Kč
DPH 21%	262 878,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNÉ DPH	1 514 678,- Kč

Cena díla celkem nebyla překročena. Celková úspora (méněpráce) činí 82 300,- Kč bez DPH.

II.

V příloze č. 1 výše citované smlouvy o dílo (Krycí list nabídkové ceny) se mění termín ukončení etapy **3.1.6. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků** a zároveň **Hlavní celek – Přípravné práce** takto:

Termín ukončení: **30. 11. 2016**

Důvodem k posunu termínu je zdlouhavé potvrzování geometrických plánů na uzavření obvodu upravovaného území ze strany Katastrálního pracoviště Mělník. Následně budou tyto GP zaslány

k zápisu do katastru nemovitostí a teprve poté bude možné požádat o podklady ke zpracování etapy 3.1.6. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků a vyhotovení dokumentace včetně výměnného formátu VFP.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele: 25/2015-537100 (434-2015-537207) uzavřené dne 9. 6. 2015 ve znění dodatku č. 1 se nemění.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Středočeský kraj

.....
Ing. Vladimír Luks, jednatel