

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 760-2015-508101 uzavřené dne 8.9.2015 **(dále jen „smlouva“)**

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený: Ing. Martinem Vrbou, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Vrba
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Suchý, odborný referent, Pobočka Děčín
Adresa: ul. 28. října 979/19, 405 01 Děčín I.
Tel: +420 721 451 254
E-mail: m.suchy@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE&AREA
Sídlo: U Elektry 650, PSČ 198 00 Praha 9
Zastoupený: jednatelem Milanem Novým
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový
V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxx
Tel: xxxxxxxxxxxxxx
E-mail: area@area.cz
ID DS: jyem6ry
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
IČ: 25094459
DIČ: CZ25094459
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C49143
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav: xxxxxxxxxxxxxx
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav a vytyčení pozemků: xxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

Předmět díla smlouvy:

Vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Merboltice“

Místo plnění veřejné zakázky: katastrální území Merboltice

Čl. I Předmět a účel dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 3 smlouvy je:

- změna termínů plnění dílčích částí 3.1.4. „Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranici obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“ (dále jen „obvody KoPÚ“), 3.1.5. „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona“ (dále jen „pozemky neřešené dle § 2“), 3.1.6. „Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“, 3.2.1. „Vypracování plánu společných zařízení“ (vč. částí 3.2.1.1. až 3.2.1.4.), 3.2.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“ a 3.2.3. „Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků“
- navýšení počtu měrných jednotek dílčí části 3.1.4.(obvody KoPÚ)
- snížení počtu měrných jednotek dílčí části 3.1.5. (pozemky neřešené dle § 2)
- změna osoby oprávněné jednat v technických záležitostech za objednatele

2. Důvodem navýšení počtu měrných jednotek dílčí části 3.1.4. je dodatečné stanovení vnitřního obvodu KoPÚ na základě jednání mezi objednatelem, zhotovitelem, Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrálním pracovištěm Děčín, Obcí Merboltice a sborem zástupců vlastníků. Zároveň dochází ke snížení rozsahu pozemků neřešených dle § 2 (dílčí část 3.1.5.).

3. Důvodem posunu termínů odevzdání dílčích částí 3.1.4. a 3.1.5. je nutnost provedení geodetických prací na nově stanoveném vnitřním obvodu KoPÚ a šetření těchto hranic, neboť tyto práce nebyly podle původní smlouvy řešeny. Termín plnění následujících dílčích částí 3.1.6, 3.2.1. (vč. částí 3.2.1.1. až 3.2.1.4.), 3.2.2. a 3.2.3. je nutné posunout z důvodu návaznosti prací.

Čl. II Změny ve smlouvě o dílo

1. V bodu 6.1. článku VI. smlouvy na str. 9 bude provedena změna údajů v tabulce:

Původní znění:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.6.) bez DPH	997 400,- Kč
2. Hlavní celek-Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	785 710,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	198 480,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	120 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 101 590,- Kč
DPH 21%	441 334,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	2 542 924,- Kč

Nové znění:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.6.) bez DPH	1 070 00,- Kč
2. Hlavní celek-Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	785 710,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	198 480,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	120 000,- Kč

Celková cena díla bez DPH	2 174 190,- Kč
DPH 21%	456 580,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	2 630 770,- Kč

2. Příloha č. 1 ke smlouvě se mění následovně:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	239	1 200	286 000	31. 5. 2017
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	56	1 300	72 800	31. 5. 2017
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	827	150	124 050	31. 8. 2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					1 070 000	31. 8. 2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	827	320	264 640	31. 1. 2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	120	200	24 000	31. 1. 2018
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	50	200	10 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	200	500	100 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	120	200	24 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	200	4 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	827	410	339 070	30. 9. 2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	5 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					785 710	30.11.2018

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	1 070 000
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	785 710
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	198 480
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	120 000
Celková cena bez DPH v Kč	2 174 190
DPH 21% v Kč	456 580
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 630 770

3. Osoba oprávněná jednat za objednatele se mění následovně:

Původní znění:

„v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Andrea Beranová, odborný referent,
Pobočka Děčín“

Nové znění:

„v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Martin Suchý, odborný referent, Pobočka
Děčín“

Čl. III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- Dodatek č. 3 smlouvy má 4 strany textu A4, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
- Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvními stranami.

V Teplicích dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Martin Vrba
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

.....
Milan Nový
reprezentant společného plnění závazku
dodavatele PROJEKCE & AREA G.K.

Příloha:

- Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Merboltice