

DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 342-2013-521101 a č. zhotovitele: 1/2013, uzavřené dne 5. 9. 2013

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K. Ú. VŠECHOVICE

Smluvní strany:

Objednatel:

se sídlem:

zastoupen:

Doručovací adresa:

E-mail:

V tech. záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

dále jen „objednatel“

a

ČR – Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

JUDr. Romanem Brněalem, LL.M., ředitelem
KPÚ pro Olomoucký kraj

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,

Pobočka Přerov

Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

[REDACTED]

[REDACTED] vedoucí Pobočky Přerov

[REDACTED]

[REDACTED]

01312774/CZ01312774

Zhotovitel:

Sdružení obchodních společností a fyzické osoby:

Vedoucí člen sdružení:

Hanousek s.r.o.

Sídlo:

Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov

IČ/DIČ:

29186404/ CZ29186404

GEOMETRA OPAVA, spol. s r.o.

Sídlo:

Beethovenova 179/2, 746 01 Opava

IČ/DIČ:

42864445/ CZ42864445

Ing. František Hanousek

Sídlo:

K mlýnu 446/20, 798 02 Mostkovice

IČ/DIČ:

10078479/ CZ440308449

Zastoupený:

Ing. Františkem Hanouskem, na základě smlouvy
o sdružení ze dne 18. 6. 2013

Ve smluv. záležitostech oprávněn jednat:

Ing. František Hanousek

V tech. záležitostech oprávněn jednat:

[REDACTED]

Bankovní spojení:

[REDACTED]

Číslo účtu:

[REDACTED]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, oddíl C, vložka 64090.

dále jen „zhotovitel“

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 6 je **provedení částečné úpravy dokumentace technického řešení PSZ – vodní nádrže v rámci vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Všehovice**, včetně odsouhlasení PD dotčenými orgány státní správy, projednání sboru zástupců a odsouhlasení změny dokumentace technického řešení zastupitelstvem obce.

Odůvodnění:

Na kontrolním dni dne 26. 4. 2016 bylo odsouhlaseno, že pozemky p.č. 868/4 a 869/8 zapsané na LV č 449 budou zařazeny jako pozemky vyloučené, tedy mimo obvod pozemkových úprav.

Na základě geometrického a polohového určení vnitřního obvodu řešeného území (geodetického zaměření vyloučených pozemků) bylo zjištěno, že navržená hráz vodní nádrže N3 zasahuje do výše uvedených vyloučených pozemků. Z tohoto důvodu je nutné provést částečnou úpravu navrženého technického řešení PSZ – vodní nádrže, a to posunout navrženou hráz tak, aby do vyloučených pozemků nezasahovala, tzn. posunutí hráze o cca 12 m jižním směrem. Posunem hráze dojde ke změně projektové dokumentace vodní nádrže. Jedná se o přepracování části dokumentace technického řešení plánu společných zařízení v rozsahu cca 23%, tj. 120 ha.

V příloze č. 1 smlouvy se z výše uvedeného důvodu doplňuje nový dílčí fakturační celek 2.3a. dokumentace technického řešení PSZ v rozsahu, který je nutný k úpravě PD navržené nádrže následovně:

	Fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Navýšení ceny v Kč bez DPH
2.3a.	Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení – vodní nádrž	ha	120	250	30 000

Celkově se cena díla zvýší o 30 000,- Kč bez DPH.

Termín ukončení fakturačního celku 2.3a. byl stanoven na 31. 1. 2017.

Výše uvedené dodatečné služby představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy a dodatek č. 6 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Čl. II. Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v čl. VII smlouvy o dílo se mění takto:

1. Přípravné práce celkem (1.1.A-1.6.) bez DPH	883 280 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	729 180 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	250 200 Kč
Celková cena bez DPH	1 862 660 Kč
DPH 21%	391 159 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 253 819 Kč

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele: 342-2013-521101 a č. zhotovitele: 1/2013, uzavřené dne 5. 9. 2013 a jejích dodatků č. 1 až 5 se nemění.

Dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne: 12. 12. 2016

V Prostějově dne: 9. 12. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Roman Brněal, LL.M.,
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Olomoucký kraj

.....
Ing. František Hanousek
jednatel společnosti