

č. objednatele: 185-2013-514204  
č. zhotovitele: 21/2013

### **DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO**

na zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Vamberk, Peklo nad Zdobnicí a částech katastrálních území Merklovice a Roveň u Rychnova nad Kněžnou

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou obdržela dne 15.4.2016 pod č.j. SPÚ 194303/2016 žádost zhotovitele o úpravu SoD, konkrétně o prodloužení termínu zpracování hlavního fakturačního celku Návrhové práce do 30.11.2016. Zhotovitel uvádí více důvodů pro prodloužení termínu, ale zásadním je skutečnost, že v důsledku nesouhlasu pana Sokola s řešením některých pozemků zasahujících do zastavěného území ve smyslu § 2 zákona č. 139/2002 Sb., je nutná změna obvodu upravovaného území. Pobočka se tedy rozhodla žádosti zhotovitele vyhovět.

#### **SMLUVNÍ STRANY:**

##### **Ob j e d n a t e l :**

Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad  
pro Královéhradecký kraj  
Pobočka Rychnov nad Kněžnou  
Jiráskova 1320

##### **Adresa:**

516 01 Rychnov nad Kněžnou

##### **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

Mgr. Alena Rufferová  
vedoucí pobočky Rychnov n. Kn.

##### **V technických záležitostech oprávněn jednat:**

Ing. Karel Káda

##### **Bankovní spojení:**

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

##### **Číslo účtu:**

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

##### **IČ/DIČ**

01312774/CZ01312774

a

##### **Z h o t o v i t e l :**

Sdružení firem ALINEX, s.r.o. a Agroplán, s.r.o.

##### **Člen sdružení č. 1 – reprezentant sdružení**

ALINEX, s.r.o.

##### **Adresa:**

Elišky Přemyslovny 401, 156 00 Praha 5

##### **Kontaktní adresa:**

Mánesova 75, 120 00 Praha 2

##### **Zastoupený:**

doc. Ing. Jiřím Němcem, CSc.

##### **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

doc. Ing. Jiří Němec, CSc.

##### **V technických záležitostech oprávněn jednat:**

Ing. Libuše Pražáková

##### **Bankovní spojení:**

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

##### **Číslo účtu:**

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

##### **IČ/DIČ:**

48114723/CZ48114723

##### **Telefon/fax**

+420 605 910 073

##### **E-mail:**

nemecalinux@seznam.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze pod č. C 16636

**Člen sdružení č. 2**

**Adresa:**

**Zastoupený:**

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

**V technických záležitostech oprávněn jednat:**

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**IČ/DIČ:**

**Telefon/fax**

**E-mail:**

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze pod č. C 16154

Agroplán, s.r.o.

Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

Ing. Janou Švábovou

Ing. Jana Švábová

Ing. Jana Švábová

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

48110141/CZ48110141

+420 241 431 672

agroplan@volny.cz

## **Čl. I.**

### **Předmět dodatku**

Tímto dodatkem se mění

a) „Čl. V Čas a místo předání díla“ smlouvy o dílo takto:

4. Termín ukončení hlavního fakturačního celku Návrhové práce **do 30.11.2016**

Zhotovitel se dále zavazuje, že zajistí potřebné práce související se změnou obvodu a vyhotovení potřebné dokumentace specifikované smlouvou o dílo. Rozsah prací, nepřekračuje dosud nevyčerpané objemy měrných jednotek geodetických prací.

## **Čl. II.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a po jednom zhotovitelé.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.
3. Objednatel i zhotovitelé prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 8.6.2016

V Praze dne 30.5.2016

**Z a o b j e d n a t e l e:**

**Z a z h o t o v i t e l e:**

.....  
Mgr. Alena Ruffarová  
vedoucí Pobočky Rychnov n. Kn.

.....  
doc. Ing. Jiří Němec, CSc.  
jednatel reprezentanta sdružení