



č. objednatele: 12-2012
 č. zhotovitele: 016/2012

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

SMLOUVNÍ STRANY:

1. Objednatel:

ČR - Státní pozemkový úřad

se sídlem:

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

zastoupen:

JUDr. Petrem Šťovíčkem, Ph.D., ústředním ředitelem

Adresa:

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Pobočka Jeseník

Ul. K. Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník

Ve smluv. záležitostech oprávněna jednat: Ing. Peter Toul,

vedoucí Pobočky Jeseník

V tech. záležitostech oprávněni jednat: Mgr. Petr Formánek

Ing. Luděk Augusta

Bankovní spojení:

Komerční banka Olomouc

Číslo účtu:

27-9709770257/0100

IČ / DIČ:

00020478 / CZ00020478

a

2. Zhotovitel:

GEOMETRA OPAVA, spol. s r.o., vedoucí sdružení „KPÚ Kamenička, Bílá Voda a Horní Hoštice“

Adresa:

Beethovenova 179/2, 746 01 Opava

Ve smluv. záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Novák, prokurista společnosti

Ing. František Hanousek,

V tech. záležitostech oprávněn jednat:

Ing. František Hanousek,

jednatel společnosti Hanousek s.r.o.,

člen sdružení „KPÚ HORNÍ ÚJEZD“

Ing. Dalibor Vitásek, ÚOZI

Bankovní spojení:

ČSOB a.s., Opava

Číslo účtu

101384939/0300

IČ/DIČ:

42864445/CZ42864445

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 1575

Čl. I.

Předmět a účel dodatku

1. Závazky a pohledávky státu, jakož i práva a povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů, které souvisejí s činností pozemkových úřadů, plní a vykonává počínaje dnem 1. 1. 2013 Státní pozemkový úřad (§ 22 odst. 6 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů).

2. Předmětem dodatku je změna termínu ukončení fakturačního celku 1.4 (*Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území*) v k.ú. Bílá Voda u Javorníka, kde dochází pouze k posunu z 30. 9. na 30.11. 2013, a proti tomu změna termínů ukončení fakturačních celků 1.6 (*dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků včetně ocenění trvalých porostů*) v k.ú. Kamenička u Bílé Vody a Horní Hoštice - viz opravené Přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 ke smlouvě o dílo.
3. Důvodem uzavření dodatku č. 1 jsou skutečnosti, které vyplynuly v průběhu správního řízení o KoPÚ:
 - ve snaze zajistit čerpání přidělených finančních prostředků na rok 2013 byl po dohodě s firmou GEOMETRA Opava, spol. s r.o., přehodnocen časový harmonogram prací pro jednotlivá k.ú. Dojde ke urychlení prací ucelené části 1.6, dokumentace nároků, z původně smluvně stanoveného termínu 31. 3. 2014 na 6. 12. 2013, a to pro k.ú. Kamenička u Bílé Vody a k.ú. Horní Hoštice, včetně projednání s vlastníky,
 - z důvodu technologického řešení byl posunut termín dokončení ucelené části 1.5 zjišťování hranic neřešených pozemků dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., jejich vytyčení a stabilizaci v terénu. Rozsah neřešených pozemků lze zjistit až po dokončení fakturačního celku 1.6 dokumentace nároků vlastníků (termín končí dne 6. 12. 2013) u katastrálních území Kamenička a Horní Hoštice.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je platný pouze se smlouvou o dílo č. obj. 12-2012, ze dne 25. 7. 2012.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Dodatek je účinný k 15. 6. 2013 a nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jeseníku dne: 25.6.2013

V Opavě dne: 25.6.2013

Za objednatele: **STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD**
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Pobočka Jeseník
Karla Čapka 1147/10
790 01 Jeseník

.....
Ing. Peter Toul
vedoucí Pobočky Jeseník
Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:

GEOMETRA OPAVA, spol. s r.o.
Beethovenova 2, 746 01 Opava
Tel./fax: 553 624 003, 553 624 011
IČ: 428 644 45, DIČ: CZ42864445
-1-

.....
Ing. Karel Novák,
prokurista
GEOMETRA OPAVA, spol. s r.o.,

Přílohy:

1. Přílohy č. 1, 2 a 3 smlouvy o dílo 12/2012

Výkaz prací a harmonogram postupu prací

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	217	100	21 700	31.8.2013
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	5	300	1 500	30.11.2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	16	800	12 800	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	183	500	91 500	30.11.2012
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	5	500	2 500	30.11.2012
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	15	500	7 500	30.5.2013
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území					30.9.2013
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	76	1 000	76 000	
	- stabilizace plastovou značkou 80 x 80 mm	ks	335	75	25 125	
	- stabilizace plastovou značkou 160 x 160 mm	ks	65	100	6 500	
	- stabilizace kamennou značkou 160 x 160 mm	ks	0	0	0	
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.					30.11.2014
	- vytyčení pozemků	100bm	3	850	2 550	
	- stabilizace plastovou značkou 80 x 80 mm	ks	20	75	1 500	
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků, včetně ocenění trvalých porostů	ha	203	230	46 690	6.12.2013
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH						295 865
2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjáždření orgánů a organizací v průběhu zpracování), včetně šetření a odstranění nesouladu druhu pozemků	ha	203	350	71 050	30.11.2014
	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty					30.8.2014
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních					30.8.2014

2.2.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	100	180	18 000	30.11.2014
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	100bm	60	220	13 200	
2.3.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	203	550	111 650	30.3.2016
2.4.	Změna katastrální hranice	100bm	14	2 000	28 000	30.3.2015
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	7 000	28 000	30.6.2016
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH						269 900
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	100	290	29 000	Do 3 měsíců od výzvy objednatele, max. však do 1 roku od nabytí právní moci 2. rozhodnutí
	Stabilizace hranic pozemků plast 80 x 80 mm	ks	250	75	18 750	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	203	290	58 870	Do 3 měsíců po nabytí právní moci schváleného návrhu KPÚ
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						106 620

Rekapitulace

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	295 865 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	269 900 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	106 620 Kč
Celková cena bez DPH	672 385 Kč
DPH	134 477 Kč
Celková cena díla včetně DPH	806 862 Kč

V Opavě dne 25.7.2012

opráveno 25.6.2013

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Kraj: Středočeský úřad pro Olomoucký kraj

Pobočka Jeseník

Karla Čapka 1147/10

790 01 Jeseník

ředitel Pozemkového úřadu

Za zhotovitele:

GEOMETRA OPAVA, spol. s r.o.

Beethovenova 2, 746 01 Opava

Tel./fax: 553 624 003, 553 624 011

IČ: 428 644 45, DIČ: CZ42864445

-1-

Ing. Karel Novák, prokurista společnosti

GEOMETRA OPAVA, spol. s r.o.

vedoucí sdružení "KPÚ Kamenička, Bílá Voda a Horní Hoštice"

Příloha č. 2 ke SOD č. objednatele 12-2012 a č. zhotovitele 016/2012 KPÚ Bílá Voda

Výkaz prací a harmonogram postupu prací

Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	1283	100	128 300	31.8.2013
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	8	300	2 400	30.11.2012
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	30	800	24 000	
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	258	500	129 000	30.11.2012
Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	15	500	7 500	30.11.2012
Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	55	500	27 500	30.5.2013
1.4. Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území					30.11.2013
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	183	1 000	183 000	
- stabilizace plastovou značkou 80 x 80 mm	ks	850	75	63 750	
- stabilizace plastovou značkou 160 x 160 mm	ks	0	0	0	
- stabilizace kamennou značkou 160 x 160 mm	ks	0	0	0	
1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	3	850	2 550	30.11.2014
- vytyčení pozemků					
- stabilizace plastovou značkou 80 x 80 mm	ks	20	75	1 500	
1.6. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků včetně ocenění trvalých porostů	ha	328	230	75 440	31.3.2014
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH					644 940
2. Návrhové práce					
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování), včetně šetření a odstranění nesouladu druhu pozemků	ha	328	350	114 800	30.11.2014
Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty					30.8.2014
Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních					30.8.2014
2.2. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	150	180	27 000	30.11.2014
Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	100bm	100	220	22 000	
2.3. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	328	550	180 400	30.3.2016

2.4.	Změna katastrální hranice	100bm	2	2 000	4 000	30.3.2015
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	7 000	28 000	30.6.2016
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH						376 200
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	200	290	58 000	Do 3 měsíců od výzvy objednatel, max. však do 1 roku od nabytí právní moci 2. rozh.
	Stabilizace hranic pozemků plast 80 x 80 mm	ks	400	75	30 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	328	290	95 120	Do 3 měsíců po nabytí právní moci schváleného návrhu KPÚ
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez						183 120

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	644 940 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	376 200 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	183 120 Kč
Celková cena bez DPH	1 204 260 Kč
DPH	240 852 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 445 112 Kč

V Opavě dne 25.7.2012 *opraveno 25.6.2013*

Za objednatele: **POSUMSKÝ ÚŘAD**
Kraj úřad pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Pobočka Jeseník
Karla Čapka 1147/10
790 01 Jeseník

Za zhotovitele:

GEOMETRA OPAVA, spol. s r.o.
Beethovenova 2, 746 01 Opava
Tel./fax: 553 624 003, 553 624 011
IČ: 428 644 45, DIČ: CZ42864445
-1-

ředitel Pozemkového úřadu

Ing. Karel Novák, prokurista společnosti
GEOMETRA OPAVA, spol. s r.o.
vedoucí sdružení "KPÚ Kamenička, Bílá Voda a Horní Hoštice"

Příloha č.3 ke SOD č. objednatele 12-2012, č. zhotovitele 016/2012 KPÚ Horní Hoštice

Výkaz prací a harmonogram postupu prací

Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	1 877	100	187 700	31.8.2013
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	7	300	2 100	30.11.2012
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	20	800	16 000	
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	328	500	164 000	30.11.2012
Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	10	500	5 000	30.11.2012
Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	35	500	17 500	30.5.2013
1.4. Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území				0	30.9.2013
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	123	1 000	123 000	
- stabilizace plastovou značkou 80 x 80 mm	ks	650	75	48 750	
- stabilizace plastovou značkou 160 x 160 mm	ks	0	0	0	
- stabilizace kamennou značkou 160 x 160 mm	ks	0	0	0	
1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	3	850	2 550	30.11.2014
- vytyčení pozemků					
- stabilizace plastovou značkou 80 x 80 mm	ks	20	75	1 500	
1.6. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků, včetně ocenění trvalých porostů	ha	373	230	85 790	6.12.2013
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH					653 890
2. Návrhové práce					
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování), včetně šetření a odstranění nesouladu druhu pozemků	ha	373	350	130 550	30.11.2014
Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty					30.8.2014
Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních					30.8.2014
2.2. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	100	180	18 000	30.11.2014
Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	100bm	85	220	18 700	

2.3.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	373	550	205 150	30.3.2016
2.4.	Změna katastrální hranice Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	100bm	2	2 000	4 000	30.3.2015
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	7 000	28 000	30.6.2016
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH						404 400
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	200	290	58 000	Do 3 měsíců od výzvy objednatele,
	Stabilizace hranic pozemků plast 80 x 80 mm	ks	350	75	26 250	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	373	290	108 170	Do 3 měsíců po nabytí právní moci schváleného návrhu KPÚ
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez						192 420

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	653 890 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	404 400 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	192 420 Kč
Celková cena bez DPH	1 250 710 Kč
DPH	250 142 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 500 852 Kč

V Opavě dne 25.7.2012 *opraveno 25.6.2013*

STATNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Kraj Olomoucký úřad pro Olomoucký kraj
Pobožka Jeseník
Karla Čapka 1147/10
790 01 Jeseník

ředitel Pozemkového úřadu

Za zhotovitele:

Ing. Karel Novák, prokurista společnosti
GEOMETRA OPAVA, spol. s r.o.

vedoucí sdružení "KPÚ Kamenička, Bílá Voda a Horní Hoštice"

GEOMETRA OPAVA, spol. s r.o.
Beethovenova 2, 746 01 Opava
Tel./fax: 553 624 003, 553 624 011
IČ: 428 644 45, DIČ: CZ42864445