

Číslo smlouvy objednatele: 1293-2015-523101
Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“) na vyhotovení díla
„Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Skalka u Kyjova“

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený: ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem Ing. Jan Ševčík Ing. Radim Osička, vedoucí Pobočky Hodonín Bc. Markéta Šimečková, odborný referent Pobočky Hodonín
Adresa:	Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
Tel.:	xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxx.cz xxxxxxxxxxx.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxx
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
sídlo:	Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno
zastoupený: ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel Ing. Milan Pavlík
Tel.:	xxxxxxxxxxx
E-mail:	lubomir.kupka@agroprojektso.cz
ID DS:	784cctd
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxx
IČ:	41601483
DIČ:	CZ41601483

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně oddíl C, vložka 2171
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Lenka Klossová
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu
KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Vít Gazda

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající smlouva o dílo č. 1293-2015-523101 mění následovně:

Čl. I.

Z důvodu změny jednatele na straně zhotovitele se osobou zastupující a osobou oprávněnou jednat v záležitostech smluvních stává Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký.

Čl. II.

Smluvní strany se dohodly na změně termínů plnění u hlavního celku 3.1. Přípravné práce. V dílčí části 3.1.3. „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“ dochází ke změně termínu plnění, a to z důvodu velkého rozsahu geodetických dokumentací s potřebou zápisu do katastru nemovitostí. Termín zápisu těchto dokumentací je omezen kapacitními možnostmi katastrálního úřadu. V této souvislosti dochází ke změně termínu i u dílčí části 3.1.5. „Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“.

Hlavní celek 3.1. Přípravné práce

ruší se původní termín plnění
a nahrazuje se novým termínem plnění **30.6.2017**

Dílčí část 3.1.3. „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“

ruší se původní termín plnění
a nahrazuje se novým termínem plnění **30.4.2017**

Dílčí část 3.1.5. „Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“

ruší se původní termín plnění
a nahrazuje se novým termínem plnění **30.6.2017**

Výše uvedené změny jsou obsaženy v novém znění „Příloha k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Skalka u Kyjova“, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

V Brně dne 23.1.2017

V Brně dne 24.1.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Jihomoravský kraj

.....
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Příloha:

1. Příloha k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Skalka u Kyjova

Příloha k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Skalka u Kyjova						
	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					od 1.12.
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	22	400	8 800	31.10.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	2 000	20 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	240	530	127 200	31.10.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	55	700	38 500	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	105	1 400	147 000	30.4.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0		0	-
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0	-
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	295	250	73 750	31.1.2017
	Vodohospodářská studie	ha	0		0	-
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	295	420	123 900	30.6.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					539 150	30.6.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	295	550	162 250	30.11.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	11	800	8 800	31.8.2017
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	5	3 000	15 000	31.8.2017
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	45	600	27 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	82	900	73 800	31.8.2017
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	1 500	3 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	295	850	250 750	31.5.2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					550 600	31.8.2018
3.3	Mapové dílo	ha	295	350	103 250	do 3 měsíců nabytí PM I.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					103 250	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	150	600	90 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					90 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč						539 150 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč						550 600 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč						103 250 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč						90 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč						1 283 000 Kč
DPH 21% v Kč						269 430 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč						1 552 430 Kč
V Brně dne 23.1.2017			V Brně dne 24.1.2017			
Za objednatele:			Za zhotovitele:			
.....					
Ing. Jan Ševčík ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj			Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký jednatel AGROPROJEKT PSO, s.r.o.			