

**DODATEK č. 5**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 24/2010 ve znění dodatků č. 1- 4**

na zpracování díla „Komplexní pozemková úprava k.ú. Starovice “

**I.**

**SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Hroznová 17,603 00 Brno  
POBOČKA BŘECLAV

|                   |                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Sídlo pobočky:    | Břeclav, nám. T.G. Masaryka 2057/9a, PSČ 690 02      |
| Zastoupen:        | Ing. Pavlem Zajíčkem, vedoucím pobočky Břeclav       |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka a.s., Praha 1, Na Příkopě 864/28 |
| Číslo účtu:       |                                                      |
| IČ/DIČ:           | 013 12 774/není plátce DPH                           |
| Tel/Fax:          | +420 725 002 562                                     |
| E-mail:           | p.zajicek@spucr.cz                                   |
| ID DS:            | z49per3                                              |

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel: HRDLIČKA spol.s r.o.**

Adresa: nám. 9. května 45, 266 01 Tetín

Zastoupen: Jaromírem Proškem, prokuristou společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jaromír Prošek, prokurista společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Svoboda, vedoucí pracoviště BPÚ

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Beroun

Číslo účtu:

IČ/DIČ: 18601227/CZ 18601227

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4062

uzavřely následující dodatek ke smlouvě o dílo:

**I.**

Smluvní strany se dohodly z důvodu podaného odvolání proti rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Starovice a následně podané žalobě a poté i kasační stížnosti, které způsobily tříletý odsun prací na dokončení komplexní pozemkové úpravy a vynutily si nové práce na provedení aktualizace návrhu a zapracování všech změn a dále

z důvodu vydání zákona č. 503/2012 Sb. o Státním pozemkovém úřadu na změně smlouvy o dílo následovně:

Na základě zákona č. 503/2012 Sb. o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, kterým byl Pozemkový úřad Břeclav začleněn do nové organizační složky státu - Státního pozemkového úřadu, dochází ke změně na straně objednatele tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku v údajích o objednateli.

## II.

Zhotovitel provede aktualizaci návrhu nového uspořádání pozemků. Z toho důvodu se smlouva o dílo - příloha výkaz výměr - doplňuje o položku:

**FC 2.4.1 - Aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků - cena 84 900,00 Kč bez DPH** (102 729,00 Kč včetně DPH ), termín plnění FC 2.4.1. a 2.5. se doplňuje a mění: do 3 měsíců od výzvy objednatele.

## III.

Dále smluvní strany upřesnily termín plnění FC 3.1. Vytýčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace. Zhotovitel bude vytyčovat postupně pozemky podle doručovaných žádostí vlastníků pozemků vždy do 3 měsíců od výzvy objednatele současně s předáním kopií žádostí vlastníků. Plnění FC 3.1. skončí buď vyčerpáním smluvní finanční částky na vytýčení pozemků včetně stabilizace nebo nejpozději dnem 30.9.2018. Tímto datem nejpozději končí předmětná smlouva o dílo.

Změny a doplňky smlouvy jsou uvedeny v příloze, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

## IV.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení dodatku.

Příloha k dodatku č. 5: Upravený výkaz výměr

V Břeclavi dne:

Za objednatele :

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Pavel Zajíček  
Vedoucí pobočky Břeclav

.....  
Jaromír Prošek  
prokurista společnosti