

## Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. 1334-2016-544201 uzavřené dne 12.10.2016  
na vypracování projektové dokumentace v k.ú. Neratov  
mezi níže uvedenými stranami

---

### SMLUVNÍ STRANY:

#### **Objednatel:**

**Česká republika-Státní pozemkový úřad**

**Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj**

**Pobočka Pardubice**

Sídlo:	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Zastoupený:	Ing. Miroslavem Doležalem, vedoucím Pobočky
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Doležal
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
IS DS:	z49per3
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

#### **Zhotovitel:**

#### **Sdružení:**

**Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.**

**GAP Pardubice s.r.o.**

Sídlo:	Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený:	Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS:	gv6y8j4
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČ:	64255611
DIČ:	CZ64255611

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C vložka 8321.

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Vypracování projektové dokumentace na společná zařízení Malé Výkleky, Neratov a Urbanice**“, na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

V souladu se zněním Čl.XI bodem 11.4 smlouvy o dílo přistupují po vzájemné dohodě smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

## **Čl. I** **Předmět dodatku**

Vzhledem k agrotechnickým termínům subjektů hospodařících na pozemcích přímo dotčených stavbou nebylo možné přípravu pro projektovou dokumentaci „**Společná zařízení Neratov**“ (měření skutečného stavu v terénu, vyhotovení IGP) zahájit dříve, nežli na konci listopadu 2016 (porost kukuřice – vstup a vjezd na pozemky, aniž by došlo ke škodám na porostech). Z tohoto důvodu došlo ke změně termínu předání Plnění takto:

Původní termín předání Plnění: 31.01.2017

Nový termín předání Plnění: 31.05.2017

## **Čl. II.** **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti
2. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.

V Pardubicích dne 31.1.2017

Ve Vysokém Mýtě dne 31.1.2017

.....  
**Ing. Miroslav Doležal**  
**vedoucí Pobočky Pardubice**

.....  
**Ing. Jaroslav Jakoubek**  
**jednatel společnosti**