

Číslo smlouvy objednatele č. 1: 6/2010
Číslo smlouvy objednatele č. 2: -
Číslo smlouvy zhotovitele: -

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele č. 1: 6/2010, číslo smlouvy objednatele č. 2: .. a číslo smlouvy zhotovitele: .. ze dne 03. 08. 2010

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Medlešice

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel č. 1:

Adresa:
Ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat:
V technických záležitostech
oprávněn jednat:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ:
(dále jen „objednatel č. 1“)

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Pobočka Chrudim
Poděbradova 909, 537 01 Chrudim
Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim
Státní pozemkový úřad

xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
01312774/CZ01312774

Objednatel č. 2:

Sídlo:
Ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat:
V technických záležitostech
oprávněn jednat:
Telefon:
E-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ:
Adresa pro doručování:
(dále jen „objednatel č. 2“)

Ředitelství silnic a dálnic
Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle
Ing. Bohumil Vebr, ředitel Správy Pardubice

xxxxxxx

xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
65993390 / CZ65993390
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

společní objednatelé na základě uzavřené smlouvy o spolupráci ze dne 22.9.2009

Zhotovitel:

Adresa:
Ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat:
V technických záležitostech
oprávněn jednat:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ:
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Hradci Králové pod č.j.
C 234

GEOVAP, spol. s r.o.
Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice

Ing. Pavel Cimpl, jednatel

xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
15049248/CZ15049248

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku X. bodů 9 a 10 a článku XI. bodu 3 smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku je obnovení prací po přerušení prací, úprava harmonogramu prací a dodatečné služby u KoPÚ Medlešice, které nebyly obsaženy v původní kalkulaci nabídkové ceny a jsou nezbytné pro provedení původních služeb. Jedná se o aktualizaci nároků vlastníků, plánu společných zařízení a vypracování dalšího návrhu (návrhů) uspořádání pozemků.

Důvodem změn je skutečnost, že dochází k obnovení prací po delším přerušení prací. Pro zdárné dokončení návrhu komplexních pozemkových úprav pro k.ú. Medlešice a jejich zápis do katastru nemovitostí bude zapotřebí provést aktualizaci nároků vlastníků, plánu společných zařízení a návrhu uspořádání pozemků v souvislosti se změnami v katastru nemovitostí a v souvislosti s připravovanou úpravou obchvatu komunikace I/37. Hodnota změny činí celkem 66.000,- Kč bez DPH, což představuje 4,8 % původní hodnoty závazku. Hodnota změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 10 % původní hodnoty závazku.

Po vzájemné dohodě všech smluvních stran dochází ke změnám následujících ustanovení smlouvy o dílo:

- v článku III. Rozsah díla a jeho členění na ucelené části a fakturační celky se do bodu 2. Ucelená část „Návrhové práce“ je sestavena z následujících fakturačních celků“ doplňuje nový bod 2.4. tohoto znění:

2.4. Aktualizace podkladů. Předmětem aktualizace bude dokumentace nároků vlastníků, aktualizace plánu společných zařízení a aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí.

- v článku VII. Cena za provedení díla se bod 1 mění takto:

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem se zahrnutím dodatečných služeb na základě odůvodněné nepodstatné změny závazku. Podrobnosti kalkulace služeb obsahuje upravená příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 3. Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.5.) bez DPH	632 600,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH	347 150,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	472 200,- Kč
Celková cena bez DPH	1 451 950,- Kč

K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši dané zákonnými předpisy platnými v době fakturace.

- příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo Krycí list nabídkové ceny se mění takto:

doplňuje se nový bod 2.4. Aktualizace podkladů (nároky, PSZ, návrh) s částkou 66.000,- Kč bez DPH a termínem plnění
do 30. 09. 2017

mění se termín u fakturačního celku 2.3. předložení kompletní dokumentace návrhu, a to
do 30. 11. 2017.

Nové znění krycího listu nabídkové ceny je přílohou číslo 1 tohoto dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vypracován v šesti vyhotoveních, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu všech smluvních stran.
4. Smluvní strany se dále dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísňe či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

Za objednatele č. 1

V Chrudimi dne: 10. 02. 2017

.....
Ing. Iva Bosáková
vedoucí Pobočky Chrudim

Za zhotovitele:

V Pardubicích dne: 10. 02. 2017

.....
Ing. Pavel Cimpl
jednatel společnosti

Za objednatele č. 2

V Pardubicích dne: 13. 02. 2017

.....
Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice ŘSD ČR

Příloha:

č. 1 – Upravený krycí list k nabídkové ceně