

SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 4

č. objednatele: 813-2014-508101
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

O b j e d n a t e l: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
zastoupený Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele KPÚ pro
Ústecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer,
v technických záležitostech oprávněn jednat: Karel Fingerhut, odborný referent KPÚ pro Ústecký
kraj, pobočka Teplice
Adresa: Husitská 1071/2m 415 02 Teplice
Tel.: +420 727 956 872
E-mail: ustecky.kraj@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

dále jen „objednatel“

a

Z h o t o v i t e l: GEOREAL spol. s r.o.
sídlo: Hálkova 12, 301 00 Plzeň
zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Martin Vondráček, jednatel
Ing. Karel Vondráček, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxx
Tel./Fax: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxx
ID DS: s85762s
Bankovní spojení: xxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxx
IČ/DIČ: 40527514/CZ40527514
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: Ing. Karel Vondráček
xxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 smlouvy o dílo ze dne 2. 9. 2014
č. objednatele: 813-2014-508101 (dále jen „dodatek“)**

Předmět a účel smlouvy:

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Stadice (jedná se o k. ú. Stadice a část k. ú. Lochočice
dále jen „KoPÚ“)

Čl. I Předmět a účel dodatku

1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 2. 2. 2017 a projednání změny plnění smlouvy ze dne 13. 2. 2017 došlo ke změně termínů dílčích částí díla 2.1., 2.2., 2.3., 2.4 a 2.5.

Potřeba úpravy termínů dílčích částí díla 2.1., 2.2, 2.3. 2.4. a 2.5. nastala na základě zdržení vzniklého z nutnosti prošetření a provedení opravy zakresu platné katastrální mapy v k. ú. Stadice mezi k. ú. Stadice, k. ú. Lochočice a k. ú. Koštov. Toto prošetření a provedení opravy muselo být provedeno Katastrálním pracovištěm Ústí nad Labem. Délku prošetření a vyhotovení opravy nemohl zhotovitel ovlivnit.

2. Změna termínu ukončení je provedena u dílčích částí díla 2.1. - Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování); díla 2.2. - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech; 2.3. – Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ; 2.4. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků; 2.5. - Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ.
3. V příloze ke SoD – KoPÚ v k.ú. Stadice se mění termíny u dílčích fakturačních celků:
2.1., 2.2. a 2.3 z 28. 2. 2017 na 30. 9. 2017
2.4. z 31. 3. 2018 na 31. 7. 2018
2.5. z 30. 4. 2018 na 31. 8. 2018
4. Dále je předmětem dodatku změna u zástupce smluvní strany objednatele z důvodu změny v personálním obsazení na postu ředitele KPÚ pro Ústecký kraj, platná od 1. 1. 2017.
V této části se smlouva mění následovně:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy a dodatků č. 1, 2 a 3 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne: 28. 2. 2017

V Plzni dne: 24. 2. 2017

Objednatel

Zhotovitel

Ing. Pavel Pojer
zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

Ing. Karel Vondráček, jednatel
statutární orgán zhotovitele

Příloha:

1. Příloha k dodatku č. 4 ke SoD – KoPÚ v k.ú. Stadice + část k.ú. Lochočice