

**Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo  
č. 812-2016-523101**

**Projektová dokumentace - Polní cesty a protierozní opatření v k. ú. Jinačovice, lokalita „Sever“  
(dále jen „dodatek č.1“)**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku  
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)  
mezi smluvními stranami

**Objednatel**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,**

Sídlo: Hroznová 227/17, 603 00 Brno

Zastoupeným Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík,

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Grmela, Ing. Barbora Jakubcová

Č. tel.:

E-mail:

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: **Česká národní banka**

Číslo účtu:

IČO/DIČ: 01312774/CZ01312774, není plátcem DPH

**a**

**Zhotovitelem**

**AQUATIS a.s.**

Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno, Brno - město

Zastoupeným: Ing. Pavlem Kutálkem, generálním ředitelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Eva Vašíčková

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Radek Maděrič

Bankovní spojení: **ČSOB, a.s.**

Číslo účtu:

IČ/DIČ: 46347526/CZ46347526

Č. tel.:

E-mail:

ID DS: ghccgrc

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně. oddíl B vložka 775

Smluvní strany se dohodly na následující změně smluvních podmínek v článku III.- Termín plnění:

3.1. termín předání plnění dle odst.1.2 je nově stanoven takto:

a) vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení : do 30.6.2017

b) zajištění vydání platného stavebního : do 31.8.2017

### **Popis a zdůvodnění posunutí termínu předání plnění:**

#### I.

Projektant vypracoval projektovou dokumentaci, odsouhlasil ji se zástupcem objednatele a zástupci Obce Jinačovice. Při předložení dokumentace k projednání a vyjádření s dotčenými orgány státní správy došlo k průtahům ve vydání vyjádření. Ze strany Policie České republiky byly vzneseny požadavky, které vedou k přepracování části dokumentace, z tohoto důvodu nebylo možno zahájit stavební řízení. Z výše uvedených důvodů byl dohodnut posun termínu předání plnění.

#### II.

**Ostatní články této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují své podpisy.

V Brně dne: 24.3.2017

V Brně dne: 27.3.2017

.....  
Ing. Jan Ševčík  
ředitel Krajského pozemkové úřadu  
pro Jihomoravský kraj

.....  
Ing. Pavel Kutálek  
generální ředitel  
AQUATIS a.s.