

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 3/2016/504203

uzavřený podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Zbyněk Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Weber, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	xxxxxxx
Adresa:	Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxx
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	TRAVAL, s.r.o.
Sídlo:	Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice
Zastoupen:	Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vendula Valentová
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	xxxxxxx
ID DS:	6v9764u
Bankovní spojení:	xxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxx
IČO:	26085518
DIČ:	CZ26085518
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Dodatek č. 1 se uzavírá ke smlouvě o dílo č. 3/2016/504203 ze dne 16. 6. 2016 (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Divišovice u Děpoltic**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu [přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru

nemovitostí (dále jen „katastrální vyhláška“)], vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“). Dílo, bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.

- 1.2. Tímto dodatkem se v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Divišovice u Děpolic**“.

II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmět dodatku mění a upravuje počty jednotek a ceny za dílčí části dle článku III. Smlouvy o dílo takto:

2.1.1. 3.1. Hlavní celek „Přípravné práce“:

2.1.1.1. 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona

2.1.1.1.1. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb.

Počet měrných jednotek dle smlouvy o dílo: 95 MJ

Počet měrných jednotek dle skutečnosti: 123 MJ

Vícepráce: 28 MJ á 1.300,- Kč

Cena za vícepráce: 28 x 1.300,- Kč = 36.400,- Kč bez DPH

Cena za skutečně provedené práce celkem: 123 x 1.300 = 159.900,- Kč bez DPH

Termín ukončení dílčí části dle smlouvy: 31. 3. 2017

Změna termínu ukončení dílčí části: 30. 9. 2017

Rozdíl mezi skutečným počtem měrných jednotek a počtem uvedeným ve smlouvě byl způsoben změnou obvodu KoPÚ vzniklou přesunutím některých pozemků neřešených mimo obvod KoPÚ a dále pak změnou katastrální hranice, a tím nutností provedení nového ZPH obvodu KoPÚ.

2.1.1.1.2. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona

Počet měrných jednotek dle smlouvy o dílo: 107 MJ

Počet měrných jednotek dle skutečnosti: 98 MJ

Méněpráce: 9 MJ á 1.200,- Kč

Cena za méněpráce: 9 x 1.200,- Kč = 10.800,- Kč bez DPH

Cena za skutečně provedené práce celkem: 98 x 1.200 = 117.600,- Kč bez DPH

Termín ukončení dílčí části dle smlouvy: 30. 6. 2017

Změna termínu ukončení dílčí části: 30. 9. 2017

Rozdíl mezi skutečným počtem měrných jednotek a počtem uvedeným ve smlouvě byl způsoben změnou obvodu KoPÚ (přesunutím některých pozemků neřešených mimo obvod KoPÚ) a sloučením pozemků stejného druhu a vlastníka do jedné parcely v lesních komplexech.

2.1.1.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice

Počet měrných jednotek dle smlouvy o dílo: 0 MJ

Počet měrných jednotek dle skutečnosti: 20 MJ

Vícepráce: 20 MJ á 3.000,- Kč

Cena za vícepráce: 20 x 3.000,- Kč = 60.000,- Kč bez DPH

Cena za skutečně provedené práce celkem: 20 x 3.000 = 60.000,- Kč bez DPH

Termín ukončení dílčí části dle smlouvy: nebyl stanoven

Změna termínu ukončení dílčí části: 30. 9. 2017

Původně se nepočítalo s prováděním změny katastrální hranice, proto byla tato položka ve smlouvě uvedena s nulovým počtem měrných jednotek. Na žádost Městyse Dešenice a Katastrálního pracoviště Klatovy však byla navržena změna průběhu katastrální hranice, která je tímto dodatkem řešena.

2.1.1.2. 3.1.4. Rozbor současného stavu
Počet měrných jednotek dle smlouvy o dílo: 397 MJ
Počet měrných jednotek dle skutečnosti: 387 MJ
Měněpráce: 10 MJ á 500,- Kč
Cena za měněpráce: 10 x 500,- Kč = 5.000,- Kč bez DPH
Cena za skutečně provedené práce celkem: 387 x 500 = 193.500,- Kč bez DPH
Termín ukončení dílčí části dle smlouvy: 31. 8. 2017
Změna termínu ukončení dílčí části: 28. 2. 2018
Rozdíl mezi skutečným počtem měrných jednotek a počtem uvedeným ve smlouvě byl způsoben změnou obvodu KoPÚ změnou katastrální hranice.

2.1.1.3. 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
Počet měrných jednotek dle smlouvy o dílo: 397 MJ
Počet měrných jednotek dle skutečnosti: 387 MJ
Měněpráce: 10 MJ á 600,- Kč
Cena za měněpráce: 10 x 600,- Kč = 6 000,- Kč bez DPH
Cena za skutečně provedené práce celkem: 387 x 600 = 232.200,- Kč bez DPH
Termín ukončení dílčí části dle smlouvy: 31. 8. 2017
Změna termínu ukončení dílčí části: 31. 3. 2018
Rozdíl mezi skutečným počtem měrných jednotek a počtem uvedeným ve smlouvě byl způsoben změnou obvodu KoPÚ změnou katastrální hranice.

Cena za skutečně provedené Přípravné práce celkem: 991.700,- Kč bez DPH
Termín ukončení hlavního celku Přípravné práce dle smlouvy: 31. 8. 2017
Změna termínu ukončení hlavního celku Přípravné práce: 31. 3. 2018

2.1.2. 3.2. Hlavní celek „Návrhové práce“:

2.1.2.1. 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení
Počet měrných jednotek dle smlouvy o dílo: 191 MJ
Počet měrných jednotek dle skutečnosti: 188 MJ
Vícepráce: 3 MJ á 1.000,- Kč
Cena za vícepráce: 3 x 1.000,- Kč = 3.000,- Kč bez DPH
Cena za skutečně provedené práce celkem: 188 x 1.000 = 188.000,- Kč bez DPH
Rozdíl mezi skutečným počtem měrných jednotek a počtem uvedeným ve smlouvě byl způsoben změnou obvodu KoPÚ změnou katastrální hranice.

2.1.2.2. 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
Počet měrných jednotek dle smlouvy o dílo: 191 MJ
Počet měrných jednotek dle skutečnosti: 188 MJ
Vícepráce: 3 MJ á 1.000,- Kč
Cena za vícepráce: 3 x 1.000,- Kč = 3.000,- Kč bez DPH
Cena za skutečně provedené práce celkem: 188 x 1.000 = 188.000,- Kč bez DPH
Rozdíl mezi skutečným počtem měrných jednotek a počtem uvedeným ve smlouvě byl způsoben změnou obvodu KoPÚ změnou katastrální hranice.

Cena za skutečně provedené Návrhové práce celkem: 404.800,- Kč bez DPH

2.1.3. 3.2. Hlavní celek „Mapové dílo“:

Počet měrných jednotek dle smlouvy o dílo: 397 MJ
Počet měrných jednotek dle skutečnosti: 387 MJ
Měněpráce: 10 MJ á 300,- Kč
Cena za měněpráce: 10 x 300,- Kč = 3.000,- Kč bez DPH
Cena za skutečně provedené práce celkem: 387 x 300 = 116.100,- Kč bez DPH
Rozdíl mezi skutečným počtem měrných jednotek a počtem uvedeným ve smlouvě byl způsoben změnou obvodu KoPÚ změnou katastrální hranice.

- 2.2. Změny ve vykazovaných měrných jednotkách a termíny ukončení dílčích částí i hlavních celků jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností – Příloze ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Divišovice u Děpoltic, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 3.3. Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.

V Klatovech dne: 30. 03. 2017

V Českých Budějovicích dne: 31. 03. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Vendula Valentová
jednatelka
TRAVAL, s.r.o.