

DODATEK č. 2

Ke smlouvě o dílo č. objednatele, 1288-2015-505101 uzavřené dne 25.11.2015 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na provedení díla

„ Komplexní pozemkové úpravy Závašín u Bělčic“ (dále jen „KoPÚ“)

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
zastoupený: Ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro
Jihočeský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová CSc.
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Richard Valný
Adresa: Rudolfovská 80, 387 01 České Budějovice
Tel./Fax: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

Dále jen „objednatel“
a

Zhotovitel: Sdružení AREA G:K: spol. s.r.o. a Ing. Jan Hoška

Účastník sdružení (reprezentant): **AREA G:K: spol. s.r.o.**
sídlo: U Elektra 650, 198 00 Praha 9
zastoupený: Milanem Novým, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx
Tel: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID DS: jjem6ry
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx
IČ: 25094459
DIČ: CZ25094459

Společnost není zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu, oddíl C, vložka
49143

Osoba odpovědná (Úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Jan Hoška
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování
návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Kateřina Rapová

Účastník sdružení: Ing. Jan Hoška
sídlo: Třebíčského 649/II, 377 01 Jindřichův Hradec
zastoupený: Ing. Janem Hoškou
Tel: xxxxx
E-mail: xxxxx
IČ: 13498967
DIČ: CZ5609151020

II.

Důvod na vznik tohoto dodatku vyplynul z následující skutečnosti: vnější obvod pozemkové úpravy byl upraven tak, aby byla vyřešena spůlnost reálných cest. Vzhledem k tomu, že při šetření v terénu byl zjištěn nesoulad mezi stávajícími mapami KN ze sousedních katastrálních území a skutečným stavem v terénu vyvstala potřeba opravy průběhu hranic sousedních katastrálních území. V k.ú. Závišín u Bělčic není dosud mapa KMD ani DKM a v sousedních k.ú. je již mapa KMD zavedena.

Provedení změn je časově náročné, a proto bylo na kontrolních dnech, které se konaly 27.1.2017 a 14.3.2017 dohodnuto prodloužení termínů k odevzdání protokolů zjišťování průběhu hranic na 31. květen 2017 a dokumentace soupisu nároků na 31.8.2017. V této souvislosti i odevzdání protokolů k dokončení etap 3.2.1.1. – 3.2.1.4. Ke změně termínů dochází v souvislosti se zajištěním činností, které nevyplývaly z dostupných podkladů ani nebyly známy při zahájení plnění předmětu díla.

III.

Termíny k dokončení fakturačních celků 3.1.4., 3.1.5. a 3.1.6. a Přípravné práce celkem a celků 3.2.1.1. - 3.2.1.4. uvedené v příloze č.1 dodatku č.1 smlouvy o dílo se mění - prodlužují z původních termínů na nové následovně:

Celky:	původní termín	nový termín
3.1.4.	31.3.2017	30.6.2017
3.1.5.	31.3.2017	30.6.2017
3.1.6.	30.6.2017	31.8.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.6.)	30.6.2017	31.8.2017
3.2.1.1.	31.7.2017	30.11.2017
3.2.1.2.	31.7.2017	30.11.2017
3.2.1.3.	31.7.2017	30.11.2017
3.2.1.4.	31.7.2017	30.11.2017

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek č. 2 o 2 stranách, se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích dne 31.3.2017

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Milan Nový
reprezentant sdružení

Ve Strakonici dne 31.3.2017

V technických záležitostech:

.....
Ing. Richard Valný
vedoucí pobočky Strakonice