

## **DODATEK č. 2**

Ke smlouvě o dílo č. objednatele, 1276-2015-505101 uzavřené dne 25.11.2015 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na provedení díla

### **„ Komplexní pozemkové úpravy Hostišovice“ (dále jen „KoPÚ“)**

#### **I. SMLUVNÍ STRANY:**

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj  
zastoupený: Ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro  
Jihočeský kraj  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová CSc.  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Richard Valný  
Adresa: Rudolfovská 80, 387 01 České Budějovice  
Tel./Fax: xxxxx  
E-mail: xxxxx  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: xxxxx  
Číslo účtu: xxxxx  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

Dále jen „objednatel“  
a

**Zhotovitel:** **Sdružení AREA G:K: spol. s.r.o. a Ing. Jan Hoška**

Účastník sdružení (reprezentant): **AREA G:K: spol. s.r.o.**  
sídlo: U Elektra 650, 198 00 Praha 9  
zastoupený: Milanem Novým, jednatelem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx  
Tel: xxxxx  
E-mail: xxxxx  
ID DS: jjem6ry  
Bankovní spojení: xxxxx  
Číslo účtu: xxxxx  
IČ: 25094459  
DIČ: CZ25094459

Společnost není zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu, oddíl C, vložka  
49143

Osoba odpovědná (Úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Jan Hoška  
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování  
návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Kateřina Rapová

Účastník sdružení: Ing. Jan Hoška  
sídlo: Třebíckého 649/II, 377 01 Jindřichův Hradec  
zastoupený: Ing. Janem Hoškou

Tel: xxxxx  
E-mail: xxxxx  
IČ: 13498967  
DIČ: CZ5609151020

## II.

Důvod na vznik tohoto dodatku vyplynul z následujících skutečností: požadavek vyjmutí areálu ZD Bělčice, kromě pozemku p.č. 141/35 v k.ú. Hostišovice (ve vlastnictví ČR) a ze zjištěného nesouladu mezi stávajícími KN mapami a hraničními znaky v terénu. Tímto dojde ke značným zásahům do výměr pozemků v intravilánu mimo obvod KoPÚ Hostišovice. Provedení změn je časově náročné, a proto bylo na kontrolním dnu, který se konal 27.1.2017 dohodnuto prodloužení termínu k odevzdání protokolů zjišťování průběhu hranic na 31. květen 2017 a dokumentace soupisu nároků na 31.8.2017. Ke změně termínů dochází v souvislosti se zajištěním činností, nevyplývaly z dostupných podkladů ani nebyly známy při zahájení plnění předmětu díla.

## III.

Termíny k dokončení fakturačních celků 3.1.4., 3.1.5. a 3.1.6. a Přípravné práce celkem uvedené v příloze č.1 dodatku č.1 smlouvy o dílo se mění - prodlužují z původních termínů na nové následovně:

Celky:	původní termín	nový termín
3.1.4.	31.3.2017	31.5.2017
3.1.5.	31.3.2017	31.5.2017
3.1.6.	30.6.2017	31.8.2017
Přípravné práce celkem(3.1.1. – 3.1.6.)	30.6.2017	31.8.2017

## IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek č. 2 o 2 stranách, se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích dne 31.3.2017

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....  
Ing. Eva Schmidmajerová, CSc.  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
Milan Nový  
reprezentant sdružení

Ve Strakonících dne 31.3.2017

V technických záležitostech:

.....  
Ing. Richard Valný  
vedoucí pobočky Strakonice