

Číslo smlouvy objednatele: 96-2016-514101
Číslo smlouvy zhotovitele: GB20162S001

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Kydlínovská 245, 503 01 Hradec Králové
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxx, xxxx
Adresa:	xxxx
Tel.:	xxxx
E-mail:	xxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxx
Číslo účtu:	xxxx
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	GB-geodezie, spol. s r.o.
sídlo:	Lazaretní 4298/11a, 615 00 Brno
zastoupený:	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Láška, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxx
Tel.:	xxxx
E-mail:	xxxx
ID DS:	4pq7xj6
Bankovní spojení:	xxxx
Číslo účtu:	xxxx
IČ:	26271044
DIČ:	CZ26271044
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41159
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxx

dále jen „zhotovitel“.

Název veřejné zakázky: **Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Radeč a v navazující části sousedícího katastrálního území Starý Rokytník**

Článek I.

Předmět dodatku

Tímto dodatkem se v souladu s Čl. XII bodem 13.3. smlouvy o dílo č. 96-2016-514101 **prodlužuje termín dokončení dílčí části :**

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených podle § 2 zákona na nově dohodnutý termín 15. 5. 2017 na základě odůvodněné žádosti zhotovitele.

Současně se tímto dodatkem č. 1 mění termín dokončení etapy dílčí části 3.1.3. *Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice* z původně dohodnutého termínu 28. 2. 2017

na nově dohodnutý termín 30. 9. 2018.

Článek II.

Odůvodnění dodatku

Důvodem prodloužení termínu jsou chyby mapy KMD zjištěné při šetření obvodů a vyvíjející se požadavky Katastrálního pracoviště Trutnov ke způsobu jejich možného odstranění.

Ke změně termínu dokončení dílčí části 3.1.3. *Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice* dochází z technických důvodů, protože podklady ke změně katastrální hranice technologicky souvisí s fakturačním celkem 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

Ostatní termíny plnění dílčích částí a hlavních celků díla se nemění.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, ve třech vyhotoveních pro objednavatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý má váhu originálu.

Objednavatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 10.04.2017

V Brně dne 05.04.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

Ing. Zdeněk Láska
jednatel GB-geodezie, spol. s r.o.