

DODATEK C. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. objednatele: 11/2015-537100

mezi smluvními stranami:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1027/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha
Nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha

zastoupený: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Středočeský
Kraj a hlavní město Praha

v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX

Adresa: Karlovo náměstí 45, 280 30 Kolín

Tel./Fax: XXXXX

E-mail: XXXXX

IDDS: z49per3

Bankovní spojení: XXXXX

Číslo účtu: XXXXX

IČ/DIČ: není plátce DPH

Zhotovitel: **GEOVAP, spol. s r.o.**

Sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 53003 Pardubice

Zastoupený: jednatelem Ing. Pavlem Cimplem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel
zastoupen na základě plné moci
Ing. Jiřím Fenclem

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Fencel

Bankovní spojení: XXXXX

Číslo účtu: XXXXX

IČ/DIČ: 15049248/CZ 15049248

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u OR soudu v Hradci Králové oddíl C vložka 234

Předmětem dodatku č. 3 je úprava dílčích termínů plnění prací u fakturačních celků:

- 2.1. Vypracování plánu společných zařízení
- 2.2. Výškopisné zaměření zájmového území
- 2.3. Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ
- 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků

Tímto dodatkem č. 3 se mění dílčí termín plnění prací u fakturačních celků:

- 2.1. Vypracování plánu společných zařízení
Původní termín ukončení 31. 5. 2017 se mění na termín **31. 1. 2018**
- 2.2. Výškopisné zaměření zájmového území
Původní termín ukončení 31. 5. 2017 se mění na termín **31. 1. 2018**
- 2.3. Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ.
Původní termín ukončení 31. 5. 2017 se mění na termín **31. 1. 2018**
- 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků.
Původní termín ukončení 31. 1. 2018 se mění na termín **31. 10. 2018**

K úpravě dílčích termínů plnění prací dochází z důvodu koordinace prací při zjišťování průběhu hranic zhotovitelem a obnovou katastrálního operátu Katastrálním úřadem novým mapováním a dále z důvodu značné náročnosti řešení PSZ, která vyplynula při projednání PSZ se sborem zástupců, se zástupci obce a následně při projednání soupisu nároků s jednotlivými vlastníky. Náročnost řešení PSZ spočívá zejména v nedostatku státní a obecní půdy, v erozní ohroženosti téměř celého území, v komplikaci odvodnění polních cest a v omezení zpřístupnění lokality Na klínku.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

V Praze dne 2. 5. 2017

V Pardubicích dne 21.4.2017

Ing. Jiří Veselý,
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

Ing. Pavel Cimpl, jednatel
zastoupen na základě plné moci
Ing. Jiřím Fenclem