

Číslo smlouvy objednatele: 1214-2015-508101/1
Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1

Ke smlouvě o dílo č. 1214-2015-508101 ze dne 6. 11. 2015

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČO: 01312774

zastoupený: Ing. Martinem Vrbou, ředitelem KPÚ pro Ústecký
kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Vrba, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jitka Fůsová, odborný rada, KPÚ pro Ústecký
kraj, Pobočka Louny

Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

Tel.: +420 725 002 568
E-mail: louny.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: GEOREAL spol. s r.o.
sídlo: Hálkova 12, 301 00 Plzeň
zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Martin Vondráček, jednatel
Ing. Karel Vondráček, jednatel

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: s85762s
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 40527514
DIČ: CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

dále jen „zhotovitel“.

Čl. I.

Předmět a účel dodatku smlouvy o dílo

1.1. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se upravují termíny:

Hlavní celek „Přípravné práce“ bod:

- 3.1.2. a 3.1.3. z termínu 30. 9. 2016 na termín 31. 3. 2017
- 3.1.4. a 3.1.5. z termínu 30. 9. 2016 na termín 31. 5. 2017
- 3.1.6. z termínu 30. 9. 2016 na termín 30. 9. 2017
- 3.1.7. z termínu 28. 2. 2017 na termín 31. 1. 2018

Hlavní celek „Návrhové práce“ body:

- 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3. a 3.2.1.4. z termínu 31. 10. 2017 na termín 30. 4. 2018
- 3.2.2. z termínu 31. 3. 2018 na 31. 1. 2019.

Změny termínů jsou realizovány na základě požadavku zhotovitele, jednak z důvodu nutnosti vyřešení nesouladů a chybných zákresů v KN mezi analogovou mapou, mapou KMD a skutečností v terénu, před šetřením obvodů a velice špatného stavu dokumentace přidělového řízení.

1.2. Změny se provádí v příloze č. 1 – Výkazu činností – viz. příloha.

Čl. II.

Ostatní ujednání

- 2.1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 1214-2015-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemková úprava s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Strkovice a části k. ú. Hradiště nad Ohří.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Výkaz činností.
- 2.3. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo se nemění. Dodatek ke smlouvě o dílo 1214-2015-508101 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho ve třech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
- 2.4. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Teplicích dne

V Plzni dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Martin Vrba
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Ústecký kraj

.....
Ing. Karel Vondráček
jednatel