

DODATEK Č.1

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

(dále jen „smlouva“)

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“) dne 16.1.2017

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Zastoupený: Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Andrea Beranová, Pobočka Děčín

Adresa: ul. 28. října 979/19, Děčín I

Tel.: +420 725 901 576

E-mail: decin.pk@spucr.cz; a.beranova1@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10, 110 00, Praha 1 – Nové město

zastoupený:

Ing. Romanem Hekem
ředitelem závodu Ústí nad Labem
na základě plné moci

tel./fax:

xxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx

e-mail:

xxxxxxxxx

ID DS:

bjpdzta



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

XXXXXXXXXX

tel./fax: XXXXXXXXXX / XXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

tel./fax: XXXXXXXXXX / XXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXX

IČ/DIČ: 452 74 924 / CZ45274924

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

(dále jen „**zhotovitel**“)

Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 ke smlouvě.

Název veřejné zakázky:

I.Etapa – Realizace navržených opatření – k.ú. Arnoltice a k.ú. Růžová

Místo plnění veřejné zakázky:

katastrální území Arnoltice a Růžová, Ústecký kraj

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

Čl.I Předmět a účel dodatku

1. Předmětem Dodatku č.1 ke smlouvě je změna podrobného termínu dokončení stavebních prací, uzlového termínu dokončení stavebních prací objektu SO3 a změna harmonogramu postupu prací.
2. Důvodem změny termínů jsou nevhodné klimatické podmínky v lokalitě výstavby objektu SO3 – Průleh 1 a příkop 3, které brání zahájení zemních prací na objektu. Kvůli dodržení konečného termínu díla bude v harmonogramu prací termínově zaměněn stavební objekt SO3 za SO1.
3. Dále je předmětem dodatku změna u zástupce smluvní strany objednatele a zhotovitele z důvodu změny v personálním obsazení.

Čl.II Rozsah změny

1. v Čl. V. bodě 6 odst.c se mění termín dokončení stavebních prací z 1.8.2017 takto:
c. Termín dokončení stavebních prací: 31.8.2017

2. v Čl. V. bodě 7 u Dokončení stavebních prací objektu SO3 v termínu do 31.5.2017 se uzlový bod mění takto:

Dokončení stavebních prací objektu SO1 - termín plnění do: 31.5.2017

3. v Příloze č. 1 ke smlouvě – se mění harmonogram postupu prací dle Přílohy č.1 k Dodatku č.1 ke smlouvě.

4. Hlavička se mění následovně :

Objednatel:

Zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat : Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

Zhotovitel:

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

XXXXXXXXXX

tel./fax:

XXXXXXXXXX / XXXXXXXXXXXX

e-mail:

XXXXXXXXXX

Čl.III Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě má 3 strany textu A4 a 1 stranu přílohy č.1, je vyhotoven v šesti stejnopisech z toho ve čtyřech vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvními stranami.

V..... dne.....

Vdne.....

.....

.....

Ing. Pavel Pojer
zástupce ředitele KPÚ
pro Ústecký kraj

Ing. Roman Hek
ředitel závodu Ústí nad Labem
na základě plné moci