

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Přečkovice
uzavřené dne 11. 12. 2014

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského pozemkového úřadu
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	x x x x x x x x x x
Číslo účtu:	x x x x x x x x x x
Realizující pobočka:	Pobočka Uherské Hradiště
Sídlo pobočky:	x x x x x x x x x x
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x x
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x x

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	HRDLIČKA spol. s r.o.
Sídlo:	Nám. 9. Května 45, 266 01 Tetín
Zastoupený:	Ing. Martinem Hrdličkou
IČ:	18601227
DIČ:	CZ18601227
ID DS:	Caxt3mz
Bankovní spojení:	x x x x x x x x x x
Číslo účtu:	x x x x x x x x x x
Společnost zapsaná v obchod. rejstříku vedeném:	U MS v Praze, oddíl C, vložka 4062
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x x
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x x

dále jen „zhotovitel“

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 11. 12. 2014 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Přečkovice“ (dále jen „smlouva“). Dne 30.11.2016 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1 z důvodu změny obvodu pozemkové úpravy.
2. Na základě upřesnění požadavků katastrálního úřadu na rozsah geodetické části návrhu pozemkových úprav, konečnému uzavření obvodů a upřesnění požadavků na zpracování PSZ dochází ke snížení počtu měrných jednotek fakturačních celků 1.2., 1.4., 1.5. a 2.3. dle přílohy k Dodatku č. 2 smlouvy. Z důvodu personálních změn ve společnosti došlo od počátku k prodlení některých prováděných prací, zhotoviteli byla za nesplnění termínu vyměřena sankce, kterou v termínu uhradil, a v současné době je dílo zpracováváno již v souladu s požadavky objednatele.
3. S ohledem na danou skutečnost se smluvní strany dohodly na snížení počtu měrných jednotek u předmětných dílčích ucelených částí díla a termínech plnění díla.
4. Na straně objednatele i zhotovitele došlo k personálním změnám, které jsou promítnuty v záhlaví tohoto dodatku.

I.

Označení všech účastníků smlouvy je nadále upraveno tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku.

II.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených hlavních/dílčích fakturačních celků upravuje takto:

Snížení počtu měrných jednotek

- 1.2. Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí
6 MJ x 1 200 Kč = 7 200 Kč
- 1.4. Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb.
126 MJ x 1 100 Kč = 138 600 Kč
- 1.5. Stabilizace kat. hranice kamennou značkou
4 MJ x 1 000 Kč = 4 000 Kč
- 2.3. Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ
50 MJ x 270 Kč = 13 500 Kč

Samostatná změna termínu

- 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
Termín ukončení: 31. 10. 2017

III.

Dosavadní text bodu 7.1. článku VII. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto:

- 7.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky v rámci veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1.	Přípravné práce celkem (čl. III, odst. 1.1. - 1.7.) bez DPH	509 300 Kč
2.	Návrhové práce celkem (Čl. III, odst. 2.1. - 2.5.) bez DPH	373 350 Kč
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (Čl. III, odst. 3.1. - 3.2.) bez DPH	146 300 Kč
Celková cena bez DPH		1 028 950 Kč
DPH 21%		216 080 Kč
Celková cena díla včetně DPH		1 245 030 Kč

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 11. 12. 2014 zůstávají v platnosti beze změn.

V.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Ve Zlíně dne 17.5.2017

V Praze dne 17.5.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

HRDLIČKA spol. s r.o.
Jaromír Prošek
prokurista

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	330	130	42 900	15.6.2015
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	15	600	9 000	15.9.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí	bod	2	1 200	2 400	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	240	400	96 000	15.9.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	80	500	40 000	15.9.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	10	750	7 500	15.9.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb.	100 bm	204	1 100	224 400	15.3.2016
1.5.	Stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	0	1 000	0	15.3.2016
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	0			
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	330	260	85 800	15.5.2016
	a) Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	5	260	1 300	
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč					509300	
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	330	310	102 300	15.8.2016
	a) Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	5	310	1 550	
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	15	200	3 000	15.8.2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	20	250	5 000	15.8.2016
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	50	270	13 500	15.8.2016
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	330	700	231 000	31.10.2017
	a) Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	5	700	3 500	
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	4 500	13 500	do 1 měsíce od schválení návrhu
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč					373350	

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo						
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	200	430	86 000	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	330	180	59 400	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
	a) Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	5	180	900	
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč					146300	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	509 300 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	373 350 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	146 300 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 028 950 Kč
DPH 21% v Kč	216 080 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 245 030 Kč

Ve Zlíně dne 17.5.2017

V Praze dne 17.5.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

HRDLIČKA spol. s r.o.
Jaromír Prošek
prokurista