

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) - DODATEK č. 1

(dále jen „dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad Královéhradecký kraj
zastoupený: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxx

Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Tel.: xxxx
E-mail: xxxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxxx
Číslo účtu: xxxx
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
adresa: se sídlem Národní 138/10, Nové Město,
110 00 Praha 1
zastoupený: Martin Borovka, předseda představenstva
Ing. Luboš Trojánek, místopředseda
představenstva
Ing. Zdeněk Synáček, člen představenstva
tel./fax: xxxx
e-mail: xxxx
ID DS: **bjpdzta**

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxx

xxxx

	XXXX
tel./fax:	XXXX
e-mail:	XXXX
bankovní spojení:	XXXX
číslo účtu:	XXXX
IČO:	452 74 924
DIČ:	CZ45274924

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29.03.2017, č.j. objednatele 274-2017-514101, č.j. zhotovitele 1519.7070488KBE.

Název díla: Polní cesta PC 31 Leštinská

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s článkem XVIII. bodem 3. smlouvy o dílo se v původní smlouvě o dílo mění v článku V. Doba plnění bod 1. a bod 6. termíny plnění tak, jak je níže uvedeno.

Důvody pro změnu termínů plnění:

Vzhledem k tomu, že žádost o dotaci na SZIF byla zaregistrována ve dřívějším termínu oproti původnímu předpokladu a že zhotovitel má volné kapacity, je možné zahájit stavební práce dříve.

Původní termíny:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději **do 15.11.2017.**
6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště: **26.06.2017**
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
 - b. Termín zahájení stavebních prací: **03.07.2017**
 - c. Termín dokončení stavebních prací: **31.10.2017**
 - d. Termín předání a převzetí díla: **15.11.2017**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Nové termíny:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději **do 31.10.2017.**
6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště: **09.06.2017**
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
 - b. Termín zahájení stavebních prací: **16.06.2017**
 - c. Termín dokončení stavebních prací: **11.10.2017**
 - d. Termín předání a převzetí díla: **31.10.2017**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Současně dochází ke změně Přílohy č. 1 smlouvy o dílo, a to závazného harmonogramu postupu prací.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedená v Dodatku č. 1 zůstávají beze změny.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
2. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - závazný harmonogram postupu prací s novými termíny.

V Hradci Králové dne 08.06.2017

V Hradci Králové dne 08.06.2017

Objednatel

Zhotovitel

.....
Ing. Petr Lázňovský
ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

.....
Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ
dle plné moci