

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 681-2013-504201 ze dne 25.10.2013 na provedení díla s názvem:
„Stavba vodní nádrže VN 1 v k.ú. Krsy“, okres Plzeň-sever

Smluvní strany:

Objednatel:

jednající:

tel.:

e-mail:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

tel.:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Ing. Jiří Papež

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

referent investiční vystavby / odborný referent

01312774

CZ01312774

Konečný objednatel:

Sídlo:

zastoupený:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Pobočka Plzeň

Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň

Ing. Václav Mazín, Ph.D.

vedoucí pobočky

Zhotovitel:

sídlo:

zastoupený:

tel./fax:

e-mail:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

AQUASYS spol. s r.o.

Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou

Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti

25344447

CZ25344447

se dohodly v souladu s ustanovením Čl. XVI. odst. 2 smlouvy o dílo takto:

Na základě jednání na kontrolních dnech stavby dne 3.6.2014 a 24.6.2014 dochází ke změnám v provedení stavby, a to změně ochrany návodní strany hráze, změně konstrukce lávky k požeráku a změně konstrukce opevnění potrubní jámy - viz kopie Změnových listů stavby ZL 01, ZL 02 a ZL 03 včetně příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Dále se mění zástupce Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj, Pobočky Plzeň, kterým je nový vedoucí Ing. Václav Mazín, Ph.D.

Qstatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek je vyhotoven v 6 výtiscích, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Plzni dne 30.7.2014

V Žďaru nad Sázavou dne 12.8.2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Papež
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Plzeňský kraj

.....
Jiří Peřina
jednatel společnosti AQUASYS spol. s r.o.

Stavba vodní nádrže VN 1 v k.ú. Krsy

<p>ZMĚNA ZL 01</p>	<p>SCHVÁLENO: <i>TDI</i></p>
------------------------	----------------------------------

ZMĚNA OCHRANY NÁVODNÍ STRANY HRÁZE

Navrhovatel změny:

--

STRUČNÝ POPIS:

Na základě návrhu zástupce zhotovitele provedl zhotovitel nacenění změny ochrany návodní strany hráze. Původní návrh ochrany hráze dle PD, SoD a nabídkového rozpočtu bude nahrazen novým návrhem odpovídajícím potřebě. Důvodem změny je nedostačující ochrana návodního svahu, kterou je třeba rozšířit až k patě hráze.

DOPAD CENY:

0,00 Kč

SEZNAM PŘÍLOH

- 1) Zápis z kontrolního dne 20.5.2014 a 3.6.2014
- 2) Rozpočet - příloha č.1
- 3) Souhlas projektanta ze změnou

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

Změna nebude mít dopad do časového harmonogramu stavby. Realizaci nedojde k prodloužení výstavby. Se změnou souhlasím.

Datum: 24.6.2014

Jméno:

Podpis:

VYJÁDŘENÍ OBJEDNATELE:

Datum:

Jméno:

Podpis:

VYJÁDŘENÍ TDI :

Datum:

Jméno:

Podpis:

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA :

Datum:

Jméno:

Podpis:

ŘÍLOHA Č. 1 ZL 01

stavba: Stavba vodní nádrže VN 1 v k.ú. Krsy
 objekt:

číslo položky	kód položky	název položky	m.j.	množství celkem	cena jednotková	cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

Úvodní návrh ochrany návodní strany hráze						
32		Zdi přehradní a opěrné				32 208,00
53	321352010R00	Odbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	146,400	220,00	32 208,00
89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				171 378,77
60	899623171R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C25/30	m3	29,280	2 762,10	80 874,29
61	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	146,400	618,20	90 504,48
CELKEM:						203 586,77 Kč

Úvodní návrh ochrany návodní strany hráze odpovídající potřebě:						
1		Zemní práce				13 166,16
66	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	95,200	79,00	7 520,80
67	162201152	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	95,200	14,30	1 361,36
68	171103202	Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 50 %	m3	95,200	45,00	4 284,00
45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				188 282,44
22	457531113R00	Filtr.vrstvy z nezhut.kam. hrubého drcen.63-125 mm	m3	168,800	507,10	85 598,48
25	457571114R00	Filtr.vrstvy z nezhut.šterkopsků 0-63, bez úpravy	m3	84,400	460,90	38 899,96
64	462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	95,200	670,00	63 784,00
H32		Hráze a objekty na tocích				2 138,17
27	998324011R00	Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích	t	647,930	3,30	2 138,17
CELKEM:						203 586,77 Kč

Zápis z kontrolního dne č. 2 ze dne 20.5.2014

stavba : vodní nádrž VN 1 v k. ú. Krsy

Přítomní dle prezenční listiny.

Byla provedena obhlídka staveniště.

Prováděné práce probíhají dle harmonogramu. V současnosti je proveden výpustný objekt z trub betonových DN 400, včetně požeráku.

Průběžně probíhá stavba hráze včetně hutnění.

V pátek 16.5.2014 byly geologem odebrány vzorky z hráze. Jsou prováděny zkoušky a výsledky zkoušek zhutnění (95 % PS) budou předloženy TDI ke kontrole.

Dodavatel předložil návrh změny opevnění návodního svahu hráze. Tento návrh bude projednán s projektantem.

Tato event. změna opevnění není považována za vícepráce.

TDI požádá projektanta o poskytnutí kompletní dokumentace geologického průzkumu.

Další kontrolní den bude 3.6.2014 v 10 hod.

Datum 20.5.2014

Skončeno, přečteno, podepsáno.

Zapsal .

Zápis z kontrolního dne 3.6.2014

Přítomní dle prezenční listiny.

Byla provedena obhlídka stanoviště.

V současné době je provedeno těleso hráze a probíhá opevnění návodního lince dle vyjádření projektanta - příloha č. 1.

Byla předána technická zpráva geologického průzkumu a výsledky zkoušek hutnění hráze.

Je vybudována ochranná hrázka nádrže a bude dobudován odvodňovací příkop.

Dodavatel zpracuje kalkulaci změn zpevnění hráze dle přílohy č. 1 jako podklad pro dodatek SOD.

Další kontrolní den bude 24.6.2014 v 10 hod.

Skončeno, přečteno, podepsáno.

Datum 3.6.2014

Zapsal :

Vyjádření projektanta ke skutečnému provedení stavby

projekt 1

Vodní nádrž VN1 v k.ú. Krsy

Změna opevnění hráze

Dle projektu bylo navrženo opevnění hráze 50 cm pod hladinu zásobního prostoru a zajištěno betonovou patkou. Změnou bude provedení opevnění k patě hráze a stabilizace kamennou patkou.

Návodní líc hráze bude v celé délce (mimo část osazenou bezpečnostním přelivem) opevněn kamenivem frakce 63-125 mm tl. 200 mm. Kamenivo bude ležet na vrstvě štěrkopísku frakce 0-63 mm o mocnosti 100 mm.

30 2014

Stavba vodní nádrže VN 1 v k.ú. Krsy

<p>ZMĚNA ZL 02</p>	<p>SCHVÁLENO:</p>
------------------------	-------------------

ZMĚNA KONSTRUKCE LÁVKY K POŽERÁKU

Navrhovatel změny:

--

STRUČNÝ POPIS:

Na základě návrhu zástupce zhotovitele provedl zhotovitel nacenění změny konstrukce přístupové lávky k požeráku. Původní návrh dřevěné konstrukce lávky dle PD, SoD a nabídkového rozpočtu bude nahrazen novým návrhem ocelové žárově zinkované konstrukce odpovídajícím potřebě.
Důvodem změny je požadavek na prodloužení životnosti přístupové lávky.

DOPAD CENY:

0,00 Kč

SEZNAM PŘÍLOH

- 1) Zápis z kontrolního dne 24.6.2014 včetně souhlasu projektanta se změnou
- 2) Rozpočet - příloha č.1

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

Změna nebude mít dopad do časového harmonogramu stavby. Realizací nedojde k prodloužení výstavby. Se změnou souhlasím.

Datum: 24.6.2014

Jméno:

Podpis:

VYJÁDŘENÍ OBJEDNATELE:

Datum:

Jméno:

Podpis:

VYJÁDŘENÍ TDI :

Datum:

Jméno:

Podpis:

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA :

Datum:

Jméno:

Podpis:

stavba:

Stavba vodní nádrže VN 1 v k.ú. Krsy

objekt:

číslo položky	kód položky	název položky	m.j.	množství celkem	cena jednotková	cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

Původní návrh lávky

34		Stěny a příčky			15 560,60	
55	348181111R00	Zábradlí dřevěné hoblované trvalé bez výplně	m	22,00	707,30	15 560,60
93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb			16 493,40	
63	934956124R00	Fošny z dubového dřeva tloušťky 5 cm (51ks)	m2	10,20	1 617,00	16 493,40
		Ostatní materiál			19 919,00	
68	13483315	Tyč průřezu U 200, střední, jakost ocelí 11375	T	0,61	31 020,00	18 922,20
69	30904230	Šroub s ploch. kulovou hlavou 021319 4D M8x80mm	1M*	0,204	336,60	68,67
70	30904446.1	Šroub s ploch. kulovou hlavou 021319 4D M12x140 mm	1M	0,032	1 243,00	39,78
71	31111016	Matice ocelová pozinkovaná 02 1401.2 M8	kus	204,00	1,65	336,60
72	311110190000	Matice ocelová pozinkovaná 02 1401.2 M12	kus	32,00	4,40	140,80
73	311269990020	Podložka 021702.1 otvor 8,4 mm	kus	204,00	1,10	224,40
74	311202190000	Podložka 021702.1 otvor 13 mm	kus	32,00	5,83	186,56
CELKEM:						51 973,00 Kč

Nový návrh lávky odpovídající potřebě:

93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb			51 973,00	
R001		Kompletní dodávka a montáž lávky z ocelových profilů, l = 12. 075 m	kpl	1,00	51 973,00	51 973,00
CELKEM:						51 973,00 Kč

72 mis 3 leantre. deie 24.6.2014

Iti trum' ote presend. Certy.

Zylo proved. oblicles staveent's.

Karec na itrobe' putit'z' ote barmaney.

Vancasceote' jtm. juncice' juncice
na bespeant' juncice.

Qvato itel stoy' mavoht'z' juncice!
opon' PD

- Bdvka & kvote' na juncice' buse
juncice'ca ze buncie' buncice' oceli
mice' juncice' duncie' buncice'ca.

- Vyvancite' juncice' v' juncice' vuncice' buncice'
repravene' tuncice' juncice' duncice' juncice'
buncice' muncice'ca' buncice'. buncice' ote
buncice'.

- muncice'ca' buncice' muncice' v' ote' va
muncice'ca' ce' ote' SOB a buncice'
buncice'ca'. juncice'ca' juncice'ca' duncice'ca' juncice'
juncice'ca' juncice'ca' duncice'ca' SOB.

Iti' leantre. deie buncice' 29.9.04
a 10 leant.

Clonty' ote' juncice' muncice'ca' a muncice'ca' juncice'ca'

Stavba vodní nádrže VN 1 v k.ú. Krsy
Kontrolní den 24. 6. 2014

PREZENČNÍ LISTINA


Jméno	Podpis	Firma	Telefon	E-mail
		TDI		
		OPĚC MOŠY		
		KPŮ POŠIČKA PLZEŇ		
		-/-		
		ADUMSYS		
		JV PROJEKT		
		4		

Stavba vodní nádrže VN 1 v k.ú. Krsy

<p>ZMĚNA ZL 03</p>	<p>SCHVÁLENO:</p>
------------------------	-------------------

ZMĚNA KONSTRUKCE OPEVNĚNÍ POTRUBNÍ JÁMY

Navrhovatel změny:



STRUČNÝ POPIS:

Na základě návrhu zástupce zhotovitele provedl zhotovitel nacenění změny konstrukce opevnění potrubní jámy. Původní návrh dřevěné konstrukce opevnění dle PD, SoD a nabídkového rozpočtu bude nahrazen novým návrhem z kamenného zdiva do betonu odpovídajícím potřebě.
Důvodem změny je požadavek na prodloužení životnosti opevnění potrubní jámy.

DOPAD CENY:

0,00 Kč

SEZNAM PŘÍLOH

- 1) Zápis z kontrolního dne 24.6.2014 včetně souhlasu projektanta se změnou
- 2) Rozpočet - příloha č.1

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

Změna nebude mít dopad do časového harmonogramu stavby. Realizací nedojde k prodloužení výstavby. Se změnou souhlasím.

Datum: 24.6.2014

Jméno:

Podpis:

VYJÁDŘENÍ OBJEDNATELE:

Datum:

Jméno:

Podpis:

VYJÁDŘENÍ TDI :

Datum:

Jméno:

Podpis:

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA :

Datum:

Jméno: Ing. Vondráčková

Podpis:

stavba: Stavba vodní nádrže VN 1 v k.ú. Krsy
 objekt:

číslo položky	kód položky	název položky	m.j.	množství celkem	cena jednotková	cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

úvodní návrh opevnění potrubní jámy

762		Konstrukce tesařské	22 089,98			
48	231952111R00	Opracování/okování šišťových stěn beran.,ze dřeva	m3	3,07	1 034,00	3 174,38
57	231953112R00	Zaberanění dřevěných šišťových stěn na dl. do 5 m	m2	12,00	1 576,30	18 915,60
762		Konstrukce tesařské	131 986,80			
57	762113130RT2	Montáž konstrukce stěn z kulatiny,včetně dodávky řeziva, kulatina dub D 18 cm	m	12,00	10 998,90	131 986,80
CELKEM:						154 076,78 Kč

úvodní návrh opevnění potrubní jámy odpovídající potřebě:

32		Zdi přehradní a opěrné	154 076,78			
	R002	Opevnění potrubní jámy z lomového kamene do betonu	kpl	1,00	154 076,78	154 076,78
CELKEM:						154 076,78 Kč

1/2 uš 3 kontrol. deo 24.6.2014

1/2 formi ote present. Certi.

3/4 a proved. oblicele stravevisti.

1/2 iee na itrove putu ote karnuovoy.

Vovneavovoy jtm juridicny jeeve
na avovavovoy jidovoy.

Govta itel itroy paovki tjt jvavny!
ovoti PO

- bitova 8 koeve na jvovavoy buse
jvovavovoy ze itrovie bievovoy ocali
mavta jvovavoy avovavoy avovavovoy.

- jvovavovoy jvovavoy avovavoy avovavoy
avovavovoy tuj avovavoy avovavoy jvovavoy
buse avovavovoy avovavoy. bitovet ote
bektovoy.

- avovavovoy avovavoy avovavoy bitovet
avovavovoy avovavoy avovavoy avovavoy
avovavovoy avovavoy avovavoy avovavoy
avovavovoy avovavoy avovavoy avovavoy.

1/2 iee - kontrol. deo buse 29.9.14
N 10 kod.

Ustavni zakon o pravima državljanima

Stavba vodní nádrže VN 1 v k.ú. Krsy
Kontrolní den 24.6.2014

PREZENČNÍ LISTINA

Jméno	Podpis	Firma	Telefon	E-mail
		TDI		
		OTEC KRSY KRW POŠICKA PLZEN		
		-/-		
		ADLHRS		
		JV PROJEKT		
		4		