

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) – DODATEK Č. 4

(dále jen „dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký
kraj**

zastoupený:

Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Tel.:

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

adresa:

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

zastoupený:

Ing. Martin Borovka, předseda představenstva
Ing. Luboš Trojáněk, místopředseda představenstva
Ing. Zdeněk Synáček, člen představenstva

tel./fax:

e-mail:

ID DS:

bjpdzta

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, 1561
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 8.7.2016, č.j. objednatele 749-2016-514101, č.j. zhotovitele 1519.6070439ZJA.

Název díla: Poldr PEO 4 Hřibojedy, Polní cesta HC 2 Hřibojedy, Polní cesta VC 23 Hřibojedy

Důvodem pro změnu závazku ze smlouvy je nutnost provedení dalších stavebních prací v důsledku nepředvídaných skutečností vzniklých při realizaci polních cest HC2 a VC23 v k.ú. Hřibojedy. Navržená opatření mají zajistit dosažení požadované kvality díla.

Podrobná specifikace je uvedena v příloze dodatku.

Na základě dohody smluvních stran v souladu s čl. XVII. Smlouvy Dodatečné práce, se v původní smlouvě o dílo mění článek III. Cena díla, bod 4. následujícím způsobem:

Čl. III Cena díla

Původní cena díla:

4. Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	10 172 967,- Kč.
DPH 21 % činí	2 136 323,- Kč.
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	12 309 290,- Kč.

Cena za jednotlivé stavby:

Poldr PEO 4 celková cena bez DPH	<u>5 917 885,- Kč.</u>
DPH 21 % činí	1 242 756,- Kč.
Celková cena za Poldr PEO 4 vč. DPH	7 160 641,- Kč.

Polní cesta HC 2 celková cena bez DPH	<u>3 472 733,- Kč.</u>
DPH 21 % činí	729 274,- Kč.
Celková cena za Polní cestu HC 2 vč. DPH	4 202 007,- Kč.

Polní cesta VC 23 celková cena bez DPH	<u>782 349,- Kč.</u>
DPH 21 % činí	164 293,- Kč.
Celková cena za Polní cestu VC 23 vč. DPH	946 642,- Kč.

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých).

Nová cena díla:

4. Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	10 485 516,- Kč.
DPH 21 % činí	2 201 959,- Kč.
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	12 687 475,- Kč.

Cena za jednotlivé stavby:

Poldr PEO 4 celková cena bez DPH	<u>5 917 885,- Kč.</u>
DPH 21 % činí	1 242 756,- Kč.
Celková cena za Poldr PEO 4 vč. DPH	7 160 641,- Kč.

Polní cesta HC 2 celková cena bez DPH	<u>3 729 174,- Kč.</u>
DPH 21 % činí	783 127,- Kč.
Celková cena za Polní cestu HC 2 vč. DPH	4 512 301,- Kč.

Polní cesta VC 23 celková cena bez DPH	<u>838 457,- Kč.</u>
DPH 21 % činí	176 076,- Kč.
Celková cena za Polní cestu VC 23 vč. DPH	1 014 533,- Kč.

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých).

Současně dochází ke změně přílohy č. 2 - Rekapitulace ceny.

Dále jsou připojeny tyto přílohy:

Příloha č. 1a – Specifikace díla – dodatek

Příloha č. 2a – Rekapitulace nabídkové ceny

Příloha č. 2c – Nabídkový rozpočet polní cesty HC2 – změna 1

Příloha č. 2d – Nabídkový rozpočet polní cesty VC23 – změna 1

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedená v Dodatku č. 4 zůstávají beze změny.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
2. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

V Hradci Králové dne 9. 6. 2017

V Hradci Králové dne 9. 6. 2017

.....
Objednatel
Ing. Petr Lázňovský
ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

.....
zhotovitel
Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ
na základě plné moci