

## **Dodatek č. 4**

### **ke smlouvě o dílo č. 760-2015-508101 uzavřené dne 8.9.2015 (dále jen „smlouva“)**

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

#### **mezi smluvními stranami**

Objednatel : Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj  
Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice  
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774  
Zastoupený: Ing. Martinem Vrbou, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Vrba  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Suchý, odborný referent, Pobočka Děčín  
Adresa: ul. 28. října 979/19, 405 01 Děčín I.  
Tel: +420 721 451 254  
E-mail: m.suchy@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: AREA G. K. spol. s r.o., reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE&AREA  
Sídlo: U Elektry 650, PSČ 198 00 Praha 9  
Zastoupený: jednatelem Milanem Novým  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový  
V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxx  
Tel: xxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxx  
ID DS: jyem6ry  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx  
IČ: 25094459  
DIČ: CZ25094459  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C49143  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav: xxxxxxxxxxxxxx  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav a vytyčení pozemků: xxxxxxxxxxxxxx  
(dále jen „zhotovitel“)

#### **Předmět díla smlouvy:**

Vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Merboltice“

**Místo plnění veřejné zakázky:** katastrální území Merboltice

**Čl. I**  
**Předmět a účel dodatku**

1. Předmětem Dodatku č. 4 smlouvy je změna termínu odevzdání dílčích částí 3.1.4. „Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích KoPÚ“ a 3.1.5. „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona“.
2. Důvodem posunu termínu odevzdání je nutnost projednání změny průběhu katastrální hranice mezi k. ú. Merboltice a k. ú. Dolní Police a jejího schválení zastupitelstvy Města Žandov a Obce Merboltice. V souvislosti s tím je nutné prodloužení termínů dodání navazujících etap prací.
3. Dle bodu 5.1. článku V. smlouvy se příloha ke smlouvě ve znění dodatků č. 1, 2 a 3 mění takto:

|  |   | Termín odevzdání dle Smlouvy o dílo | Termín odevzdání dle Dodatku č. 4 |
|--|---|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>3.1.</b>  | <b>Přípravné práce</b>  |                                     |                                   |
| <b>3.1.4.</b>  | Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 31. 5. 2017                         | <b>31. 8. 2017</b>                |
| <b>3.1.5.</b>  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona                 | 31. 5. 2017                         | <b>31. 8. 2017</b>                |
| <b>3.1.6.</b>  | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků  | 31. 8. 2017                         | <b>30. 11. 2017</b>               |
| <b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b> |   | 31. 8. 2017                         | <b>30. 11. 2017</b>               |
| <b>3.2.</b>  | <b>Návrhové práce</b>   |                                     |                                   |
| <b>3.2.1.</b>  | Vypracování plánu společných zařízení   | 31. 1. 2018                         | <b>30. 4. 2018</b>                |
| <b>3.2.1.1.</b>  | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků  | 31. 1. 2018                         | <b>30. 4. 2018</b>                |
|  | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření  |                                     |                                   |
| <b>3.2.1.2.</b>  | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty  |                                     |                                   |
| <b>3.2.1.3.</b>  | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  |                                     |                                   |
| <b>3.2.1.4.</b>  | Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami   |                                     |                                   |
| <b>3.2.2.</b>  | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona   | 30. 9. 2018                         | <b>31. 1. 2019</b>                |
| <b>3.2.3.</b>  | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků  | do 1 měsíce od výzvy zadavatele     | do 1 měsíce od výzvy zadavatele   |
| <b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>  |   | 30. 11. 2018                        | <b>28. 2. 2019</b>                |
| <b>3.3.</b>  | <b>Mapové dílo</b>  | do 3 měsíců od nabytí PM 1.R        | do 3 měsíců od nabytí PM 1.R      |
| <b>Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>              |   | 31. 1. 2019                         | <b>30. 4. 2019</b>                |

**Čl. II.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 4 smlouvy má 3 strany textu A4, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvními stranami.

V Teplicích dne 30. 05. 2017

V Praze dne 23. 05. 2017

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

**ČR- Státní pozemkový úřad**

**AREA G. K. spol. s r.o., reprezentant sdružení  
PROJEKCE & AREA G.K.**

-----  
Ing. Pavel Pojer  
zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

-----  
Milan Nový  
jednatel společnosti

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Merboltice