

č. objednatele 1: **1357-2015-537213**

č. objednatele 2: **TPR/15/073**

č. zhotovitele:

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 12. 2015**

Smluvní strany:

Objednatel č. 1:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník
Sídlo (fakturační adresa):	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Michal Hájek, vedoucí Pobočky Rakovník
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Michal Hájek, vedoucí Pobočky Rakovník
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXX
Adresa:	Lubenská 2250, 269 01 Rakovník
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXX
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2:	Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Zastoupen:	Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Lukáš Hnízdil
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXX
Adresa:	Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXX
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r.o.
Sídlo:	Hálkova 12, 30100 Plzeň
Zastoupen:	Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXX
IČO:	40527514
DIČ:	CZ40527514
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Krušovice, okres Rakovník (dále jen Smlouva) a to na základě zápisu z kontrolního dne ze dne 16. 5. 2017 o posunu termínů vzniklých v důsledku nově zpracovávané etapy Podrobné měření polohopisu (výškopisu) v obvodu KoPÚ Krušovice. Z výše uvedených objektivních důvodů se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1) Příloha č. 1 (položkový výkaz činností) ke Smlouvě o dílo KoPÚ Krušovice se upravuje následovně.

Etapa 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

Termín ukončení dle SOD **30. 10. 2016 se nahrazuje** termínem ukončení **31. 3. 2018.**

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

Termín ukončení dle SOD **30. 10. 2016 se nahrazuje** termínem ukončení **31. 3. 2018.**

Etapa 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

Termín ukončení dle SOD **31. 1. 2017 se nahrazuje** termínem ukončení **30. 6. 2018.**

Etapa 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení

3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ

3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ ..

3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ

Termín ukončení dle SOD **28. 2. 2017 se nahrazuje** termínem ukončení **31. 10. 2018.**

Etapa 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Termín ukončení dle SOD **31. 3. 2018 se nahrazuje** termínem ukončení **30. 9. 2019.**

2) Z objektivního důvodu na straně objednatele č. 1 se nahrazuje **původní znění** Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, **novým zněním Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha.**

3) Z objektivního důvodu na straně objednatele č. 2 se nahrazuje **původní znění** Bankovní spojení XXXXXXXXXX a číslo účtu XXXXXXXXXX, **novým zněním Bankovní spojení: XXXXXXXXXX, Číslo účtu: XXXXXXXXXX.**

- **Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.**
- **Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.**
- **Tento dodatek byl sepsán v šesti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.**

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

V Rakovníku dne 8. 6. 2017

Z a o b j e d n a t e l e č. 1:

.....
Ing. Michal Hájek
vedoucí Pobočky Rakovník

V Karlových Varech dne 8. 6. 2017

Z a o b j e d n a t e l e č. 2:

.....
BC. Lukáš Hnízdil
ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

V Rakovníku dne 14. 6. 2017

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Karel Vondráček
Jednatel GEOREAL spol. a r.o.

Přílohy:

1. Příloha č.1 k SOD KoPÚ Krušovice