

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 463-2015-504201 ze dne 29. 06. 2015
na vypracování komplexní pozemkové úpravy
v katastrálním území **Raková u Rokycan**, okres Rokycany

Smluvní strany:

Objednatel: **Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Sídlo: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Jiřím Papežem, ředitelem**
IČ: **01312774**

Konečný objednatel: **Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**
Pobočka Plzeň
Sídlo: **Nerudova 35, 301 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Václavem Mazínem, Ph.D., vedoucím pobočky**
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx

/ dále jen objednatel /

Zhotovitel: **GEOREAL spol. s r.o.**
sídlo: **Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Karlem Vondráčkem**
IČ: 40527514
DIČ: CZ40527514

/ dále jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ustanovením Čl. XII. bodu 12.3 smlouvy o dílo takto:

Na základě zápisu z jednání ze dne 10. 04. 2017 v KoPÚ Raková u Rokycan došlo k posunutí termínů na jednotlivých etapách u níže uvedených fakturačních celků. Ceny jednotlivých etap, fakturačních celků zůstávají beze změn.

Etapa č.	Ucelená část, fakturační celek	Původní termín dle SoD	Změna termínu - podklad pro dodatek SoD
3.1.6.	Dokumentace nároků	31. 03. 2017	31. 05. 2017
3.2.1. – 3.2.1.4	Vypracování plánu společných zařízení	30. 09. 2017	30. 11. 2017
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání	30. 04. 2018	30. 06. 2018
3.2.3.	Kompletní dokumentace návrhu	31. 05. 2018	31. 07. 2018
3.3.	Zpracování DKM	do 3 měsíců od nabytí právní moci 1.R	beze změn
3.4.	Vytyčení pozemků	nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do KN	beze změn

Kopie výše jmenovaného zápisu ze dne 10.04.2017 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne: 13.04.2017

Objednatel:
Ing. Jiří Papež
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Plzeňský kraj

Zhotovitel:
Ing. Karel Vondráček
jednatel firmy
GEOREAL spol. s r.o.

Zápis z jednání

**ohledně posunu termínů na KoPÚ Raková u Rokycan, které se konalo dne 10.04.2017
na Pobočce Plzeň se zpracovatelem GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 12, 301 00 Plzeň**

Přítomni: Vondráček Martin Ing. - GEOREAL spol. s r.o.
xxxxx - zástupce vedoucího Pobočky Plzeň
xxxxx - komisařka KoPÚ

J. Šrámková seznámila přítomné, že jednání bylo svoláno telefonicky dne 06.04.2017.

Jednání se týkalo posunu termínů z důvodu, že před zápisem poznámky „Zahájeny pozemkové úpravy“ na parcely v rámci etapy **3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, GP na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.** bylo Katastrálním pracovištěm Rokycany zahájeno řízení o změně katastrálních (obecních, okresních) hranic mezi k.ú. Raková u Rokycan a k.ú. Milínov u Nezvěstic a mezi k.ú. Raková u Rokycan a k.ú. Štáhlavy. Tímto došlo k časovému posunu na zapsání obvodů do katastru nemovitostí a současně i prací na následujících etapách.

Dle ustanovení Čl. XII. bodu 12.3 smlouvy o dílo č. 463-5015-504201 se strany dohodly k posunům termínů. Ceny jednotlivých etap, fakturačních celků zůstávají beze změn.

Etapa č.	Ucelená část, fakturační celek	Původní termín dle SoD	Změna termínu - podklad pro dodatek SoD
3.1.6.	Dokumentace nároků	31. 03. 2017	31. 05. 2017
3.2.1. – 3.2.1.4	Vypracování plánu společných zařízení	30. 09. 2017	30. 11. 2017
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání	30. 04. 2018	30. 06. 2018
3.2.3.	Kompletní dokumentace návrhu	31. 05. 2018	31. 07. 2018
3.3.	Zpracování DKM	do 3 měsíců od nabytí právní moci 1.R	beze změn
3.4.	Vytyčení pozemků	nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do KN	beze změn

Zápis byl přečten a odsouhlasen všemi přítomnými:

Vondráček Martin Ing.

xxxxx

xxxxx

Zapsala: xxxxx

Dne: 10. 04. 2017