

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 7.2.2015 č. 68-2014-504201
na dodávku komplexní pozemkové úpravy
v katastrálních územích **Mostiště u Hlohovic a Svinná u Hlohovic**, okres Rokycany

Smluvní strany:

Objednatel: **Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Sídlo: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Jiřím Papežem, ředitelem**
IČ: **01312774**

Konečný objednatel: **Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**
Pobočka Plzeň
Sídlo: **Nerudova 35, 301 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Václavem Mazínem, Ph.D., vedoucím pobočky**
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx

/ dále jen objednatel /

Zhotovitel: **Ing. Lubor Pekarský – reprezentant sdružení**
sídlo: xxxxx
Zastoupený: **Ing. Luborem Pekarským**
IČ: 128 467 24
DIČ: CZ 6104040162

/ dále jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ust. čl. XII. bodu 5. smlouvy o dílo takto:

na základě zápisu z jednání ohledně prodloužení termínu etapy 2.1 až 2.4 Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) a rozboru současného stavu **KoPÚ Mostiště a Svinná u Hlohovic** ze dne 08.01.2016 se z důvodů prodloužení termínu upravují termíny následujícím způsobem:

Etapa č.	Ucelená část, fakturační celek	Původní termín odevzdání etapy dle SoD	Nový termín odevzdání etapy - podklad pro dodatek k SoD
2.1-2.4	Vypracování plánu společných zařízení (vč. Vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) a rozboru současného stavu	31.03.2016	15.06.2016

Termíny a ceny za další jednotlivé etapy a fakturační celky zůstávají nezměněny.

Kopie výše jmenovaného zápisu ze dne 08.01.2016 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne: 14.03.2016

Objednatel:
Ing. Jiří Papež
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Plzeňský kraj

Zhotovitel:
Ing. Lubor Pekarský
reprezentant sdružení

Zápis z jednání

ohledně prodloužení termínu etapy 2.1. Vypracování plánu společných zařízení při KoPÚ Svinná a Mostiště u Hlohovic, které se konalo dne 08.01.2016 na Pobočce Plzeň s dodavatelem Ing. Luborem Pekarským, – reprezentant sdružení

Přítomni: Ing. Pekarský Lubor - reprezentant sdružení
- zástupce vedoucího Pobočky
- komisař KoPÚ

seznámila přítomné se svolaným jednáním.

Jednání se týkalo ohledně prodloužení termínu etapy 2.1. Vypracování plánu společných zařízení při KoPÚ Svinná a Mostiště u Hlohovic.

Dne 16.12.2015 informoval reprezentant sdružení Pobočku Plzeň o problematickém jednání s novým vlastníkem v rámci vyústění polní cesty HC 5 v k.ú. Svinná u Hlohovic a tím i zpřístupnění pozemků v dané lokalitě „Šachty“ v rámci zpracování návrhu nového uspořádání pozemků. Na základě této informace byl svolán kontrolní den a to dle čl. X bod 6) Smlouvy o dílo č. 68-2014-504201 ze dne 07.02.2014. Kontrolní den se konal na obecním úřadě v Hlohovicích (viz. Zápis z jednání z 07.01.2016), na kterém bylo odsouhlaseno posunutí termínu odevzdání etapy 2.1 – 2.4 při komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Svinná a Mostiště u Hlohovic.

Termín etapy 2.1. Vypracování plánu společných zařízení při KoPÚ Svinná a Mostiště u Hlohovic se mění a to:

Etapa č.	Ucelená část, fakturační celek	Původní termín odevzdání etapy dle SoD	Nový termín odevzdání etapy - podklad pro dodatek k SoD
2.1-2.4	Vypracování plánu společných zařízení (vč. Vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) a rozboru současného stavu	31.03.2016	15.06.2016

Termíny a ceny za další jednotlivé etapy a fakturační celky zůstávají beze změny.

Zápis byl přečten a odsouhlasen všemi přítomnými:

Ing. Pekarský Lubor

.....

.....

Zapsala:

Dne 08.01.2016

Z Á P I S

z jednání o provedení **kontroly díla** při komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Svinná u Hlohovic a k.ú. Mostiště u Hlohovic, které se koná dne 07.01.2016 od 10 hod. na Obecním úřadě v Hlohovicích.

Přítomni: dle prezenční listiny

Jednání zahájila - pověřená referentka SPÚ, Pobočka Plzeň, která představila přítomné a seznámila přítomné s důvodem svolání tohoto jednání.

předala slovo zástupci GAP Pardubice s.r.o., aby seznámil přítomné se stavem zpracování komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Svinná a Mostiště u Hlohovic.

Ing. Kunc seznámil přítomné se současnou problematikou vyústění polní cesty HC 5 v k.ú. Svinná u Hlohovic na silnici III. třídy (Svinná – Kamenec).

Původní návrh PSZ byl novým vlastníkem p. , zamítnut. Pan je novým vlastníkem pozemků v k.ú. Svinná u Hlohovic, který byl zjištěn při projednávání nároků. Vzhledem k tomu, že se jedná o prioritní SZ a napojení dvou k.ú., bylo nutné vyvolat toto jednání.

seznámil přítomné v terénu s novým návrhem vyústění na silnici III. třídy. Tento nový návrh vyústění bude nutné znovu projednat s novým vlastníkem (p.

), který toto nově navržené vyústění polní cesty musí písemně odsouhlasit. Na základě kladného vyjádření vlastníka pozemku, přes který prochází nové vyústění polní cesty, doje dále k posouzení ze strany DOSS, Povodí Vltavy a SÚS Rokycany.

Dle SoD byl původní termín stanoven na 31.03.2016. Vzhledem k výše uvedeným okolnostem, které nebylo možno předvídat (nový vlastník, který nesouhlasí s původním umístěním) bude nutno posunout termín odevzdání díla na 15.06.2016 (správní lhůty, jednání s vlastníkem atd.).

Vzhledem k současnému stavu projednávání nového návrhu uspořádání pozemků jednotlivými vlastníky, firma nepředpokládá prodloužení termínů odevzdání následujících etap.

Termín pro předložení do RDK je stanoven na 7. 6. 2016.

Před samotným jednáním na OÚ Hlohovice bylo provedeno místní šetření v terénu.

Zápis byl přítomným přečten a všichni přítomní odsouhlasili jeho znění.

Jednání ukončeno v 11.20 hodin.

Zapsala:

Prezenční listina

z jednání kontrolního dne při - KoPÚ Svinná a Mostiště u Hlohovic

Jednání se koná na Obecním úřadě v Hlohovicích od 10 hod.

Organizace, úřad	jméno, příjmení	podpis
Obec Hlohovice		
Pobočka Plzeň		
GAP Pardubice, s.r.o.		

Vypracoval: Pobočka Plzeň