

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 7.2.2014 č. 61-2014-504201
na dobávku komplexní pozemkové úpravy
v katastrálním území Kožlany, okres Plzeň-sever

Smluvní strany:

Objednatel: **Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Sídlo: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Jiřím Papežem, ředitelem**
IČ: **01312774**

Konečný objednatel: **Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**
Pobočka Plzeň
Sídlo: **Nerudova 35, 301 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Václavem Mazínem, Ph.D., vedoucím pobočky**
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

/ dále jen objednatel /

Zhotovitel: **Ing. Lubor Pekarský – reprezentant sdružení**
sídlo:
Zastoupený: **Ing. Luborem Pekarským**
IČ: 128 467 24
DIČ: CZ 6104040162

/ dále jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ust. čl. XII. bodu 5. smlouvy o dílo takto:

na základě žádosti zhotovitele Ing. Lubora Pekarského, Radobyčická 10, Plzeň ze dne 3.8.2015 se mění:

- **termín plnění fakturačního celku 1.4.A a 1.5.A z 15.9.2015 na 15.11.2015.**

Kopie výše jmenované žádosti je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Dále se mění zástupce Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj, Pobočky Plzeň, kterým je nový vedoucí Ing. Václav Mazín, Ph.D.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 19.8.2015

Objednatel:
Ing. Jiří Papež
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Plzeňský kraj

Zhotovitel:
Ing. Lubor Pekarský
reprezentant sdružení

Státní pozemkový úřad
Doručeno: 05.08.2015
SPU 405790/2015
listy: 1 přílohy
druh



Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Plzeň
Nerudova 35
301 00 Plzeň

V Plzni 03.08.2015

Věc : Úprava termínu

1) Žádám Vás tímto o úpravu termínu dokončení etapy 1.4.A a 1.5.A- Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu KoPÚ Kožlany dle smlouvy o dílo č.: 61-2014-504201 ze dne 07.02.2014.

Původní termín dokončení etapy 1.4.A a 1.5.A 15.09.2015
Nově navržený termín dokončení 1.4.A a 1.5.A 15.11.2015

Důvodem pro změnu termínu je žádost pana aby jeho pozemky byly
vyňaty z obvodu KoPÚ. Tento požadavek podal pan po provedeném zjišťování
hranic pozemků na obvodech KoPÚ.

V důsledku tohoto požadavku bylo nutné, aby zpracovatel KoPÚ ve spolupráci s PÚ provedl tyto kroky:

- projednání změny obvodu s příslušným katastrálním pracovištěm a dotčenými vlastníky, včetně zajištění oficiálních stanovisek ke změně obvodu KoPÚ (časová náročnost 1 měsíc)
- zapracování úpravy odsouhlaseného obvodu KoPÚ do projektu KoPÚ, úprava elaborátu pro nové zjišťování hranic pozemků na změněném obvodu KoPÚ (časová náročnost 2 týdny)
- provedení nového zjišťování hranic pozemků na změněném obvodu KoPÚ za účasti komise a dotčených vlastníků, včetně oficiálního zaslání pozvánek k tomuto zjišťování (časová náročnost 1 měsíc)

Vzhledem k výše uvedenému dochází k časové prodlevě při zpracování etapy 1.4.A a 1.5.A v rozsahu cca 2,5 měsíce, která není zaviněna zpracovatelem, který tímto žádá o úpravu výše uvedených termínů.

Děkuji za pochopení

Ing. Lubor Pekarský