

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zakázku Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Bratkovice u Velvar

uzavřené pod č. objednatele 67/2014-537100, č. zhotovitele 14083 ze dne 18. 12. 2014 sjednané podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město
Praha**
Nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00 Praha 3 - Žižkov

jednající:

Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro
Středočeský kraj a hl. město Praha
tel.: XXXXXXXXXX
email: XXXXXXXXXX

**v technických záležitostech
oprávněn jednat;**

Ing. Ivana Capoušková,
vedoucí Pobočky Kladno
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ;

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

01312774/Není plátcem DPH

Zhotovitel:

GEOPROGRES, spol. s r.o.

Stoliňská 819/6

193 00 Praha 9 – Horní Počernice

Zastoupený:

Ing. Luděk Šafářem, jednatelem

tel.: XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

**V technických záležitostech
oprávněn jednat:**

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

45317551/CZ45317551

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 7760. Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav XXXXXXXXXX, dále jen „zhotovitel“.

Článek I.

Předmět dodatku smlouvy

Zhotovitel požádal o uzavření dodatku smlouvy o dílo na zpracování Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bratkovice u Velvar z důvodu složitých jednání o návrzích. V té souvislosti poukázal protichůdné požadavky a nesouhlasy tří nejvýznamnějších vlastníků, jejichž společná výměra řešená v obvodu pozemkových úprav přesahuje 60 % z celkové výměry řešeného území. Vzhledem k tomu byl požadavek na prodloužení termínu plnění díla ze strany objednatele akceptován.

V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně termínů ukončení prací uvedených v článku II. tohoto dodatku.

Článek II.

Na základě ujednání smluvních stran se Příloha č. 1 - 1. část Bratkovice u Velvar citované smlouvy o dílo mění v části termínů ukončení takto:

Původní znění ve smlouvě o dílo;

2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků

30. 8. 2017

Nové znění:

2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků

28. 2. 2018

Článek III.

Závěrečné ustanovení

- 3.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě je sepsán v souladu s článkem XI. odst. 11 původní smlouvy o dílo, a to na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
- 3.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
- 3.3. Ta ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
- 3.4. Dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

Za objednatele:

V Praze dne 27. 6. 2017

Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hl. město Praha

Za zhotovitele:

V Praze dne 27. 6. 2017

Statutární zástupce zhotovitele
Ing. Luděk Šafář
jednatel společnosti