

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 322-2013-521101 na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy
Hradec u Jeseníka a Nová Ves u Jeseníka

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
jednající: JUDr. Roman Brněal, LL.M., ředitel
tel./fax: 585 757 247 / 585 413 960
e-mail: olomoucky.kraj@spucr.cz
Doručovací adresa: Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Pobočka Jeseník, K. Čapka 1147/10, 790 01 Jeseník
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Peter Toul, Ing. Jaromír Kamler
KPÚ pro Olomoucký kraj, pobočka Jeseník
tel./fax: 721 558 222
e-mail: p.toul@spucr.cz, j.kamler@spucr.cz
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l:

Sdružení firem:
Geodetales Chrudim, s.r.o.
Sella&Agreta, s.r.o.
Ing. Zdeněk Michalička – GEODEZIE,s.r.o.

Sídlo:
Chrudim, K Májovu 1262
Ústí nad Orlicí, Vrbová 655
Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191

Zastoupený:
Ing. Aleš Kubát, jednatel společnosti
Ing. Milan Petr, jednatel společnosti
Ing. Zdeněk Michalička, jednatel společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Aleš Kubát, jednatel společnosti Geodetales Chrudim, s.r.o., na základě smlouvy o
sdružení ke společné podnikatelské činnosti ze dne 19.6.2013

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Aleš Kubát

Ing. Milan Petr

Ing. Zdeněk Michalička

Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Chrudim

Číslo účtu: 1226873319 / 0800

IČ/DIČ:

27545857/CZ27545857

25935721/CZ25935721

27466728/CZ27466728

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, spisová vložka

Oddíl C, vložka 25283

Oddíl C, vložka 15896

Oddíl C, vložka 20685

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

**Čl. I.
Předmět dodatku**

Tímto dodatkem č. 2 se mění znění článků předmětné smlouvy o dílo takto:

**Čl. III.
Čas a místo předání díla**

Termíny provedení díla uvedené v článku V. Smlouvy o dílo se mění takto:

1. Dílo bude předáváno v sídle objednatele v následujících termínech:

Přípravné práce (1. Ucelená část) do **30.04.2017**

Návrhové práce (2. Ucelená část) do **30.6.2017**

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3. Ucelená část) do 3 měsíců od výzvy objednatele. Nejpozději však do **30.9.2017**

Důvod změny termínu:

Důvodem uzavření dodatku je skutečnost, že prozatím se v obvodu pozemkové úpravy nenachází žádné pozemky, které by byly neřešeny v pozemkové úpravě ve smyslu § 2 zákona č. 139/2002 Sb. To znamená, že práce smluvní v bodě 1.5 doposud nebyly prováděny, neboť zatím vlastníci nevyslovili nesouhlas s řešením dle § 2 zákona. Nicméně potřeba těchto prací v budoucnu není vyloučena, protože obvod pozemkové úpravy zahrnuje i zastavěnou část katastrálního území a dá se předpokládat, že v případě nesouhlasu s řešením pozemků dle § 2 vlastníci uplatní i své právo a vysloví svůj nesouhlas s řešením pozemků v pozemkové úpravě.

Čl. IV. Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. 322-2013-521101 uzavřená dne 27.08.2013, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.10.2014, nemění.

Tabulka „Výpočet nabídkové ceny dodatečných prací a časový harmonogram prací“ je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne: 28. 04. 2015

V Chrudimi dne: 15. 4. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:



.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj



Geodetales Chrudim s.r.o.
K Májovu 1262, 537 01 Chrudim
IČ: 275 45 857
736 535 466

.....
Ing. Aleš Kubát
jednatel společnosti Geodetales Chrudim,
s.r.o.

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce						do 30.04.2017
1.1.A.	Analýza odtokových poměrů a studie odtokových poměrů	ks ¹⁾	1	61 600	61 600	30.1.2014
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	340	200	68 000	30.3.2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	340	30	10 200	30.3.2014
	Doplnění stávajícího bodového pole, včetně stabilizace a ochranných tyčí	ha	340	70	23 800	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území, mimo trvalé a lesní porosty	ha	290	390	113 100	30.5.2014
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech a lesních porostech	ha	50	490	24 500	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území					30.8.2014
	- vyšetření obvodu upravovaného území, včetně ZPMZ a geom.plánů	100bm	82	900	73 800	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	180	70	12 600	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	4	2 000	8 000	
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100bm	300	400	120 000	30.04.2017
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou	bod	2000	60	120 000	
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladů druhů pozemků	ha	340	280	95 200	30.11.2014
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH						730 800 Kč

2. Návrhové práce						do 30.6.2017
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (včetně vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ks ¹⁾	1	123 000	123 000	30.03.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	60	200	12 000	30.5.2015
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	15	300	4 500	
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	80	400	32 000	30.02.2016
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100bm	50	400	20 000	30.02.2016
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	340	600	204 000	30.3.2017
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	8 000	32 000	30.6.2017
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						427 500 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						do 30.9.2017
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	700	250	175 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	Stabilizace hranic pozemků plastovou značkou	bod	1000	70	70 000	
3.2.	Zpracování mapového díla, včetně DKM a SPI	ha	340	390	132 600	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez						377 600 Kč

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	730 800 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	427 500 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	377 600 Kč
Celková cena bez DPH	1 535 900 Kč
DPH 21%	322 539 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 858 439 Kč

¹⁾ Vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou.

28. 04. 2015

V Olomouci dne

Za objednatele:



JUDr. Roman Brněal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu

Za zhotovitele:



Geodetales Chrudim s.r.o.
K Májovu 1262, 537 01 Chrudim
IČ: 275 45 857
tel: 736 535 466

Ing. Aleš Kubát
jednatel společnosti Geodetales Chrudim s.r.o.

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce						do 30.04.2017
1.1.A.	Analýza odtokových poměrů a studie odtokových poměrů	ks ¹⁾	1	38 000	38 000	30.1.2014
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	230	200	46 000	30.3.2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	230	30	6 900	30.3.2014
	Doplnění stávajícího bodového pole, včetně stabilizace a ochranných tyčí	ha	230	70	16 100	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území, mimo trvalé a lesní porosty	ha	140	390	54 600	30.5.2014
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých a lesních porostech	ha	90	490	44 100	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území					30.8.2014
	- vyšetření obvodu upravovaného území, včetně ZPMZ a geom.plánů	100bm	20	900	18 000	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	55	70	3 850	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	1	2 000	2 000	
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100bm	300	400	120 000	30.04.2017
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou	bod	2000	60	120 000	
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladů druhů pozemků	ha	230	280	64 400	30.11.2014
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH						533 950 Kč

2. Návrhové práce						do 30.6.2017
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ks ¹⁾	1	100 500	100 500	30.03.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	40	200	8 000	30.5.2015
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	5	300	1 500	
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	70	400	28 000	30.02.2016
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100bm	50	400	20 000	30.02.2016
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	230	600	138 000	30.3.2017
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	8 000	32 000	30.6.2017
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						328 000 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						do 30.9.2017
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	500	250	125 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	Stabilizace hranic pozemků plastovou značkou	bod	750	70	52 500	
3.2.	Zpracování mapového díla, včetně DKM a SPI	ha	230	390	89 700	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez						267 200 Kč

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	533 950 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	328 000 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	267 200 Kč
Celková cena bez DPH	1 129 150 Kč
DPH 21%	237 122 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 366 272 Kč

¹⁾ Vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou.

28. 04. 2015

V Olomouci dne

Za objednatele:




JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

ředitel Krajského pozemkového úřadu

Za zhotovitele:


 Geodetales Chrudim s.r.o.
 K Májovu 1262, 537 01 Chrudim
 IČ: 275 45 857
 tel.: 736 535 466



 Ing. Aleš Kubát
 jednatel společnosti Geodetales Chrudim s.r.o.