

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. objednatele 107-2017-544101, č. zhotovitele 780301-25563-5-17006

uzavřené dne 14.2.2017 na stavbu

„Polní cesta C1 a C3 + LBC3 k.ú. Chvojenec“

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro
Pardubický kraj
sídlo: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel
v technických záležitostech oprávnění jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín
zastoupený: Ing. Petrem Homolkou, ředitelem závodu Čechy
východ a Ing. Jaroslavem Richterm, obchodním
náměstkem závodu Čechy východ, oba na základě
pověření
Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS: d7zgbd2
V technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO: 26271303
DIČ: CZ26271303

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Městského soudu v Praze**, oddíl B, vložka **15904**

(dále jen „**zhotovitel**“)

V souladu se zněním Čl. XVIII bodem 3. smlouvy o dílo přistupují po vzájemné dohodě smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo je změna termínu dokončení stavebních prací z důvodu okolností, které zadavatel nemohl předvídat. Bylo zjištěno neúnosné podloží resp. zemní plán v místě polní cesty.

Z tohoto důvodu se mění termín dokončení stavebních prací ze 30.06.2017 na 31.10.2017.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.

V Pardubicích dne 28.6.2017

V Pardubicích dne 29.6.2017

Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro
Pardubický kraj

Skanska a.s.
Ing. Petr Homolka
ředitel závodu Čechy východ

Ing. Jaroslav Richter
obchodní náměstek závodu Čechy východ

oba na základě pověření