

## Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 453-2015-504201 ze dne 29.6.2015 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Mantov**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“), uzavřené

### mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad KPÚ pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Václav Mazín, Ph.D., vedoucí Pobočky Plzeň  
Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň  
Tel.:  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

### dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GEOREAL spol. s r.o.  
sídlo: Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň  
zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Martin Vondráček, jednatel  
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
Tel.:  
E-mail:  
ID DS: s85762s  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ: 40527514  
DIČ: CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1 442.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Karel Vondráček.

### dále jen „zhotovitel“

se dohodly v souladu s ust. čl. XII. odst. 12.3. smlouvy o dílo takto:

Na základě Zápisu z jednání ohledně stanovení termínů dokončení etap 3.1.4. a 3.1.5. a následujících ze dne 3.1.2017 se upravují termíny dokončení fakturačních celků následujícím způsobem:

Etapa	Původní termín	Nový termín
3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ	31.8.2016	31.3.2017
3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	31.10.2016	31.3.2017
3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	30.4.2017	30.9.2017
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení	31.10.2017	30.4.2018
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona	30.6.2018	30.11.2018
3.2.3. Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	do 1 měsíce od výzvy zadavatele	beze změny
Návrhové práce celkem ( 3.2.1. – 3.2.3. )	31.7.2018	31.12.2018
3.3. Mapové dílo	do 3 měsíců od nabytí PM 1.R	beze změny
3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí	nejpozději do 30.9.roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Kopie výše jmenovaného zápisu je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, přičemž každý z nich má váhu originálu.

V Plzni dne ..... - 1 -02- 2017

V Plzni dne ..... 1.2.2017

Objednatel: .....  
Ing. Jiří Papež  
ředitel KPU pro Plzeňský kraj

Zhotovitel: .....  
Martin Vondráček  
jednatel

## **Zápis z jednání – KoPÚ Mantov**

- stanovení termínů dokončení etapy 3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ a 3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

Datum jednání – 4.1.2017; 10,00 hod.

Místo jednání – zasedací místnost – Pobočka Plzeň

Přítomni: – Pobočka Plzeň

p. Martin Vondráček – firma GEOREAL spol. s r.o.

V souvislosti s obnovou katastrálního operátu v k.ú. Vstíš, kterou provádělo KP Plzeň – jih, nebylo možné dokončit etapy 3.1.4. a 3.1.5., neboť do KoPÚ Mantov vstupuje i navazující část K.ú. Vstíš.

V současné době je již vyhlášena platnost obnoveného katastrálního operátu pro k.ú. Vstíš, firma GEOREAL s.r.o. obdržela od KP Plzeň-jih veškeré podklady ke zdárnému dokončení díla.

Na základě současné rozpracovanosti a s ohledem na potřebný čas ke kontrole na KP Plzeň – jih bylo dohodnuto, že etapy 3.1.4. a 3.1.5. budou dokončeny do 31.3.2017.

V souvislosti s posunem termínu dokončení u etap 3.1.4. a 3.1.5. dojde rovněž k posunu následujících etap:

**3.1.6.** – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – dokončení do 30.9.2017 ( původní termín 30.4.2017 )

**3.2.1.** – Vypracování plánu společných zařízení – dokončení do 30.4.2018 ( původní termín 31.10.2017 )

**3.2.2.** – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – dokončení do 30.11.2018 ( původní termín 30.6.2018 )

Celá etapa 3.2. Návrhové práce bude dokončena do 31.12.2018 ( původní termín 31.7.2018 ).

Na základě výše uvedeného bude následně sepsán dodatek ke Smlouvě o dílo č.453-2015-504201.

Jednání skončeno v 10,30 hod.

Zapsala: