

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 454-2015-504201 ze dne 29.6.2015 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Losina**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“), uzavřené mezi

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad KPÚ pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Václav Mazín, Ph.D., vedoucí Pobočky Plzeň
Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Tel.: xxxxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GEOREAL spol. s r.o.
sídlo: Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň
zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Martin Vondráček, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID DS: s85762s
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx
IČ: 40527514
DIČ: CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1 442.
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Vladimíra Vondráčková.
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Karel Vondráček.

dále jen „zhotovitel“

se dohodly v souladu s ust. čl. XII. odst. 12.3. smlouvy o dílo takto:

- Na základě Zápisu z jednání ohledně Posunutí termínu zpracování PSZ a následných etap ze dne 24.5.2017 se upravují termíny dokončení fakturačních celků následujícím způsobem:

Etapa	Původní termín	Nový termín
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení	31.10.2017	30.4.2018
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1	31.5.2018	31.10.2018
3.2.3. Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	Do 1 měsíce od výzvy zadavatele	Beze změny
Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.)	30.6.2018	30.11.2018
3.3. Mapové dílo	Do 3 měsíců od nabytí PM 1.R	Beze změny
3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	Nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí	Nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Kopie výše jmenovaného zápisu je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, přičemž každý z nich má váhu originálu.

V Plzni dne: 5.6.2017

V Plzni dne 8.6.2017

Objednatel:

Ing. Jiří Papež
ředitel KPU pro Plzeňský kraj

Zhotovitel:

Martin Vondráček
jednatel

Zápis z jednání – KoPÚ Losina

- Posunutí termínu zpracování PSZ a následných etap

Datum jednání – 24.5.2017; 10,00 hod.

Místo jednání – zasedací místnost – Pobočka Plzeň

Přítomni: xxxxx – Pobočka Plzeň

p. Martin Vondráček – firma GEOREAL spol. s r.o.

Účelem jednání bylo stanovení termínu dokončení etapy 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení KoPÚ Losina v návaznosti na sousední PSZ Mantov. Obě KoPÚ zpracovává firma GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 12, Plzeň.

V rámci zpracování KoPÚ Mantov došlo k posunu termínů plnění při zpracování jednotlivých etap. Tento časový posun byl způsoben změnou termínu dokončení etapy 3.1.4. – Upřesnění obvodu KoPÚ a 3.1.5. – Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, kdy bylo nutné vyčkat s dokončením této etapy až na dokončenou obnovu katastrálního operátu v sousedním k.ú. Vstíř, jehož část bude rovněž řešena pozemkovou úpravou Mantov.

K.ú. Mantov a Losina jsou sousední katastrální území, která spadají pod Obec Chotěšov. Rovněž zde jsou totožní volení a nevolení členové sboru zástupců a v neposlední řadě je zde úzká provázanost jednotlivých opatření v rámci PSZ, která bude mít rovněž vliv na změny katastrálních hranic mezi jednotlivými k.ú. . Bude proto časově i ekonomicky výhodné, aby oba plány společných zařízení byly projednávány současně. Rovněž dojde ke společnému projednávání v rámci RDK pro Plzeňský a Karlovarský kraj a v neposlední řadě budou oba plány předloženy najednou zastupitelstvu Obce Chotěšov ke schválení.

Toto opatření bude mít rovněž pozitivní dopad na připravované personální změny na Pobočce Plzeň, kdy po odchodu xxxxx bude třeba zajistit rozdělení její agendy mezi ostatní referenty. Na základě dohody xxxxx převezme KoPÚ Kozojedy, Borek a Lednice. V těchto k.ú. v současné době probíhá zpracování PSZ, které je poměrně náročné hlavně v souvislosti s navrhovanými vodohospodářskými opatřeními.

S tím, že budou oba plány společných zařízení projednávány současně, byli rovněž seznámeni členové sboru zástupců na jednání, které se uskutečnilo 17.5.2017 v Chotěšově a toto opatření podpořili. Další jednání sboru bude opět probíhat společně pro oba PSZ.

Na základě výše uvedeného Pobočka Plzeň stanovuje termín odevzdání PSZ na 30.4.2018. Předpokládáme, že projednávání v RDK proběhne během měsíce března 2018. Přesný termín bude teprve určen na základě Harmonogramu pro rok 2018, který v tuto dobu ještě není znám.

V souvislosti s posunem termínu dokončení etapy 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení dojde rovněž k posunu dalších etap následujícím způsobem:

3.2.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – dokončení do 31.10.2018 (původní termín 31.5.2018)

Celá etapa 3.2. Návrhové práce bude dokončena do 30.11.2018 (původní termín 30.6.2018).

Pokud se týká etap 3.2.3., 3.3. a 3.4., tak tam termíny zůstávají beze změny, neboť jsou stanoveny na základě výzev, které obdrží zpracovatel od objednatele.

Na základě výše uvedeného bude následně sepsán dodatek ke Smlouvě o dílo č.454-2015-504201.

Jednání skončeno v 11,00 hod.

Zapsala: xxxxx