

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.: 62-2014-504201 ze dne 7.2.2014 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. **Strážišťe u Mladotic** (soutěžené pod názvem „*Komplexní pozemkové úpravy na okr. PJ, PS a RO – 2013, Pobočka Plzeň*“, v části 3), (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných geodetických prací ve třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním – kód kvality je dán přesností měření a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a jako nezbytný podklad pro územní plánování, uzavřené mezi

### 1. Smluvní strany:

#### 1.1. Objednatel:

**Státní pozemkový úřad**  
**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**  
Sídlo: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň  
Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem  
IČ: 013 12 774

#### 1.2. Konečný objednatel:

**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň**  
Sídlo: Nerudova 35, 301 00 Plzeň  
Zastoupený: Ing. Václavem Mazínem, Ph.D., vedoucím pobočky  
Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Václav Mazín, Ph.D.  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 3723001/0710  
Telefon: 727 956 822  
E-mail: plzen.pk@spucr.cz

/ dále jen objednatel /

#### 1.3. Zhotovitel:

**Ing. Lubor Pekarský – reprezentant sdružení**  
Sídlo: Radobyčická 10, 301 00 Plzeň  
IČ: 128 467 24  
DIČ: CZ 6104040162  
Zastoupený: Ing. Luborem Pekarským  
Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Lubor Pekarský  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Pobočka Plzeň  
Číslo účtu: 211079126/0300  
Telefon: 602 452 882  
E-mail: lubor.pekarsky@allgeo.eu

/ dále jen zhotovitel /

### 2. Předmět dodatku:

- 2.1. Předmět dodatku mění a upravuje čl. III „Rozsah díla a jeho členění na ucelené části a fakturační celky“ dle původní smlouvy ve fakturačním celku 1. „Přípravné práce“ v bodech u pracovních úkonů 1.1., 1.3. a 1.7., ve fakturačním celku 2. „Návrhové práce“ v bodech u pracovních úkonů 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. a 2.6. a ve fakturačním celku 3. „Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla“ v bodě u pracovního úkonu 3.2., původní rozsah jednotek (138 MJ) navýšením o 14 MJ (ha), tj. celkem na 152 MJ.

Dále předmět dodatku mění a upravuje čl. III „Rozsah díla a jeho členění na ucelené části a fakturační celky“ dle původní smlouvy ve fakturačním celku 1. „Přípravné práce“ v bodech u pracovních úkonů 1.4., a 1.5. původní rozsah jednotek (225 MJ) navýšením o 25 MJ (bm), tj. celkem na 250 MJ.

Současně se mění článek VII. „Cena za provedení díla“, a to v důsledku změny rozsahu díla, který je vyvolán uplatněním víceslužeb u pracovního úkonu 1.1. a 1.3. se stanovuje cena za navýšených 14 ha a termíny plnění dle přílohy č. 1 ke smlouvě se mění následujícím způsobem:

Pracovní úkon	Cena v Kč bez DPH	Termín plnění
1.1.	5 040	31.5.2015
1.3.	36 400	31.5.2015

u pracovních úkonů 1.4., 1.5., 1.7., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 3.1. a 3.2. se stanovuje cena pracovních úkonů včetně dodatečných služeb (celkem 152 ha / 250 bm) a termín plnění dle přílohy č. 1 ke smlouvě se mění následujícím způsobem:

Pracovní úkon	Cena v Kč bez DPH	Termín plnění
1.4.A - 1.5.A	142 500	30.8.2015
1.4.B - 1.5.B		beze změny*
1.7.	53 200	beze změny*
2.1 - 2.4.	91 200	beze změny*
2.5. - 2.6.	109 440	beze změny*
3.2.	125 400	beze změny*

\* dle jednotlivých výzev PÚ

2.2. V souladu s ustanovením Článku VII. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 2 se mění tabulka bodu č.1 čl. VII „Cena za provedení díla“, Rekapitulace ceny takto:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	617 950
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH v Kč	200 640
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH	180 600
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	999 190
DPH v Kč	209 830
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	1 209 020

2.3. V souladu s ustanovením Článku VII. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 2 se mění část tabulky „Příloha č.1 ke smlouvě“, která tvoří přílohu Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 62-2014-504201.

### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Plzni dne 15. 1. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
nám. Gen. Píky 8  
326 00 Plzeň

.....  
Ing. Jiří Papež  
ředitel  
KPÚ pro Plzeňský kraj

 Ing. Lubor Pekarský

Radobyčická 10, 301 00 Plzeň  
GSM: 602 452 882, email: lubor.pekarsky@algeo.eu  
IČO: 12846724, DIČ: CZ6104040162

.....  
Ing. Lubor Pekarský  
reprezentant sdružení

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení datum nebo měsíců od výzvy PÚ **	POZNÁMKA: Předpokládané datum ukončení při termínu ukončení uváděného v měsících od výzvy PÚ ***
<b>1. Přípravné práce</b>							
1.1.	Vyhodnocení podkladů, rozbor souč. stavu a seznam účastníků řízení pro svolání ÚJ	ha	138	360,00	49 680,00	31.5.2015	_____
	<b>Vícepráce FC 1.1.</b>	ha	14	360	5 040	31.5.2015	
1.2.	Revize stávajícího bodového pole	bodů	7	1 370,00	9 590,00	30.9.2014	_____
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	138	2330,00	321 540,00	31.5.2015	_____
	<b>Vícepráce FC 1.3.</b>	ha	14	2600,00	36 400,00	31.5.2015	
1.4. č.A *	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou (podklad pro bilance nároků)	100bm	225	500,00	112 500,00	31.8.2015	šetření v terénu bude provedeno nejpozději do 31.5.2015
1.5. č. A *	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou (podklad pro bilance nároků)						
1.4. č. B *	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou (podklad pro aktualizace nároků)					5. měsíců	31.7.2016
1.5. č. B *	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou (podklad pro aktualizace nároků)						nejpozději do konce fakt. celku 2.5. a 2.6.
	<b>Vícepráce FC 1.4. a 1.5.</b>	100bm	25	1200,00	30 000,00	31.8.2015	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	ha	_____	_____	_____	_____	_____
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání	ha	138	350,00	48 300,00	4. měsíce	15.1.2016
	<b>Vícepráce FC 1.7.</b>	ha	14	350,00	4 900,00		
	<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH</b>				<b>617 950,00</b>		

<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) a rozboru současného stavu	ha	138	600,00	82 800,00	6. měsíců	15.1.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty (plošné a pro profily)						
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních (plošné a pro profily)						
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu						
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení						
	<b>Vícepráce FC 2.1. – 2.4.</b>	ha	14	600,00	8 400,00		
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	138	720,00	99 360,00	6. měsíců	31.7.2016
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ						
	<b>Vícepráce FC 2.6.</b>	ha	14	720,00	10 080,00		
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH</b>					<b>200 640,00</b>		
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>						
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	138	400,00	55 200,00	3. měsíce	31.10.2016
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	138	825,00	113 850,00	115 dnů	15.1.2017
	<b>Vícepráce FC 3.2.</b>	ha	14	825,00	11 550,00		
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH</b>					<b>180 600,00</b>		

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	617 950,00
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH v Kč	200 640,00
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem v Kč (3.1.-3.2.) bez DPH	180 600,00
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	999 190,00
DPH v Kč	209 830,00
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	1 209 020,00

V Plzni dne: 15. 1. 2015

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
nám. Gen. Papeže  
326 00 Plzeň

.....  
Ing. Jiří Papež  
ředitel  
KPÚ pro Plzeňský kraj

 **ing. Lubor Pekarský**  
Radobyčická 10, 301 00 Plzeň  
GSM: 602 452 882, email: lubor.pekarsky@allgeo.eu  
IČO: 12846724, DIČ: CZ6104040762

.....  
Ing. Lubor Pekarský  
reprezentant sdružení