

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) - DODATEK č. 2

(dále jen „dodatek“)
uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

zastoupený: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx, vedoucí Pobočky Jičín

Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Tel.: +420 xxxxx, +420 xxxxx

E-mail: xxxxxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxxxxx

Číslo účtu: xxxxxx

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

zastoupený: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever,
divize Silniční stavitelství

tel./fax: xxxx / xxxx

e-mail: xxxxx

ID DS: 4indfqd

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxx, manažer Královéhradeckého regionu

tel./fax: xxxx

e-mail: xxxxx

bankovní spojení: xxxxx



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

číslo účtu: xxxxxx
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 29.03.2017 č.j. objednatele: 353-2017-514101, č.j. zhotovitele: 171221003.

Název díla: Cesta HC 6 + VC 17 v k.ú. Bukvice

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s článkem XVIII bodem 3 smlouvy o dílo se v původní smlouvě o dílo, ve znění Dodatku č. 1 ze dne , mění čl. V. Doba plnění následujícím způsobem.

Důvody pro změnu termínů:

Z důvodu provádění rozsáhlého archeologického výzkumu není možné dokončit stavební práce v původním termínu.

Původní termíny dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1:

Doba plnění

- | | |
|--|-------------------|
| a. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací | |
| b. Termín zahájení stavebních prací: | 18.04.2017 |
| c. Termín dokončení stavebních prací: | 28.07.2017 |
| d. Termín dokončení výsadby zeleně: | 31.10.2017 |
| e. Termín předání a převzetí díla:
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) | 31.10.2017 |

Nové termíny (dle dodatku č. 2):

Doba plnění

- a. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací
- b. Termín zahájení stavebních prací: **18.04.2017**
- c. Termín dokončení stavebních prací: **28.08.2017**
- d. Termín dokončení výsadby zeleně: **31.10.2017**
- e. Termín předání a převzetí díla: **31.10.2017**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Současně dochází ke změně Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo, a to závazného harmonogramu postupu prací. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 neuvedené v dodatku č. 2 zůstávají beze změny.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se vyhotovuje v 5 vyhotoveních, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
2. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednání v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – závazný harmonogram postupu prací s novými termíny.

V Hradci Králové dne 30.6.2017

V Praze dne 29.6.2017

.....
Objednatel
Ing. Petr Lázňovský
Ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj

.....
Zhotovitel
Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Sever
divize Silniční stavitelství
COLAS CZ, a.s.

Cesta HC 6 + VC 17 v k.ú. Bukvice

Zadavatel: KPÚ pro Královéhradecký kraj	COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9						
Objekt							
	04	05	06	07	08	09	10
SO 101 - Cesta HC 6							
Zemní práce							
Zakládání							
Vodorovné konstrukce							
Komunikace pozemní							
Trubní vedení							
Ostatní konstrukce a práce, bourání							
SO 102 - Cesta VC 17							
Zemní práce							
Zakládání							
Vodorovné konstrukce							
Komunikace pozemní							
Ostatní konstrukce a práce, bourání							
SO 301 - Svodný příkop							
Zemní práce							
Zakládání							
Vodorovné konstrukce							
Komunikace pozemní							
Ostatní konstrukce a práce, bourání							
SO 801 - Ozelenění IP3							
Zemní práce							

UZLOVÉ BODY

Termín zahájení stavebních prací: 18.04.2017



Archeologický průzkum

Termín dokončení stavebních prací: 28.08.2017

Termín dokončení výsadby zeleně: 31.10.2017