

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 152-2017-523101
na zhotovení stavby (PRV) "Suchá nádrž Červenice N2 v k.ú. Šardice"

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín

zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro Jihomoravský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík
sídlo: Hroznová 227/18, 603 00 Brno

tel.: xxx

e-mail: xxx

ID DS: z49per3

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx, vedoucí Pobočky Hodonín,
tel. xxx
xxxx, rada Pobočky Hodonín, tel. xxx
Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

Adresa:

E-mail: xxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČ/DIČ: 01312774 / není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

SPH stavby s.r.o.

Sídlo: Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad
Pernštejnem

zastoupený: Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem
Ing. Radkem Pospíšilem - jednatelem

tel.: +xxx

e-mail: xxx

ID DS: cd4rhxq

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx, vedoucí výroby

tel.: xxx

e-mail: xxx

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

IČ/DIČ: 26230470 / CZ26230470

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 38708.

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Při realizaci stavby „Suchá nádrž Červenice N2 v k.ú. Šardice“ byl zjištěn nesoulad ve výkresové části projektové dokumentace a ve výkazu výměr rozpočtu týkající se množství výztuže u SO 03-Sdružený objekt (3,8 tun) a u SO 05-Přeložka polní cesty C3 (1,108 tun). V rámci 3. kontrolního dne stavby dne 6.6.2017 a 4. kontrolního dne stavby dne 20.6.2017 vnesl zhotovitel požadavek víceprací, na jehož základě zpracovatel projektové dokumentace chybějící výztuž prověřil a odsouhlasil a vypracoval Změnový rozpočet SO 03 a SO 05. Změnový rozpočet SO 03 a SO 05 byl následně odsouhlasen technickým dozorem stavebníka a je přílohou tohoto dodatku. Z pohledu technického řešení jsou navrhované změny nezbytné pro řádné dokončení díla.

Nepodstatné změny hodnoty závazku ve smyslu § 222 odst. 4 písmene b) zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek byly schváleny Oddělením investičních činností a programového financování a KPÚ pro JMK.

II.

V důsledku změn v provádění díla a na základě dohody obou smluvních stran se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo:

Čl. III odst. 1 nově zní:

Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 19. 8. 2016 a je **Dotatkem č. 2 navýšena o tyto vícepráce:**

1. V rozpočtu SO 03-Sdružený objekt budou ke stávajícím položkám připočteny MJ:

p.č.	kód položky	popis	množství	cena/MJ	cena Kč celkem
24	321361211	Výztuž železobetonových konstrukcí přehrad z oceli 11 373 D do 12 mm	0,064 t	22 899,90	1 474,30
25	321361212	Výztuž železobetonových konstrukcí přehrad z oceli 11 373 D přes 12 mm do 32 mm	3,736 t	22 900,00	85 554,40
62	998324011	Přesun hmot pro objekty související se zemními a kamenitými hrázemi	4,126 t	25,00	103,15
Celkem navýšení SO 03-Sdružený objekt					87 131,86
zaokrouhleno					87 132,00

2. V rozpočtu SO 05-Přeložka polní cesty C3 budou ke stávajícím položkám připočteny MJ:

p.č.	kód položky	popis	množství	cena/MJ	cena Kč celkem
37	321361211	Výztuž železobetonových konstrukcí přehrad z oceli 11 373 D do 12 mm	1,108 t	22 900,00	25 381,44
91	998324011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	1,203 t	10,00	12,03
Celkem navýšení SO 05-Přeložka polní cesty C3					25 393,47
zaokrouhleno					25 394,00

Celkem navýšení Dodatkem č. 2 smlouvy 112 526,00 Kč bez DPH

Čl. III odst. 4 nově zní:

Původní cena díla bez DPH	9 231 652,00 Kč
Vícepráce bez DPH (dodatek č. 2)	112 526,00 Kč
Cena díla bez DPH	9 344 178,00 Kč
DPH 21 %	1 962 277,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	11 306 455,00 Kč

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých).

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 smlouvy se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Příloha č. 3 bude vyhotovena v počtu dvou kusů.
3. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Brně dne 10. 7. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Ševčík

**ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj**

.....
Ing. Radek Pospíšil

jednatel SPH stavby s.r.o.