

SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 6

č. objednatele: 1099-2014-508101 a č. zhotovitele: 74/2014
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, zástupce ředitele
KPÚ pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer
V technických záležitostech oprávněn jednat: Hana Němcová, odborný referent, KPÚ pro
Ústecký kraj, Pobočka Teplice

Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Tel./Fax.: +420 725 032 215
E-mail: ustecky.kraj@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Foltánek s.r.o.
Sídlo: Perucká 1, 120 00 Praha 2
Zastoupený: Ing. Dalimilem Foltánkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dalimil Foltánek
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dalimil Foltánek

Tel./Fax: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxx
ID DS: 8k7p399
Bankovní spojení: xxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxx
IČ: 24662976
DIČ: CZ24662976

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: městským soudem v Praze oddíl C,
vločka 164338

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: Ing. Dalimil Foltánek

(dále jen „zhotovitel“)

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 smlouvy o dílo
ze dne 4. 11. 2014 č. objednatele: 1099-2014-508101 (dále jen „dodatek“)**

Předmět a účel smlouvy:

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Žichlice u Modlan a v části katastrálního
území Lochočice (dále jen „KoPÚ“)

ČI. I. Předmět a účel dodatku

1. Na základě projednání změny plnění smlouvy ze dne 10. 7. 2017 dochází ke změně termínů u dílčích fakturačních celků 2.4. a 2.5.

Důvodem posunu termínů dílčích fakturačních celků je nutnost opětovného projednání Plánu společných zařízení zastupitelstvem obce Modlany, neboť zastupitelstvem obce Modlany nebyl Plán společných zařízení opětovně schválen – nebyl přítomen dostatečný počet zastupitelů hlasujících pro schválení Plánu společných zařízení. Nové jednání zastupitelstva obce Modlany je možno svolat až po 1. 9. 2017.

2. Změna termínů ukončení provedena u dílčích částí díla 2.4. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků; 2.5. - Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ.
3. V příloze ke SoD – KoPÚ v k.ú. Žichlice u Modlan a v části k.ú. Lochočice (Položkový výkaz činností) se mění termíny u dílčích fakturačních celků:
2.4. z 31. 7. 2017 na 30. 11. 2017
2.5. z 29. 9. 2017 na 29. 3. 2018

ČI. II. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 je příloha dodatku č. 6 ke SoD – KoPÚ v k.ú. Žichlice u Modlan a části k.ú. Lochočice.
2. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy a dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 zůstávají v platnosti
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne: 17. 7. 2017

V Praze dne: 25. 7. 2017

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Pavel Pojer
zástupce ředitele Krajského pozemkového
úřadu pro Ústecký kraj

.....
Ing. Dalimil Foltánek
jednatel společnosti

Příloha: Položkový výkaz činností