

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele, 1300-2015-505101 uzavřené dne 24.11.2015
na provedení díla

„ Komplexní pozemkové úpravy Štěkeň a Vítkov u Štěkně“

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
zastoupený:	Ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Richard Valný
Adresa:	Rudolfovská 80, 387 01 České Budějovice
Tel./Fax:	xxxxxx
E-mail:	xxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxx
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

Dále jen „objednatel“
a

Zhotovitel: Sdružení Ing. Helena Krausová a GROMAPLAN s.r.o

Účastník sdružení (reprezentant):	Ing. Helena Krausová
sídlo:	Jiráskovo náměstí 3, 326 00 00 Plzeň
zastoupený:	Ing. Helena Krausová, jednatelka
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Helena Krausová
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Tel:	xxxxxx
E-mail:	xxxxxx
Bankovní spojení:	xxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxx
IČ:	72274433
DIČ:	CZ72274433

Společnost není zapsána v obchodním rejstříku

Osoba odpovědná (Úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Helena Krausová

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Helena Krausová

Účastník sdružení:	GROMA PLAN s.r.o.
sídlo:	Plachého 40, 301 00 Plzeň
zastoupený:	Pavlem Vostrackým, jednatelem
Tel:	xxxxxx
E-mail:	xxxxxx
IČ:	25233025
DIČ:	CZ25233025

II.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 24.11.2015 Smlouvu o dílo č. 1300-2015-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Štěkeň a Vítkov u Štěkně“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „smlouva“).

V souvislosti se zajištěním činností, které nebyly součástí zadávací dokumentace, ani nevyplyvaly z dostupných podkladů ani nebyly známy při zahájení plnění předmětu díla byl uzavřen dne 31.3.2017 dodatek č.1, kterým byl změněn obvodu KoPÚ Štěkeň i KoPÚ Vítkov u Štěkně, finanční objem přímých nákladů těchto služeb nad rámec zadávací dokumentace a smlouvy o dílo činí: 325 300 Kč bez DPH, 68 313 Kč DPH, 393 613 Kč vč. DPH, celkový nárůst hodnoty závazku ze smlouvy je nižší než 10% (o 6.96 % ceny díla bez DPH). Současně byly upraveny termíny k odevzdání dílčích částí 3.1.4. a 3.1.5. do 31.5.2017 a dílčí části 3.1.6. do 30.6.2017. Následně dne 29.5.2017 požádala Ing. Helena Krausová o prodloužení termínů k odevzdání etap:

- 3.1.4. Zjišťování hranic pozemků na obvodu KoPÚ – nový termín odevzdání 29.9.2017
- 3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 – nový termín odevzdání 29.9.2017
- 3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků – nový termín odevzdání 30.11.2017

- 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení – termín odevzdání 30.11.2017
 - 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum– termín odevzdání 30.11.2017
 - 3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ – termín odevzdání 30.11.2017
 - 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ – termín odevzdání 30.11.2017
 - 3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ – termín odevzdání 30.11.2017.

Důvodem, který vedl k prodloužení termínů, je nesoulad SPI a SGI a dalších problémů, které vznikly při zjišťování hranic v terénu. Tyto nesoulady nebyly ještě z důvodu velké vytíženosti KP Strakonice dořešeny.

III.

Na základě tohoto návrhu a po projednání na kontrolním dnu, který se konal dne 6.6.2017 se mění termíny k dokončení fakturačních celků 3.1.4 – 3.2.1.4. prodlužují z původních termínů na nové. Následovně:

Celky:	původní termín	nový termín
3.1.4.	31.5.2017	29.9.2017
3.1.5.	31.5.2017	29.9.2017
3.1.6.	30.6.2017	30.11.2017
3.2.1.	24.9.2017	30.11.2017
3.2.1.1	24.9.2017	30.11.2017
3.2.1.2.	24.9.2017	30.11.2017
3.2.1.3	24.9.2017	30.11.2017
3.2.1.4.	24.9.2017	30.11.2017

V případě zrychlení prací bude možné protokolárně předat plnění před těmito konečnými termíny na základě dohody stran.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek č. 2 o 3 stranách, se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích dne

V Plzni dne

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Eva Schmidmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Helena Krausová
reprezentant sdružení

Ve Strakonici dne

V technických záležitostech:

.....
Ing. Richard Valný
vedoucí Pobočky Strakonice