

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) dne 6.4.2016

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Jindřichův Hradec
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec
<b>Adresa:</b>	Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec
<b>Telefon:</b>	xxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxx
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	xxxxxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxxxxx
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Sdružení AGROPOZ CB s.r.o. a AGROPOZ, v.o.s.
<b>Zastoupen:</b>	reprezentantem sdružení AGROPOZ CB s.r.o. zastoupený Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem
<b>Účastník sdružení č. 1</b>	AGROPOZ CB s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jaroslav Vrážek, Ing. Jolana Polanová
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jaroslav Vrážek, Ing. Jolana Polanová
<b>Telefon:</b>	xxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxx
<b>ID DS:</b>	ccgn9ex
<b>Bankovní spojení:</b>	xxxxxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxxxxx
<b>IČO:</b>	28148916
<b>DIČ:</b>	CZ28148916
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KOPÚ:</b>	Ing. Jaroslav Vrážek

Účastník sdružení č. 2	AGROPOZ, v.o.s.
Sídlo:	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Doucha, CSc.
IČO:	62497090
DIČ:	CZ62497090

(dále jen „zhotovitel“)

#### Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 6.4.2016 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ratiboř u Jindřichova Hradce“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmíněk ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“)

#### Článek II. Méněpráce

Vzhledem k tomu, že zhotovitel doplnil stávající bodové pole pouze o jeden bod, **upravuje se počet měrných jednotek a cena dílčí části 3.1.1. Doplnění stávajícího bodového pole v příloze č. 1 ke Smlouvě – Položkový výkaz činností KoPÚ v k.ú. Ratiboř u Jindřichova Hradce takto: 1MJ, cena 350 Kč (méněpráce 9 MJ, cena 3 150 Kč).**

Na kontrolním dnu 28.6.2017 bylo dohodnuto za účasti zástupců Katastrálního pracoviště Jindřichův Hradec, že pozemky neřešené dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů budou zařazeny mezi pozemky v pozemkových úpravách řešené a nebude tedy provedeno zjišťování jejich hranic. V důsledku toho se **upravuje počet měrných jednotek a cena dílčí části 3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona v příloze č. 1 ke Smlouvě – Položkový výkaz činností KoPÚ v k.ú. Ratiboř u Jindřichova Hradce takto: 0 MJ, cena 0 Kč (méněpráce 296 MJ, cena 281 200 Kč).**

Celková výše méněprací činí 284 350 Kč.

#### Článek III. Vícepráce

Vzhledem k tomu, že zhotovitel provedl revizi stávajícího bodového pole u 57 bodů, **upravuje se počet měrných jednotek a cena dílčí části 3.1.1. Revize stávajícího bodového pole v příloze č. 1 ke Smlouvě – Položkový výkaz činností KoPÚ v k.ú. Ratiboř u Jindřichova Hradce takto: 57MJ, cena 57 000 Kč (vícepráce 18 MJ, cena 18 000 Kč).**

Vzhledem k tomu, že pozemky neřešené podle § 2 zákona byly zahrnuty do obvodu pozemkových úprav jako pozemky řešené **upravuje se počet měrných jednotek a cena dílčích částí 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území a 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků v příloze č. 1 ke Smlouvě – Položkový výkaz činností KoPÚ v k.ú. Ratiboř u Jindřichova Hradce takto:**

3.2.1.	764 MJ	366 720 Kč	(vícepráce 245 MJ, cena 117 600 Kč)
3.2.1.1.	764 MJ	38 200 Kč	(vícepráce 245 MJ, cena 12 250 Kč)
3.2.2.	764 MJ	420 200 Kč	(vícepráce 245 MJ, cena 134 750 Kč)

Celková výše víceprací činí 282 600 Kč.

#### Článek IV.

V důsledku změn uvedených v článku II. a článku III. tohoto dodatku **se mění i rekapitulace ceny za provedení díla uvedená v článku VI., bodě 6.1. Smlouvy a v příloze č. 1 ke Smlouvě – Položkový výkaz činností KoPÚ v k.ú. Ratiboř u Jindřichova Hradce takto:**

Celková cena díla bez DPH	2 659 090 Kč
DPH 21%	558 409 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 217 499 Kč

Nové znění přílohy č. 1 ke Smlouvě – Položkový výkaz činností KoPÚ v k.ú. Ratiboř u Jindřichova Hradce s tučně vyznačenými změnami je přílohou tohoto dodatku č. 1.

#### Článek V.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích dne .....

V Českých Budějovicích dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

---

Ing. Jaroslav Vrážek  
jednatel

V technických záležitostech :

---

Ing. Vladislav Paxa  
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec

Příloha:

1. Položkový výkaz činností