

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 1382-2016-529101, ze dne 18. 10. 2016 na „Realizaci polní cesty
VPC 6 v k. ú. Stráň“, k. ú. Stráň, obec Sadov

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“),

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj Pobočka Karlovy Vary
jednající:	Ing. Šárka Václavíková ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Rau vedoucí Pobočky Karlovy Vary Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary +420 702 167 723
tel.:	+420 702 167 723
e-mail:	j.rau@spucr.cz
bankovní spojení:	ČNB
číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

Zhotovitel:	EUROVIA CS, a. s.
sídlo:	XXXXXXXX
zastoupený:	Ing. Josefem Králem ředitelem závodu Karlovy Vary, na základě plné moci
tel./fax:	XXXXXXXX
e-mail:	XXXXXXXX
ID DS:	bjpdzta
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	XXXXXXXX
tel./fax:	XXXXXXXX
e-mail:	XXXXXXXX
bankovní spojení:	XXXXXXXX
číslo účtu:	XXXXXXXX
IČ:	45274924
DIČ:	CZ45274924

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1 561.

V souladu s ustanovením Čl. XVII bodu 3 Smlouvy o dílo, uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1382-2016-529101, kterým dochází ke zvýšení ceny díla z důvodu změny díla dle Čl. XVII Smlouvy o dílo.

Čl. I. Vymezení rozsahu změn

Celková cena díla byla navýšena o stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo (SoD) na veřejnou zakázku, a to z důvodu nezbytné sanace nezpůsobilého podloží v některých úsecích stavebního objektu VPC 6.

Výsledky provedených hutních zkoušek ze dne 31. 5. a 1. 6. 2017 prokázaly špatnou únosnost pláň. Vystala nutnost provést sanaci i s ohledem na budoucí využití cesty těžkou zemědělskou technikou.

Dalším důvodem cenového nárůstu původní hodnoty závazku jsou stavební práce na zhotovení ochrany vedení produktovodu křížícího trasu polní cesty. Na základě upozornění a zaslání stanoviska zástupců provozovatele produktovodu byl zpracován návrh řešení ochrany sítí (vlastního produktovodu včetně souběžného datového kabelu) včetně kalkulace.

Podrobné členění je uvedeno v rozpočtech dle výkazu výměr, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

Čl. II. Nárůst ceny stavebních prací

- Hodnota změny závazku v rozsahu Čl. I. Dodatku č. 1, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění, na základě nabídky učiněné zhotovitelem dne 30. 6. 2017:
 - Cenový nárůst za práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | 592 962,25 Kč bez DPH |
| Cena stavebních prací, které nebyly s ohledem na změny realizovány | 175 154,43 Kč bez DPH |
| Celkový cenový nárůst při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na změny realizovány | 417 807,82 Kč bez DPH |
| zaokrouhlo | 417 808,00 Kč bez DPH |
| DPH | 87 740,00 Kč |
| Celkový cenový nárůst vč. DPH | 505 548,00 Kč |

Článek III. Smlouvy o dílo se mění následovně:

Cena za dílo

Původní znění:

Celková cena díla bez DPH	1 542 021,00 Kč
DPH	323 824,00 Kč
Celková cena vč. DPH	1 865 845,00 Kč

Nové znění:

Celková cena díla bez DPH	1 959 829,00 Kč
DPH	411 564,00 Kč
Celková cena vč. DPH	2 371 393,00 Kč

Výše uvedená cena je cenou nejvýše přípustnou a je platná po celou dobu provádění díla až do řádného splnění díla. Obsahuje veškeré náklady na zhotovení sjednaného předmětu díla v rozsahu Čl. I. Dodatku č. 1.

Uvedené změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 6 a § 273 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Směrnicí Státního pozemkového úřadu pro zadávání veřejných zakázek č. 07/2016, bodu 15.

Ostatní ustanovení **Článku III** Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Čl. III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Každý z nich má váhu originálu.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1382-2016-529101, ze dne 18. 10. 2016, ve znění Dodatku č. 1, zůstávají nezměněny.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 smlouvy nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Karlových Varech dne: XXXXXXXX

V Karlových Varech dne: XXXXXXXX

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Šárka Václavíková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj

.....
Ing. Josef Král
ředitel závodu Karlovy Vary
na základě plné moci