

## **DODATEK č. 3**

**ke smlouvě o dílo č. 1117-2015-505101 (26/2015) ze dne 26.10.2015 na „Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Římov“**

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

### **mezi smluvními stranami**

|  |   |
|--|---|
| Objednatel:  | <b>Česká republika - Státní pozemkový úřad,<br/>Krajský pozemkový úřad Jihočeský kraj</b>                 |
| Fakturační adresa:   | Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,<br>130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774                         |
| zastoupený:  | Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.<br>ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj                                     |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  | Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  |
| v technických záležitostech oprávněn jednat:   | Ing. Karel Zvěřina,<br>vedoucí Pobočky České Budějovice<br>xxxxxx,<br>referentka Pobočky České Budějovice |
| Adresa:  | Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice   |
| Tel.:  | xxxxxx  |
| E-mail:  | xxxxxx  |
| ID DS:   | z49per3   |
| Bankovní spojení:  | xxxxxx  |
| Číslo účtu:  | xxxxxx  |
| IČ:  | 01312774  |
| DIČ:   | není plátcem DPH  |
| dále jen „objednatel“  |   |
| Zhotovitel:  | <b>Foltánek s.r.o.</b>  |
| sídlo:   | Perucká 1, 120 00 Praha 2   |
| zastoupený:  | Ing. Dalimilem Foltánkem, jednatelem  |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  | Ing. Dalimil Foltánek   |
| v technických záležitostech oprávněn jednat:   | Ing. Dalimil Foltánek   |
| Tel.:  | xxxxxx  |
| E-mail:  | xxxxxx  |
| ID DS:   | 8k7p399   |
| Bankovní spojení:  | xxxxxx  |
| Číslo účtu:  | xxxxxx  |
| IČ:  | 24662976  |
| DIČ:   | CZ24662976  |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:   | městským soudem v Praze oddíl C, vložka 164338  |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:  | Ing. Dalimil Foltánek   |
| Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičkých činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: | Ing. Dalimil Foltánek   |
| dále jen „zhotovitel“.   |   |

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 3 smlouvy o dílo.

### **Odůvodnění dodatku:**

Na základě sdělení Katastrálního pracoviště České Budějovice týkajícího se digitalizace k. ú. Římov mimo obvod pozemkových úprav (e-mail ze dne 20.07.2017) a skutečně provedených prací se snižuje počet měrných jednotek dílčích fakturačních celků 3.1.7, 3.2.1, 3.2.1.2, 3.2.2 a 3.3 ze 430 MJ na 418 MJ a dílčího fakturačního celku 3.1.4 ze 317 MJ na 305 MJ a dochází ke změně některých termínů odevzdání dílčích fakturačních celků.

### **Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva snižuje o tyto méněpráce:**

- snížení dílčího fakturačního celku 3.1.4. „Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“ o 12 MJ
- snížení dílčího fakturačního celku 3.1.7. „Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“ o 12 MJ
- snížení dílčího fakturačního celku 3.2.1. „Vypracování plánu společných zařízení“ o 12 MJ
- snížení dílčího fakturačního celku 3.2.1.2. „Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty“ o 12 MJ
- snížení dílčího fakturačního celku 3.2.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona“ o 12 MJ
- snížení dílčího fakturačního celku 3.3. „Mapové dílo“ o 12 MJ

Celková cena díla se **snižuje o 30 120,- Kč bez DPH.**

### **Na základě výše uvedeného se smlouva o dílo mění takto:**

#### **Čl. VI. Cena za provedení díla**

|   |                     |
|---|---------------------|
| 1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.7.) bez DPH | 862 000 Kč          |
| 2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH | 387 160 Kč          |
| 3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH                                  | 100 320 Kč          |
| 4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH                    | 35 000 Kč           |
| <b>Celková cena díla bez DPH</b>  | <b>1 384 480 Kč</b> |
| DPH 21%   | 290 741 Kč          |
| <b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>   | <b>1 675 221 Kč</b> |

Dále dochází ke změně některých termínů odevzdání dílčích fakturačních celků následovně:

Dílčí fakturační celek:

|  |                            |
|--|----------------------------|
| 3.1.7 – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků   | z 26.10.2017 na 26.01.2018 |
| 3.2.1 – Vypracování plánu společných zařízení  | z 26.12.2017 na 26.03.2018 |
| 3.2.1.1 - Předběžný inženýrsko geologický průzkum<br>pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků              | z 26.12.2017 na 26.03.2018 |
| 3.2.1.2 - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu<br>KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                | z 26.12.2017 na 26.03.2018 |
| 3.2.1.3 - Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb<br>PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  | z 26.12.2017 na 26.03.2018 |
| 3.2.1.4 - Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských<br>PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | z 26.12.2017 na 26.03.2018 |
| 3.2.2 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků<br>k vystavení dle §11 odst. 1 zákona                     | z 26.06.2018 na 26.09.2018 |

Současně se upravuje příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1117-2015-505101 (26/2015).

Nový výkaz činností je přílohou tohoto dodatku.

V ostatním zůstává výše uvedená smlouva včetně dodatku č. 2 beze změny.

*Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.*

V Českých Budějovicích dne .....

V Praze dne .....

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
Ing. Dalimil Foltánek,  
jednatel společnosti

**V technických záležitostech:**

.....  
Ing. Karel Zvěřina,  
vedoucí Pobočky České Budějovice

Příloha k dodatku č. 3 – Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Římov – výkaz činností