

SMLOUVA O DÍLO - DODATEK č. 2

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Milena Mikolášková, vedoucí Pobočky Litoměřice, +420 702 126 650. Ing. Tomáš Klupák, Pobočka Litoměřice, +420 702 153 051.
Adresa:	Husitská 1071/2, 41501 Teplice
Telefon:	+420 727 956 872
E-mail:	ustecky.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
Sídlo:	Křížíkova 2393, 41501 Teplice
Zastoupen:	Ing. Pavel Procházka, jednatel Vilém Řáha, jednatel
Telefon/fax:	xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxx
ID DS:	xm9a5kh
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxx, autorizovaný technik
Telefon:	xxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxx
	xxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí
	xxxxxxxxxxxx
	xxxxxxxxxxxx
	xxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí
	xxxxxxxxxxxx, odborný pracovník pro zahradnické práce
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxx
IČO:	402 33 308
DIČ:	CZ40233308
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 1578

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Článek I. Předmět a účel dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je prodloužení termínů dokončení uzlových bodů (termínů jednotlivých fází stavby) a to z důvodu podmínky Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, že likvidaci keřovitého porostu je nutné kvůli hnízdění ptactva provést v období vegetačního klidu, tzn. od 15. 8. Z tohoto důvodu není možné dodržet termín uzlových bodů.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je harmonogram postupu prací s upravenými termíny uzlových bodů.

Článek II. Změny v ustanoveních smlouvy o dílo

1. Konkrétně dochází k úpravě tohoto ustanovení předmětné smlouvy o dílo. Dochází ke změně ustanovení v čl. V., odst. 7, které nově zní :

Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body – termíny jednotlivých fází stavby :

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu :

Hutněná pláň, včetně statických zkoušek – termín plnění do: 15. 9. 2017

Štěrkové podkladní vrstvy pod finální vrstvou – termín plnění do: 5. 10. 2017

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne 09. 08. 2017

Za objednatele:

V Teplicích dne 16. 08. 2017

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Pojer
zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

Ing. Jiří Kavan
prokurista, Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným

Vědlice - polní cesty

Harmonogram realizace

[illegible]