

DODATEK Č. 3 smlouvy o dílo

uzavřené dne 30. 9. 2014
podle § 2586a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na provedení díla

Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Bohutín nad Moravou

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: ČR - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Se sídlem: JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem
Zastoupen: KPÚ pro Olomoucký kraj
Doručovací adresa: Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,
Pobočka Šumperk
Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk

Telefon: [REDACTED]
V tech. záležitostech oprávněn jednat: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČ/DIČ: 01312774/není plátcem
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: GEODES – geodetické práce s.r.o.
Adresa: Pod Vyšehradem 143
561 64 Jablonné nad Orlicí
Zastoupený: Ing. Jan Mühlhansl, jednatel společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Mühlhansl, jednatel společnosti
V tech. záležitostech oprávněn jednat: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČ/DIČ: 28855051/CZ 28855051
ID DS: c2ck3vz
(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Čl. I. Předmět dodatku

Předmětem uzavřeného Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo je **změna termínu ukončení fakturačního celku 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků.**

Původní termín ukončení do 30. 6. 2017 **se mění na nový termín 30. 11. 2017.**

Odůvodnění

V rámci projednávání návrhu nového uspořádání pozemků zhotovitel opakovaně nezískal souhlas vlastníků 60 % výměry upravovaného území, a to i přes svolaná jednání, na kterých byly dohodnuty návrhy řešení jednotlivých nesouhlasů. Zhotovitelem bude přepracován návrh nového uspořádání pozemků, který bude předložen dotčeným vlastníkům k odsouhlasení. Tímto dochází k časové prodlevě při zpracování předmětného fakturačního celku v původně sjednaném termínu.

Na základě výše uvedeného shledal objednatel důvod změny termínu ukončení fakturačního celku za opodstatněný. Nesplnění zpracování tohoto fakturačního celku v původně sjednaném termínu ukončení prokazatelně není zaviněné zhotovitelem.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele 913-2014-521101, č. zhotovitele 1037/2014 uzavřená dne 30. 9. 2014, ve znění Dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 28. 7. 2016 a Dodatku č. 2 smlouvy o dílo ze dne 30. 11. 2016, nemění.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 (položkový výkaz činností s termíny ukončení).

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 25. 8. 2017

V Jablonném nad Orlicí dne 24. 8. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Olomoucký kraj

.....
Ing. Jan Mühlhansl
jednatel společnosti
GEODES – geodetické práce s.r.o.

Příloha

Příloha č. 1 (Položkový výkaz činností)