

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - Dodatek č. 1
(dále jen „dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Zastoupen: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj

Tel:

E-mail:

Zástupce ve věcech koordinace stavby:

ID DS: z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

CZ01312774 - není plátcem DPH

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Ján Mucha

zastoupený:

Jánem Muchou

tel./fax:

e-mail:

ID DS:

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ján Mucha

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

40115798

DIČ:

CZ520507398

Společnost je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Pardubic.

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 8. 2017 č. 936-2017-514101.

Název díla: **Rekonstrukce sociálního zázemí, vnitřního a venkovního schodiště v budově SPÚ**
ČR, KPÚ pro Královéhradecký kraj.

Před zahájením vlastní realizace díla se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách v termínech plnění díla:

Čl. I **Změny doby plnění**

Původní termíny plnění:

Dodavatel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Termín předání a převzetí staveniště dodavatelem:	7. 8. 2017
Termín zahájení stavebních prací:	srpen – září 2017
Termín dokončení stavebních prací:	20.10.2017
Termín zpětvzetí staveniště zadavatelem :	20.10.2017
Termín konečného předání a převzetí díla:	20.10.2017

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Nové termíny plnění:

Dodavatel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Termín předání a převzetí staveniště dodavatelem:	31. 8. 2017
Termín zahájení stavebních prací:	4. 9. 2017
Termín dokončení stavebních prací:	20.10.2017
Termín zpětvzetí staveniště zadavatelem :	20.10.2017
Termín konečného předání a převzetí díla:	20.10.2017

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Čl. II **Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Ostatní ustanovení smlouvy neuvedená v dodatku zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti vyhotoveních, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015, o registru smluv.

V Hradci Králové dne 29. 8. 2017

V Hradci Králové dne 29. 8. 2017

.....

objednatel

Ing. Petr Lázňovský
ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

.....

zhotovitel

Ján Mucha