

## Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. objednatele 107-2017-544101, č. zhotovitele 780301-25563-5-17006

uzavřené dne 14.2.2017 na stavbu

„Polní cesta C1 a C3 + LBC3 k.ú. Chvojenec“

mezi smluvními stranami

---

### Objednatel:

zastoupený: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj  
Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro  
Pardubický kraj

sídlo: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel

v technických záležitostech oprávnění jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXX

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

### Zhotovitel:

zastoupený: Skanska a.s.  
Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín  
Ing. Petrem Homolkou, ředitelem závodu Čechy  
východ a Ing. Jaroslavem Richterem, obchodním  
náměstkem závodu Čechy východ, oba na základě  
pověření

Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX

ID DS: d7zgbd2

V technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
IČO: 26271303  
DIČ: CZ26271303

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Městského soudu v Praze**, oddíl B, vložka **15904**

(dále jen „**zhotovitel**“)

V souladu se zněním Čl. XVIII bodem 3. smlouvy o dílo přistupují po vzájemné dohodě smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

## Čl. I.

### Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo je změna celkové ceny za provedení díla z důvodu okolností, které zadavatel nemohl předvídat. Bylo zjištěno neúnosné podloží resp. zemní pláň v místě polní cesty. Z tohoto důvodu bylo navrženo technické řešení, které bude spočívat v nahrazení stávajícího nevhodného materiálu v podloží v místech mimo nynější komunikaci. V těchto místech bude v mocnosti 700 mm vytěženo původní neúnosné podloží, bude nahrazeno štěrkokdrťí a zhutněno na 60 MPa. Po dorovnání bude v celé šířce komunikace provedena recyklace podkladu za studena, na kterou budou položeny finální asfaltové vrstvy. Soupis méněprací a víceprací této změny je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Z tohoto důvodu se mění Čl. III Cena díla odst. 4 takto:

bez DPH činí:	<b>7.755.549,- Kč</b>
DPH 21 %	<b>1.628.665,- Kč</b>
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	<b>9.384.214,- Kč.</b>

Dále tímto dodatkem dochází k úpravě povinností v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona o registru smluv tento dodatek včetně všech případných dalších dodatků, kterými se původní smlouva o dílo č. objednatele 107-2017-544101, č. zhotovitele 780301-25563-5-17006 uzavřená dne 14.2.2017 doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

## Čl. II.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti
2. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.

V Pardubicích dne 22.8.2017

-----  
Ing. Miroslav Kučera  
ředitel KPÚ pro  
Pardubický kraj

-----  
Skanska a.s.  
Ing. Petr Homolka  
ředitel závodu Čechy východ

-----  
Ing. Jaroslav Richter  
obchodní náměstek závodu Čechy východ

oba na základě pověření