

Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č. 25/2011 ze dne 10.10.2011 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu **Komplexní pozemkové úpravy (dále jen KoPÚ) s upřesněním nebo rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Třebnice u Domažlic** včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí, uzavřené mezi :

1.1 Objednatel:

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Se sídlem: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ**
IČ: **01312774**

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,
Pobočka Domažlice
Se sídlem: **Haltravská 438, 344 37 Domažlice**
Zastoupený: **Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice**
V technických záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Jan Kaiser**
Bankovní spojení: **Česká národní banka**
Číslo účtu: **3723001/0710**
Telefon: **727 956 737**
GSM: **724 269 138**
e-mail: **domazlice.pk@spucr.cz**

a

1.2 Zhotovitel: **GRID a spol, a.s. – reprezentant sdružení**

Adresa: **Lucemburská 1107/7, Vinohrady, 130 00 Praha**
Zastoupený: **Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou představenstva**
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Zdeněk Štefka**
V technických záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Zdeněk Štefka**
Bankovní spojení: **Citibank Europe plc.**
Číslo účtu: **5005770007/2600**
IČ: **61251437**
DIČ: **CZ61251437**
Telefon: **266 316 280**
E-mail: **info@grid.cz**
ID DS: **ftjebx5**

2. Předmět dodatku č. 6

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna „Přílohy č. 1 ke SOD č. 25/2011 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění“, konkrétně změna termínu plnění u fakturačního celku FC 2.2. Důvodem pro posunutí termínu plnění této etapy je nadměrný počet připomínek a požadavků k návrhu nového uspořádání pozemků v době jeho vystavení, které nelze z časových důvodů projednat a vyhotovit kompletní paré návrhu do 29.2.2016. Na základě výše uvedeného se obě strany dohodly na posunutí termínu plnění u etapy FC 2.2 z 29.02.2016 na 30.4.2016.

2.2 Příloha č. 1 ke SOD č. 25/2011 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění se mění takto:

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena s DHP (20%) celkem v Kč	Termín plnění
1.	Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	348	100	34 800	41 760,-	31.12.2011
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	348	50	17 400	20 880,-	30.6.2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	348	50	17 400	20 880,-	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	348	800	278 400	334 080,-	30.6.2012
						Cena s DHP (21%) celkem v Kč	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100 bm	142	1 000	142 000	171 820,-	30.4.2013
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou	100 bm	xxxx	xxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	ha	26	3 000	78 000	94 380,-	30.4.2013
1.7.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha	313	50	15 650	18 937,-	31.10.2013
1.8.	Upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	9	300	2700	3 267,-	31.1.2014
1.9.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	338	200	67 600	81 796,-	31.3.2014
	Přípravné práce celkem (1.1-1.9.) v Kč bez DPH						653 950,-
2.	Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	313	400	125 200	151 492,-	31.8.2014
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	313	900	281 700	340 857,-	30.4.2016
	Návrhové práce (2.1. – 2.2.) v Kč bez DPH						406 900,-
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo					Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací	

3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	313	800	250 400	302 984,-	3
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	338	500	169 000	204 490,-	3
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.)v Kč bez DPH						419 400,-

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH v Kč	653 950,-
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč	406 900,-
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH	419 400,-
Celková cena bez DPH v Kč	1 480 250,-
DPH v Kč	307 373,-
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 787 623,-


3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Dodatek č. 6 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Plzni dne 25.02.2016

Objednatel
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
nám. Gen. Píky 8
326 00 Plzeň


2


.....
Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

Zhotovitel

GRID
a s p o l .

GRID a spol., a.s.
Lucemburská 1170/7
130 00 Praha 3
IČO: 612 51 437
info@grid.cz/ www.grid.cz
-1-


.....
Ing. Zdeněk Štefka
předseda představenstva a.s.
GRID spol. s.r.o.