

## DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. 331-2016-520203

### uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  
mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský  
pozemkový úřad pro Kraj Vysočina  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
Zastoupen: Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Maryška  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov  
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava  
Telefon: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxx  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx  
IČ: 01312774  
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH  
dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:** Sdružení firem GK Plavec – Michalec, Geodetická  
kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz  
Reprezentant sdružení: GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.  
Sídlo: Budovcova 2530, 397 01 Písek  
Zastoupen: jednatelem Ing. Janem Plavcem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Plavec, Petr Michalec - jednatelé  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Plavec  
Telefon: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxx  
ID DS: u2u8efa  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx  
IČ: 26042452  
DIČ: CZ26042452  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853

**Člen sdružení:** Ing. Josef Honz  
Sídlo: Zahorčice 2, 387 42 Lnáře  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx  
IČ: 48223981  
DIČ: CZ7312190138  
Není zapsán v obchodním rejstříku.

### Článek první:

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo KoPÚ Obrataň „Položkový výkaz činností“: stav dle smlouvy o dílo

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	328	1.760	577.280	28. 4. 2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	672	200	134.400	31. 7. 2017

<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	672	530	356.160	27. 9. 2018

<b>3.3.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	672	320	215.040	do 3 měsíců od nabytí PM 1.R
-------------	--------------------	----	-----	-----	---------	------------------------------

Příloha č. 1 smlouvy o dílo KoPÚ Obrataň „Položkový výkaz činností“: skutečný stav, změny jsou tučně vyznačeny

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	<b>338</b>	1.760	<b>594.880</b>	28. 4. 2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	<b>674</b>	200	<b>134.800</b>	31. 7. 2017

<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	<b>674</b>	530	<b>357.220</b>	27. 9. 2018

<b>3.3.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	<b>674</b>	320	<b>215.680</b>	do 3 měsíců od nabytí PM 1.R
-------------	--------------------	----	------------	-----	----------------	------------------------------

### **Odůvodnění:**

Potřeba navýšení měrných jednotek vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, neboť nebylo možno předem exaktně vypočítat a ve smlouvě zafixovat přesný počet měrných jednotek. Obvod pozemkových úprav doznává v průběhu vlastního šetření hranic komisí různých změn oproti výchozím předpokladům a je jednou z nejvariabilnějších částí pozemkových úprav vůbec. Přitom v návaznosti na dílčí změny průběhu hranic se mění i celková výměra řešeného území KoPÚ.

Počet měrných jednotek (100 bm) v části 3.1.3. položkového výkazu činností se zvyšuje o deset (10) oproti smlouvě; navýšení činí celkem 17.600,- Kč bez DPH, tj. 21.296,- Kč včetně DPH.

Počet měrných jednotek (ha) ve zbývajících částech položkového výkazu činností se zvyšuje o vždy o dvě (2) jednotky oproti smlouvě; navýšení činí celkem 2.100,- Kč bez DPH, tj. 2.541,- Kč včetně DPH.

Souhrnně činí navýšení finančních prostředků 19.700,- Kč bez DPH, tj. 23.837,- Kč včetně DPH. Toto navýšení představuje 0,82 % ceny původní veřejné zakázky. Jsou tedy splněny podmínky ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, protože celková hodnota veřejné zakázky včetně výše uvedených změn nedosahuje limitu pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň navrhovaná změna hodnoty závazku je nižší než 10 % původní hodnoty závazku.

Na základě výše uvedeného vydal KPÚ pro Kraj Vysočina dne 13. 7. 2017 pod č.j. SPU 319674/2017 rozhodnutí, jímž schválil žádost Pobočky Pelhřimov jakožto útvaru původu zakázky tuto nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy.

### **Článek druhý:**

V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 331-2016-520203 ve znění Dodatku č. 1 nemění.

### **Článek třetí:**

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech stejnopisech; každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

V Jihlavě dne .....

V Písku dne .....

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Vladimír Maryška - ředitel  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....  
Ing. Jan Plavec - jednatel  
reprezentant sdružení