

## **SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 4**

**č. objednatele: 415-2015-508101**

**uzavřená**

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

### **mezi smluvními stranami**

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Soňa Balcárková, vedoucí Pobočky Teplice  
Bc. Dušan Černohorský, odborný referent, Pobočka Teplice

Adresa: Masarykova 66, 415 02 Teplice

Tel.: +420 725548135 / +420 727956825

E-mail: s.balcarkova@spucr.cz / d.cernohorsky@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GEOS Litoměřice s.r.o.

sídlo: plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10

zastoupený: Ing. Zbyněk Řezník, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Řezník

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Řezník, xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: 9vjhm85

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 06035159

DIČ: CZ06035159

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 274940.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“.

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 smlouvy o dílo ze dne 15. 6. 2015 č. objednatele: 415-2015-508101 (dále jen „dodatek“)**

### **Předmět a účel smlouvy:**

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Stebno u Dubic a Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Suchá u Stebna (dále jen „KoPÚ Stebno u Dubic“ a „KoPÚ Suchá u Stebna“).

### **Čl. I**

#### **Předmět a účel dodatku**

1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 19. 6. 2017 a projednání změny plnění smlouvy ze dne 21. 6. 2016 došlo k posunu termínů dílčích částí díla 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3., 3.2.1.4. a 3.2.2. Posun termínu dílčích částí díla 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3., 3.2.1.4. a 3.2.2. je potřebný z důvodu nových požadavků sboru zástupců a obce Stebno a to u řešení ochrany zemědělského areálu před dešťovou vodou a vodou z tání sněhu, požadavku na rekonstrukci rybníka u obce Stebno a řešení problematického místa u intravilánu obce pro cestu VPC 1, u které byla měněna trasa dle zápisu zjednání sboru vlastníků ze dne 7. 3. 2017.
2. Změna termínu ukončení je provedena u dílčích částí díla 3.2.1. - Vypracování plánu společných zařízení pro KoPÚ Stebno u Dubic a KoPÚ Suchá u Stebna, 3.2.1.1. - Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků, předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření, pro KoPÚ Stebno u Dubic a Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků, pro KoPÚ Suchá u Stebna, 3.2.1.2. - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, pro KoPÚ Stebno u Dubic a KoPÚ Suchá u Stebna, 3.2.1.3. - Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, pro KoPÚ Stebno u Dubic a KoPÚ Suchá u Stebna, 3.2.1.4. - Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, pro KoPÚ Stebno u Dubic, 3.2.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona, pro KoPÚ Stebno u Dubic a KoPÚ Suchá u Stebna a u Návrhových prací celkem (3.2.1. - 3.2.3.) pro KoPÚ Stebno u Dubic a KoPÚ Suchá u Stebna.
3. V příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Stebno u Dubic se mění u dílčích celků 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3. a 3.2.1.4. termín plnění na 31. 3. 2018 a u bodu 3.2.2. se mění termín plnění na 31. 8. 2018, dále se mění termín plnění Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) na 31. 12. 2018 a v příloze č. 2 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Suchá u Stebna se mění u bodů 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2. a 3.2.1.3. termín plnění na 31. 1. 2018 a u bodu 3.2.2. se mění termín plnění na 30. 6. 2018, dále se mění termín plnění Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) na 30. 9. 2018.
4. Dále je předmětem dodatku změna zhotovitele na základě kupní smlouvy mezi firmou GEOS, geodetické služby s.r.o. a firmou GEOS Litoměřice s.r.o.

V této části se smlouva mění následovně:

Zhotovitel:	GEOS Litoměřice s.r.o.
sídlo:	plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10
zastoupený:	Ing. Zbyněk Řezník, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Řezník
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Řezník, xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	9vjhm85
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxx
IČ:	06035159
DIČ:	CZ06035159

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 274940.

## Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo a dodatků č. 1, 2, a 3 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 4 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 4 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.

V Teplicích dne:

V Praze dne:

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Pavel Pojer  
zástupce ředitele Krajského pozemkového  
úřadu pro Ústecký kraj

.....  
Ing. Zbyněk Řezník  
jednatel  
GEOS Litoměřice s.r.o.

Přílohy:

1. Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo KoPÚ Stebno u Dubic
2. Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo KoPÚ Suchá u Stebna