

Dodatek č. 6

Smlouva o dílo č. objednatele : 384-2014-514101
KoPÚ Úbislavice, KoPÚ Česká Proseč, KoPÚ Stav a KoPÚ Zboží u Nové Paky

uzavřená dle §§ 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY :

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský

Tel., e-mail: xxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Tel., e-mail: xxx

Tel., e-mail: xxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČ: 01312774

DIČ: CZ 01312774 (není plátcem DPH)

a

Zhotovitel: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Sídlo: Plachého 1558/40
301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Helenou Krausovou - jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová - jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČ / DIČ : 29099323/CZ29099323

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíle C, vložka 24674.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo.

Ve smyslu článku III.smlouvy

Vyhotovení a odevzdání fakturačního celku č.1.6. (Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků, včetně ocenění porostů u pozemků) se posouvá na termín **30.4.2016**, místo data 19.3.2016, uvedeného v dodatku č.5 ke smlouvě o dílo.

Důvodem posunu termínu je skutečnost, že pracovníci VUMOP, v.v.i., kteří provádějí kontrolu průběhu linií BPEJ v rámci KoPÚ, přecházejí od nového roku na odbor půdní služby SPÚ. Podle informací odboru půdní služby dojde ke zdržení kontroly, první kontroly zaslaných žádostí budou prováděny nejdříve v druhém únorovém týdnu.

Vzhledem k tomu, že provedení kontroly průběhu linií BPEJ po zaměření skutečného stavu je nezbytné pro tvorbu nároků, po dohodě se zpracovatelskou firmou se posouvá termín odevzdání tohoto fakturačního celku na **30.4.2016**.

V návaznosti na posun termínu odevzdání dokumentace nároků a s ohledem na termín konání RDK (18.5.2016), se po dohodě se zpracovatelem posouvá i termín odevzdání navazujících fakturačních celků č. 2.1. (Výškopisné zaměření zájmového území) a č.2.2. (Vypracování plánu společných zařízení, včetně vyjádření orgánů a organizací) na **30.6.2016** místo data 19.4.2016, uvedeného v dodatku č.5 ke smlouvě o dílo.

Posunutí termínu fakturačních celků 1.6., 2.1. a 2.2. neovlivní dokončení ucelené části „Návrhové práce“ ve stanoveném termínu 19.5.2017.

Termíny odevzdání výše uvedených fakturačních celků budou upraveny pro KoPÚ Úbislavice, KoPÚ Česká Proseč, KoPÚ Stav i KoPÚ Zboží u Nové Paky.

Přílohy č.1a, 1b, 1c a 1d ke SoD č.obj. 384-2014-514101, č.zhotovitele 3/2014 se mění následovně :

Příloha č. 1a - KoPÚ v k.ú. Úbislavice:

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.6. <u>1.Přípravné práce</u> Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání	ha	381	220	83 820	30.4.2016
2.1. <u>2.Návrhové práce</u> Výškopisné zaměření zájmového území	ha	120	200	24 000	30.6.2016
2.2. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů)	ha	381	320	121 920	30.6.2016

Příloha č. 1b - KoPÚ v k.ú. Česká Proseč :

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.6.	<u>1.Přípravné práce</u> Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání	ha	130	220	28 600	30.4.2016
2.1.	<u>2.Návrhové práce</u> Výškopisné zaměření zájmového území	ha	60	200	12 000	30.6.2016
2.2.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů)	ha	130	320	41 600	30.6.2016

Příloha č. 1c - KoPÚ v k.ú. Stav :

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.6.	<u>1.Přípravné práce</u> Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání	ha	184	220	40 480	30.4.2016
2.1.	<u>2.Návrhové práce</u> Výškopisné zaměření zájmového území	ha	50	200	10 000	30.6.2016
2.2.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů)	ha	184	320	58 880	30.6.2016

Příloha č. 1d - KoPÚ v k.ú. Zboží u Nové Paky:

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.6. <u>1.Přípravné práce</u> Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání	ha	404	220	88 880	30.4.2016
2.1. <u>2.Návrhové práce</u> Výškopisné zaměření zájmového území	ha	100	200	20 000	30.6.2016
2.2. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů)	ha	404	320	129 280	30.6.2016

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 6 ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek č. 6 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 12.02.2016

V Plzni dne 08.02.2016

Z a o b j e d n a t e l e :

Ing. Petr Lázňovský
ředitel
Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
Státního pozemkového úřadu

Z a z h o t o v i t e l e :

Ing. Helena Krausová
jednatel firmy
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.